

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

	โครงการ	หน่วยการดำเนินการ	งบประมาณลงทุน	งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา	สนง.พัฒนาชุมชน	-	2,555,000	266,800	10.44	2,288,200	-	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะประกวดราคา (เงินกันปี 62)
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา คลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองพังงา	24,600,000	-	16,336,150.00	66.41	8,263,850	8,263,850	วันเริ่มต้นสัญญา 6 มี.ค.62 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ค. 63 (เงินกันปี 62)
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายการท่องเที่ยวชุมชนสายต้นยาง-แหลมแบก หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยวน้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะยาว	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว	12,618,000	-	-	-	12,618,000	2,133,000	วันเริ่มต้นสัญญา 18 มิ.ย.62 สิ้นสุดสัญญา 30 พ.ย 62 จะส่งงานงวดสุดท้าย 30 เมษายน 63 ผู้รับจ้างยอมจ่ายค่าปรับล่าช้า คาดว่าแล้วเสร็จ 20 พฤษภาคม 63

	โครงการ	หน่วยการดำเนินการ	งบประมาณลงทุน	งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “วัดเทสก์ธรรมนาวา”	ที่ทำการปกครอง อำเภอท้ายเหมือง	17,717,000	-	-	-	17,717,000	5,997,000	วันเริ่มต้นสัญญา 11 เม.ย.62 สิ้นสุดสัญญา 28 ส.ค. 62 ผู้รับจ้างส่งงาน 2 งวด แล้ว ทั้งงาน อำเภอแจ้งเร่งรัด ผู้รับจ้าง 7 ครั้ง ไม่เข้า ดำเนินการ จึงอยู่ระหว่างตั้ง เรื่องร่างข้อกฎหมาย ข้อ ระเบียบเพื่อแจ้งยกเลิก สัญญาและหาผู้รับจ้างราย ใหม่
5	โครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	สนง.พัฒนาชุมชน	-	4,702,700	4,702,700	100	-	-	แล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นถิ่น	สนง.พัฒนาชุมชน	-	2,754,000	2,754,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	สนง.พัฒนาชุมชน	-	1,557,600	1,557,600	100	-	-	แล้วเสร็จ
8	โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพังงา	-	6,190,600	6,190,600	100	-	-	แล้วเสร็จ
9	โครงการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพังงา	-	1,800,000	1,800,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
10	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพังงา	-	4,778,800	4,778,800	100	-	-	แล้วเสร็จ

	โครงการ	หน่วยการดำเนินการ	งบประมาณลงทุน	งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
11	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิต จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562	สนง.ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพังงา	-	6,936,000	6,936,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน (พังงา เมืองปลอดภัย)	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพังงา	-	736,100	736,100	100	-	-	แล้วเสร็จ
13	โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดพังงา	-	2,232,000	2,232,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
14	โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิง สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดพังงา	-	4,217,200	4,217,200	100	-	-	แล้วเสร็จ
15	โครงการWE LOVE PHANGNGA เรารักพังงา	สนง.สาธารณสุข จังหวัดพังงา	-	1,000,000	1,000,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
16	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สนจ.พง	-	8,000,000	8,000,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
17	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลลอยน้ำเกาะปันหยี	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองพังงา	13,381,000	-	13,330,000	99.62	51,000	51,000	แล้วเสร็จ
18	โครงการการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา	สนง.พัฒนาและ ความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพังงา	6,000,000	-	6,000,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
19	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางปูย	ที่ทำการปกครอง อำเภอทับปุด	7,538,000	-	7,538,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
20	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางบกและทางทะเล จังหวัดพังงา	สนง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา	4,200,000	-	4,107,000	97.79	93,000	93,000	แล้วเสร็จ
21	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ในจังหวัดพังงา	สนง.เกษตรจังหวัด พังงา	2,900,000	-	2,900,000	100	-	-	แล้วเสร็จ

	โครงการ	หน่วยการดำเนินการ	งบประมาณลงทุน	งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
22	โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม	สนง.โยธาธิการและผังเมืองพังงา	9,200,000	-	9,200,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
23	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดราษฎร์อุปถัมภ์เพื่อการท่องเที่ยว	ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด	3,773,600	-	3,773,600	100	-	-	แล้วเสร็จ
24	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า	10,952,600	-	10,952,600	100	-	-	แล้วเสร็จ
25	โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ภูตาคอ ”	ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง	9,015,000	-	9,015,000	100	-	-	แล้วเสร็จ
รวม			121,895,200.00	47,460,000.00	128,324,150.00		41,031,050.00	16,537,850.00	

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพังงา (เงินเหลือจ่าย)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

	โครงการ	หน่วยการดำเนินการ	งบประมาณลงทุน	งบดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างท่องเที่ยว	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.พังงา	9,800,000.00	-	-	-	9,800,000	-	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะประกวดราคา (เงินกันปี 62)
2	โครงการการสร้างแหล่งเรียนรู้ คูงานและส่งเสริมการสร้างรายได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา	สนง.เกษตรจังหวัดพังงา	8,700,000.00	-	8,700,000	100.00	-	-	แล้วเสร็จ