

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา – ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนง.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ~~พ.ร.ว.ร.~~

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒




(นายบุญเติม เรณุมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนจ. 

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ 

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๐๓๐3

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ตำบล พง ๘๒๐๐๐,

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๒๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

AL
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				12	17,594,456.00		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	17,594,456.00		ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่งมอบงานไป จำนวน 3 งาน เป็นเงิน 2,399,244 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน บางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				3	29,930,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด พังงา	-	30,000,000	30,000,000				3	29,930,000		ส่งมอบ'งานแล้วอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13	4,200,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13	4,200,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					2,100,105		คืนเงิน 3,277,095 บาท
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	3		154,100		คืนเงิน 185,900 บาท
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	3		999,800		คืนเงิน 238,900 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืบเงิน 2,852,295 บาท
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					653,576		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	13	-	431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	13	-	25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เมย 64	3	-	196,476		
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					3,433,855		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		3,429,300		- ส่งคืนงบประมาณ 330,000.-บาท - ปัจจุบันคงเหลือ 1,540,700.-บาท เป็นเงินค่าจ้างฯ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2564
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		13		4,555		- ส่งคืนงบประมาณ 65,445.-บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดาภา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	13	-	69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	13	-	40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	13	-	40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์		5			ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงิน 397,500 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		- จัดงานเรียบร้อยแล้ว ("มหกรรมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน"ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างตรวจรับ
12	โครงการ พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					980,900		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนาเกษตรกรระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	3				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	3		699,000		ส่งคืน 901,100 บาท
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	3		-		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					933,200		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	9,364,692	-						5,255,814		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	519,467		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	1,765,452.53		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	2,036,352		อยู่ระหว่างดำเนินการ เหลือจ่าย 42,098
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	165,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			3	-	59,365		ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือจ่าย 186,385
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3	-	76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400				-	-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			13	-	95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13	-	156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่าย 66,475
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13	-	383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุมเทพาโร	496,000		496,000			3	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะที่ 3	498,142		498,142			3	-	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	25,796,392	143,535,500	169,331,892					134,630,785.53		
	โครงการใช้เงินเหลือจ่าย (ตามแผนฯปี2564)										
15	โครงการผลิตปุ๋ยสั้วเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	828,520		828,520			3		11,520		อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
16	โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการทุนทำเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,070,000	3,070,000			2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	2,083,120	3,070,000	5,153,120					11,520.00		
	รวมทั้งสิ้น	27,879,512	146,605,500	174,485,012					134,642,305.53		

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....๐๓๖-๔๔๑๔๒๒.....

ลงชื่อ ภัทธกัญยา ชูวงศ์ .ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 17,360,382.88 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)		37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร		11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร		4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร		3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน บางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร		4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด พังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200		5,377,200					2,517,005		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000		340,000		มิ.ย.-64	13		340,000		
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่อำเภอเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700		1,238,700		พ.ย.-63	13		1,230,800		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสงคืน 7,900
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500		3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100		857,100					857,100		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500		431,500		เม.ย.-64	13		431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600		25,600		ก.พ.-64	13		25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000		400,000		กพ. - เมย 64	13		400,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	พัฒนาเมืองเก่า สุการเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000		5,370,000					4,974,555		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000		5,300,000		ก.พ.-64	13		4,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000		70,000	ก.พ.-64		13		4,555		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 65,445 บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000		636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		พ.ย.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		ธ.ค.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาตา รีสอร์ทเขาหลัก ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตผา้เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ม.ค.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตผา้เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ก.พ.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600		605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์	605,600		605,600		ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสงคั่น 995 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900		447,900					447,900		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ	447,900		447,900		ก.พ.-64	13		447,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					1,303,700		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนากระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		189,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	13		699,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	13		133,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200		933,200					933,200		
	1.1 จัดดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200		185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จัดทำวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจำแนกเหมารือ	474,000		474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจำแนกเหมารือ	274,000		274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000		8,000,000					7,585,000		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			13		738,187		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			13		2,498,209.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			13		2,225,302		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			13		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			13		74,365		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3		76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400					-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยราชกูร	95,000		95,000			13		95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13		156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณา การการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13		383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุม เทพทาโร	496,000		496,000			13		496,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ ราชการจังหวัดพังงา ระยะที่ 3	498,142		498,142			2		357,769		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กันเงินไว้เบิกเหลือปี 140,000 บาท
	กิจกรรมที่13 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด พังงา ปี 2564	275,000		275,000							-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กันเงินไว้เบิกเหลือปี 275,000 บาท
	กิจกรรมที่14 โครงการพัฒนาระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)	151,100		151,100					151,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่15 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านปายาง	77,307.66		77,307.66					77,307.66		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่16 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านอันเป้า	21,061.54		21,061.54					21,061.54		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่17 ค่าไฟฟ้าถนนทางเข้าสู่ศูนย์ราชการ	55,521.50		55,521.50					55,521.50		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		24,431,700	143,535,500	167,967,200					144,964,357.12		
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย (ตามแผนฯ ปี 2564)											
15	โครงการผลิตปุ๋ยสูตรเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ทางอาหาร	828,520		828,520			13		828,520		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16	โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนตามแนว พระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			13		1,249,855		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสงคืน 4,745 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
17	โครงการทุนทำเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,070,000	3,070,000			13		3,070,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		2,083,120	3,070,000	5,153,120					5,148,375		
รวมทั้งสิ้น									150,112,732.12		

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

ลงชื่อ จุริมาต ชีโนกุล ผู้รายงาน
(.....นางสาวจุริมาต ชีโนกุล.....)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....๐๓๖-๔๔๑๔๒๒.....

ลงชื่อ กัทธกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวกัทธกันยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบนปริงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		
	กิจกรรม ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบนปริงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 17,360,382.88 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)		37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	1.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร		11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	2.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	3.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้าน ขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร		4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	4.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	5.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับปด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	6.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปด จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	7.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร		3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือท่นลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร		4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อกันเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อกันเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200		5,377,200					2,517,005		
	กิจกรรมที่ ๑. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000		340,000		มิ.ย.-64	13		340,000		
	กิจกรรมที่ ๒. เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700		1,238,700		พ.ย.-63	13		1,230,800		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 7,900
	กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500		3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100		857,100					857,100		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500		431,500		เม.ย.-64	13		431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600		25,600		ก.พ.-64	13		25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000		400,000		กพ. - เมย 64	13		400,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000		5,370,000					4,974,555		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000		5,300,000		ก.พ.-64	13		4,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000		70,000	ก.พ.-64		13		4,555		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 65,445 บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000		636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		พ.ย.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		ธ.ค.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ม.ค.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ก.พ.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600		605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์	605,600		605,600		ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 995 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900		447,900					447,900		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ	447,900		447,900		ก.พ.-64	13		447,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					1,303,700		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		189,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	13		699,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	13		133,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200		933,200					933,200		
	1.1 จัดดำเนินการจัดทำกระบวนการ กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200		185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000		474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000		274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000		8,000,000					7,725,000		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และ ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			13		738,187		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			13		2,498,209.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			13		2,225,302		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิค และการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			13		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			13		74,365		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3		76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400					-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำข้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยรางกูร	95,000		95,000			13		95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13		156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณา การการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13		383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุม เทพาโร	496,000		496,000			13		496,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเหตุ 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเหตุ 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเหตุ 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเหตุ 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเหตุ 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด