



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

รหัส : 70000
รหัส : 70072

- ☐ รายงานแผน
- ☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

[illegible]

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2564																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและประชาชน ต่อมาตรฐานด้านความ	ร้อยละ	10	10											10	10	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ มีความสะอาดสวยงามมากขึ้น	แห่ง	8	8											8	8	
กิจกรรมที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนางจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 88	ร้อยละ	88	88											88	88	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.2571	17.2571	0.7744	3.3571	3.3571	0.7744	10.4000	10.4000	-	2.0000	2.0000	-	1.5000	1.5000	-
2.1 งบประมาณ :		17.2571	17.2571	0.7744	3.3571	3.3571	0.7744	10.4000	10.4000	-	2.0000	2.0000	-	1.5000	1.5000	-
1 : พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2564		8.4000	8.4000	-	-	-	-	8.4000	8.4000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		8.4000	8.4000	-	-	-	-	8.4000	8.4000	-	-	-	-	-	-	-
2 : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		0.8571	0.8571	-	0.8571	0.8571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.8571	0.8571	-	0.8571	0.8571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		8.0000	8.0000	0.7744	2.5000	2.5000	0.7744	2.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	1.5000	1.5000	-
- รายจ่ายประจำ		8.0000	8.0000	0.7744	2.5000	2.5000	0.7744	2.0000	2.0000	-	2.0000	2.0000	-	1.5000	1.5000	-
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย		5.3772	5.3772	0.2313	5.3772	5.3772	0.2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ต่อการจับกุมลดลง (จากฐานปี 2561 จำนวน 2,608 คดี)	ร้อยละ	10	10											10	10	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	คน	5000	5000											5000	5000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.3772	5.3772	0.2313	5.3772	5.3772	0.2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ :		5.3772	5.3772	0.2313	5.3772	5.3772	0.2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา		5.3772	5.3772	0.2313	5.3772	5.3772	0.2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		5.3772	5.3772	0.2313	5.3772	5.3772	0.2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 6 : โครงการการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		30.9332	30.9332	-	0.9332	0.9332	-	10.0000	10.0000	-	15.0000	15.0000	-	5.0000	5.0000	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																

[illegible]



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว *๒๓๕๕*

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างและแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔ และ ๐๒/๒๕๖๔) พร้อมคำอธิบาย
แบบรายงาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดพังงาได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด จากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ ๑๐ หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๖๗,๙๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดพังงาจึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๒. ให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ maeguanim@hotmail.co.th อีกทางหนึ่ง ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.phangnga.go.th หัวข้อหนังสือเวียน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดพังงา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน	๖๐๕,๖๐๐	
๑	การยกระดับช่องทางการตลาดออนไลน์	๖๐๕,๖๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา (๗)
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร	๒,๖๕๒,๖๐๐	
๒	ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	๔๔๗,๕๐๐	สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา
๓	พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ ๔.๐	๒,๒๐๔,๗๐๐	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา (๒)
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	๑๑๑,๑๔๑,๕๐๐	
๔	ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒)	๓๗,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (๓)
๕	ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนบปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๖	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	๒๘,๑๓๕,๕๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๗	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	๕,๓๗๐,๐๐๐	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา (๑๑)
๘	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	๖๓๖,๐๐๐	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (๕)
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่	๑๗,๒๕๗,๑๐๐	
๙	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดพังงา (๖)
๑๐	พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา	๘,๔๐๐,๐๐๐	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา (๑)
๑๑	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ.	๘๕๗,๑๐๐	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (๘)
	ผลผลิต:โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย	๕,๓๗๗,๒๐๐	
๑๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	๕,๓๗๗,๒๐๐	สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/สนง.ป้องกันจังหวัดพังงา (๑๑)
	ผลผลิต:โครงการการจัดการ อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๓๐,๙๓๓,๒๐๐	
๑๓	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อด้านเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๑๔	ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	๙๓๓,๒๐๐	สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (๑๐)
รวม		๑๖๗,๙๖๗,๒๐๐	



บันทึกข้อความ

เรื่อง	เรื่อง
เลขรับที่	๒๓๕๓
วันที่	๒๗ มี.ค. ๖๕
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 13/1310
วันที่ 12 มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 15.35 น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณและให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และจังหวัดได้ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ (เอกสาร ๓)

๒. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวภัทริกันยา ขววงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงนามแล้ว


(นายจำเริญ ทิพธำรง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔


(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๑

สำเนาฉบับ

ง ๐๐๑๗.๒/๗๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเดิม ไชยมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

ผอ.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๓๕๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....

ฯ ทน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

อำนาจฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๓๔๘

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๕๑๘/๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๕๒๖๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๕๕๒



ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๗๐๓๒

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา – ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนง.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ~~พ.ร.ว.ร.~~

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒


(นายบุญเติม เรณุมาศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รองผวจ.....
หน.สนจ. 
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่ 

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๐๓๐3

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ตำบล พง ๘๒๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

AL
(นางอัญชลี เรณูมาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพังงา

รองผวจ.

หน.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.



บันทึกข้อความ

เรื่อง	เรื่อง
เลขที่	๒๓๕๓
วันที่	๒๗ มี.ค. ๖๕
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	
เลขที่	๑๓/๑๓๑๐
วันที่	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา	๑๕.๓๕ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานผลครั้งแรกในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณและให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad6๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย (เอกสาร ๑)

๑.๒ จังหวัดได้แจ้งส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒) และจังหวัดได้ประมวลข้อมูลเป็นภาพรวมของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ (เอกสาร ๓)

๒. ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad6๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้




(นางสาวภัทริกันยา ขววงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ลงนามแล้ว


(นายจำเริญ ทิพธำรง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔


(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๑

สำเนาฉบับ

ง ๐๐๑๗.๒/๓๕

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเดิม ไชยมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.

ผ. สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่.

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๓๕๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

รองผวจ.....

ฯ ทน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

อำนาจฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๓๔๘

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่ scj@phangnga.go.th ๘/๓/๖๔

จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะระบบปริงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				12	4,218,717		
	กิจกรรม ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะระบบปริงเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	4,218,717		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000					-		
	1.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง
	2.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง
	3.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้า นขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอย้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง
	4.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัด พังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง
	5.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง
	6.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอย้ายบุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000							เสนอผู้ว่าลงนามในสัญญาจ้าง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ำดิบเพื่อเชื่อมระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ำดิบเพื่อเชื่อมระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 3 บ้าน บางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000							เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000					-		เสนอผู้ว่าฯลงนามในสัญญาจ้าง
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000							
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อ แสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000					-		
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		9			
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		9			
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					-		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ม.ค.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					554,200		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีก๊ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภิมุขภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนากระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1394135.8		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,000,000		2,000,000			3	-	66,740	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	322,643.80	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	554,752	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	450,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					12,447,062.80		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทธกัญญา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญญา ชูวงศ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหน.สนจ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามท้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	22,123,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				12	-		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				12	-		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้า นขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอก่ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัด พังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะปุม จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,489,500		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,489,500		
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	5,998,110		
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัทเรย์เด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					331,402		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		232,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		98,802	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	กิจกรรม 1 งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	กิจกรรม 2 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรม 3 การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					595,100		
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.คีตก๊ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	-	9	รอดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภิมุขภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					40,550		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนากระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		14,850	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1,543,226.90		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	200,540	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	567,409.90	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	713,702	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	60,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	1,575.00	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					40,521,605.90		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน หน.สนจ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	4,218,717		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้า นขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอก่ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัด พังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,495,500		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	4,495,500		ส่งมอบงานไปแล้ว 9 งวดงาน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์แคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					651,531		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		363,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		287,831	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	ไม่มี	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					636,000		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีก๊ก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภุมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						1,739,851.05		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	242,820	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	689,269.05	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	743,702	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	60,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	4,060.00	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					56,103,609.05		

คำอธิบายเพิ่มเติม

- 1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
- 3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๕๕๑

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

✓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๕๑๘/๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	2,799,118		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงสะพานสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	2,799,118		ส่งมอบงาน 2 งานตาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกะทู้เมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะทู้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	5,184,810		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	5,184,810		ส่งมอบงานไปแล้ว 9 งวดงาน เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	5,998,110		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์แคนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					702,506		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		363,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		338,806	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 2</u> การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
	<u>กิจกรรม 3</u> การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		ธ.ค.-63	3	-	-	9	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัด	636,000	-	636,000					636,000		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รี สอร์ท เขาหลัก ต.ศรีคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันทัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600							
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900							
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอภุมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700	-	2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		ม.ค.-64	3		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		ม.ค.-64	3		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		ก.พ.-64	5		-	ไม่มี	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลางแล้ว
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ ๐๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		มี.ค.-64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200							
	กิจกรรมที่ 1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกากาการใช้ประโยชน์ในชุมชน	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		80,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		320,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						2,145,762.95		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	250,631	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	878,419.95	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	932,652	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	75,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	9,060	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสร้างฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	-	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					55,830,206.95		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในหักล้าง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	8,501,637.28		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	8,501,637.28		ส่งมอบงาน 2 งวดงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านข นิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกะทู้เมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	19,244,070		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	19,244,070		ส่งมอบงานไปแล้ว 14 งวดงาน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	4,949,961		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	4,949,961.10		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	1,182,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์แดนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					1,161,361		
	กิจกรรมที่ ๑. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒. เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่อำเภอเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		363,700	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		797,661	ไม่มี	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					277,880		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	3	-	177,640	9	
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	3	-	25,600	9	เบิกครบแล้ว
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เมย 64	3	-	74,640	9	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					0		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		-	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา ริสอร์ท เขาหลัก ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอนามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					0		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์					ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออกภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการ พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการ คัดเลือกจ้างเหมาะสมสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	7		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐ ๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					659,000		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจ คัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การ ใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	3		185,000	ไม่มี	
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		474,000	ไม่มี	
	1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		-	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						2,681,773.95		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และ ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	295,531	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	838,895.95	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	1,121,602	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิค และการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	90,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	23,120	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	61,500	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทวนและจัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยรางกูร	95,000		95,000			2	-	95,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	156,125	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					76,475,583.33		

คำอธิบายเพิ่มเติม

- 1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64
- 3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกันยา ชวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกันยา ชวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้ง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ถููกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๕๒๖๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....
หน.สนจ.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๕๕๒



ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๙

กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๘ ๑๔๒๒

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๗๐๓๒

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

นายบุญเดิม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนง.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564)

แบบรายงาน 01/2563

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	11,996,220.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบปรังเพื่อชุมชน และการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	11,996,220.00		ส่งมอบงาน 2 งวดงาน เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2564
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	1.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้าน ย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	2.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้าน หินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	3.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านข นิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอนายูง จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	4.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	5.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	6.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้าน แหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือทูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	19,244,070		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	19,244,070		ส่งมอบงานไปแล้ว 14 งวดงาน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	4,949,961		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	4,949,961.10		เบิกเงินล่วงหน้า 15%
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	3,152,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์แดนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					1,332,561		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		534,900	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		797,661	ไม่มี	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					148,652		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	3	-	52,000	9	
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	3	-	25,600	9	เบิกครบแล้ว
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เมย 64	3	-	71,052	9	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					650,655		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		646,100	ไม่มี	ส่งคืนงบประมาณ 330,000 บาท
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		4,555	ไม่มี	อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รี สอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ต ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอานามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา ริสอร์ท เขาหลัก ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอานามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอานามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					0		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์		5			ก.พ.-64	2		-		
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออกภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		
12	โครงการ พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่าน การคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการ คัดเลือกจ้างเหมาะสมสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการ ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	7		-	ไม่มี	ทำสัญญาจ้างในวันที่ 11 มี.ย. 64
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐ ๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	2		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					796,000		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจ คัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การ ใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	3		185,000	ไม่มี	
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขต และจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		474,000	ไม่มี	
	1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หญ้าทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		137,000	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						3,272,356.93		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และ ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	298,621	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	1,048,243.93	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	1,469,502	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	120,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	23,365	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	61,500	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	95,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	156,125	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					83,360,376.03		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทรกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รองลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทั่วทั้ง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบหน้างบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ถูกล่าช้า เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อําเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				13	11,996,220.00		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อําเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				13	11,996,220.00		ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ไม่มีการส่งมอบงาน
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำนํ้าจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อําเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อําเภอดะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อําเภอก่ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อําเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อําเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำนํ้า หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อําเภอกะปุม จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ส่งมอบงานแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	24,249,060		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	24,249,060		ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ส่งมอบงานไปจำนวน 12 งาน เป็นเงิน 5,004,990 บาท
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	21,937,319.10		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				12	21,937,319.10		ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ได้ส่งมอบงานไปจำนวน 18 งาน เป็นเงิน 16,987,358 บาท
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	3,152,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างท่อเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					บริษัท เรย์เด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างท่อเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					1,781,361		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	2		340,000		
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่อำเภอเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	13		643,700		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		797,661		
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					250,616		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	3	-	100,000	9	
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	3	-	25,600	9	เบิกครบแล้ว
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เม.ย 64	3	-	125,016	9	
8	พัฒนาเมืองเก่าสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					650,655		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		646,100		ส่งคืนงบประมาณ 330,000 บาท
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		2		4,555		อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600		ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค.2563 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงาทราบเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ รง 0457/541 ลงวันที่ 25 พ.ย.2563)
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็γκ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600		ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 1- 26 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 4 - 28 ธ.ค. 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็γκ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900		ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 23พ.ย- 2 ธ.ค. 2563 เป็นวันที่ 11 - 20 มกราคม 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900		ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาดำเนินการฯ จากเดิมวันที่ 8- 17 ธ.ค.2563 เป็นวันที่ 2 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ว่าราชการจ.พังงา ทราบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ รง 0457/581 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563)
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					0		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์		5			ก.พ.-64	2		-		- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเลอราวัณ อ.เมือง จ.พังงา
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		-อยู่ระหว่างการจัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน"ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPสู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		-		
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาะสมสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	7		-		- ทำสัญญาจ้างในวันที่ 11 มิ.ย. 64 - ทำสัญญาจ้างและทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 จำนวนเงิน 699,000 บาท ส่งคืน 901,000 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 8 ส.ค. 2564
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐ ๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	2		-		
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					796,000		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวนการ กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	3		185,000		
	1.2 จ้างทำวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	3		474,000		
	1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	2		137,000		
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						3,795,165.43		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	377,691		
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	1,303,032.43		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	1,658,452		
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	120,000		
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			2	-	23,365		
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			2	-	61,500		
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400			2	-	-		
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			2	-	95,000		
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			2	-	156,125		
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-		
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					106,426,296.53		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 **แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

2 **ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้**

 ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

 ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

 โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 **ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้**

 ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

 หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

 หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ จุริมาศ ชีโนกุล ผู้รายงาน
(.....นางสาวจุริมาศ ชีโนกุล.....)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทธกัญญา ชวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญญา ชวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามท้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				12	15,195,212.00		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	15,195,212.00		ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งมอบงานไป จำนวน 4 งวดงาน เป็นเงิน 3,198,992 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอดงทับช้าง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน บางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	26,653,080		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด พังงา	-	30,000,000	30,000,000				13	26,653,080		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ส่งมอบงานไปจำนวน 10 งวดงาน เป็นเงิน 10,265,554 บาท แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	3,152,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจาก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจ ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63					
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					1,934,225		
	กิจกรรมที่ ๑. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มิ.ย.-64	13		340,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒. เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	3		643,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		950,525	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					582,116		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	3	-	431,500	8	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	3	-	25,600	13	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เมย 64	3	-	125,016	8	
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					3,433,855		
	<u>กิจกรรม 1</u> กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		3,429,300	ไม่มี	เงินเหลือจ่าย 330,000.-บาท
	<u>กิจกรรม 2</u> บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000		ก.พ.-64	2		4,555	ไม่มี	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	<u>กิจกรรมที่ 1</u> ฝึกอบรมหลักสูตรขนาดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>กิจกรรมที่ 2</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>กิจกรรมที่ 3</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>กิจกรรมที่ 4</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>กิจกรรมที่ 5</u> ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	3	-	69,600	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็ดคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	2	-	40,900	ไม่มี	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					278,900		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์		5			ก.พ.-64	2		278,900		อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าออกภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		- จัดงานเรียบร้อยแล้ว ("มหกรรมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน"ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างตรวจรับ
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					281,900		
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มทักษะการพัฒนาระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	3		-	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (๓๒ ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	3		-	ไม่มี	- ทำสัญญาจ้างในวันที่ 11 มิ.ย. 64 - ทำสัญญาจ้างและทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 จำนวนเงิน 699,000 บาท ส่งคืน 901,000 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 8 ส.ค. 2564
	กิจกรรมที่ ๕ นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	3		-	ไม่มี	
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					933,200		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	13		185,200	ไม่มี	
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	13		474,000	ไม่มี	
	1.3 จ้างดำเนินการจัดทำพันธุ์หอยทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	13		274,000	ไม่มี	
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000	-						4,250,366.83		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	404,362	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	1,482,612.83	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	1,877,402	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	150,000	ไม่มี	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			3	-	23,365	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3	-	61,500	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรวจฯ	464,400		464,400			2	-	-	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยรางกูร	95,000		95,000			13	-	95,000	ไม่มี	
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			3	-	156,125	ไม่มี	
	ยังไม่อนุมัติโครงการ	12,450		12,450			1	-	-	ไม่มี	
	รวม	24,431,700	143,535,500	167,967,200					122,355,635.02		

คำอธิบายเพิ่มเติม

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....076-481422.....
E - mail .phangnga.plan@gmail.com

ลงชื่อ ภัทธกัญยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในพักตัว

หมายเลข 4 คือ งบประมาณช้าซ้อน ช้าซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา – ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนง.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ~~พ.ร.ว.ร.~~

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนสิ้นสุดปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad๖๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒




(นายบุญเติม เรณุมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนจ. 

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ 

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๑๐๓๐3

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ตำบล พง ๘๒๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๖๗๒๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑/๒๕๖๔) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และให้รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔) จนถึงสิ้นปีงบประมาณ และให้รายงานผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย นั้น

จังหวัดพังงา ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทำข้อมูลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpadb๒@gmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

AL
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

หน.สนง.

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

เจ้าหน้าที่.....

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	40,000,000	40,000,000				12	17,594,456.00		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	17,594,456.00		ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่งมอบงานไป จำนวน 3 งาน เป็นเงิน 2,399,244 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	-	37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	-	11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอกะปง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	-	4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	-	3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือลำน้ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	-	3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	-	3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	-	4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				3	29,930,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	-	30,000,000	30,000,000				3	29,930,000		ส่งมอบ'งานแล้วอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	-	28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจาก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13	4,200,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอดูดาวขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	-	4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13	4,200,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200	0	5,377,200					2,100,105		คืนเงิน 3,277,095 บาท
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000	-	340,000		มี.ย.-64	3		154,100		คืนเงิน 185,900 บาท
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700	-	1,238,700		พ.ย.-63	3		999,800		คืนเงิน 238,900 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ ๓. กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500	-	3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืบเงิน 2,852,295 บาท
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100	0	857,100					653,576		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500	-	431,500		เม.ย.-64	13	-	431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600	-	25,600		ก.พ.-64	13	-	25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000	-	400,000		กพ. - เมย 64	3	-	196,476		
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000	0	5,370,000					3,433,855		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000	-	5,300,000		ก.พ.-64	2		3,429,300		- ส่งคืนงบประมาณ 330,000.-บาท - ปัจจุบันคงเหลือ 1,540,700.-บาท เป็นเงินค่าจ้างฯ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดสุดท้าย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน 2564
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000	-	70,000	ก.พ.-64		13		4,555		- ส่งคืนงบประมาณ 65,445.-บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000	-	636,000					636,000		
	กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรชาวไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		พ.ย.-63	13	-	69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		พ.ย.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600	-	69,600		ธ.ค.-63	13	-	69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็คัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000	-	83,000		ธ.ค.-63	13	-	83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ม.ค.-64	13	-	40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900	-	40,900		ก.พ.-64	13	-	40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600	-	605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์		5			ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการแล้วเสร็จ คืนเงิน 397,500 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900	-	447,900					-		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ					ก.พ.-64	2		-		- จัดงานเรียบร้อยแล้ว ("มหกรรมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน"ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างตรวจรับ
12	โครงการ พัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					980,900		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนาเกษตรกรระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	3				อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	3		699,000		ส่งคืน 901,100 บาท
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	3		-		-อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200	0	933,200					933,200		
	1.1 จ้างดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200	-	185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000	-	474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จ้างดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000	-	274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	9,364,692	-						5,255,814		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			3	-	519,467		อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			3	-	1,765,452.53		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			3	-	2,036,352		อยู่ระหว่างดำเนินการ เหลือจ่าย 42,098
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			3	-	165,000		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			3	-	59,365		ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือจ่าย 186,385
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3	-	76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400				-	-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	95,000		95,000			13	-	95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13	-	156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่าย 66,475
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13	-	383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุมเทพาโร	496,000		496,000			3	-			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะที่ 3	498,142		498,142			3	-	-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		25,796,392	143,535,500	169,331,892					134,630,785.53		
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย (ตามแผนฯปี2564)											
15	โครงการผลิตปุ๋ยสั้วเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	828,520		828,520			3		11,520		อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
16	โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการทุนทำเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,070,000	3,070,000			2		-		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		2,083,120	3,070,000	5,153,120					11,520.00		
รวมทั้งสิ้น		27,879,512	146,605,500	174,485,012					134,642,305.53		

1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

 : จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

 : จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....๐๓๖-๔๔๑๔๒๒.....

ลงชื่อ ภัทธกัญญา ชูวงศ์ .ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทธกัญญา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		
	<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงระบบน้ำสาธารณะบนบึงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนบึง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 17,360,382.88 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)		37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	<u>1.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร		11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>2.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>3.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร		4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>4.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>5.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอดงทับใต้ จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	<u>6.กิจกรรม</u> ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	7.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน ถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร		3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อทำเทียบเรือหูลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้าน บางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร		4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัด พังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างท่อเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างท่อเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200		5,377,200					2,517,005		
	กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000		340,000		มิ.ย.-64	13		340,000		
	กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700		1,238,700		พ.ย.-63	13		1,230,800		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสงคืน 7,900
	กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500		3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100		857,100					857,100		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500		431,500		เม.ย.-64	13		431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600		25,600		ก.พ.-64	13		25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000		400,000		กพ. - เมย 64	13		400,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	พัฒนาเมืองเก่า สุการเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000		5,370,000					4,974,555		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000		5,300,000		ก.พ.-64	13		4,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000		70,000	ก.พ.-64		13		4,555		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 65,445 บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000		636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		พ.ย.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริชา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.ศีกัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		ธ.ค.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาตา รีสอร์ทเขาหลัก ต.เค็กคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตผา้เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ม.ค.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรρνวตผา้เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันวามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ก.พ.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600		605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์	605,600		605,600		ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายสงคั่น 995 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900		447,900					447,900		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ	447,900		447,900		ก.พ.-64	13		447,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					1,303,700		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนากระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูการเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		189,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	13		699,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	13		133,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200		933,200					933,200		
	1.1 จัดดำเนินการจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200		185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จัดทำวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจำแนกเหมารือ	474,000		474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจำแนกเหมารือ	274,000		274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000		8,000,000					7,585,000		
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			13		738,187		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			13		2,498,209.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			13		2,225,302		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิคและการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			13		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			13		74,365		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3		76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400					-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยราชกูร	95,000		95,000			13		95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13		156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณา การการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13		383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุม เทพทาโร	496,000		496,000			13		496,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ ราชการจังหวัดพังงา ระยะที่ 3	498,142		498,142			2		357,769		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กันเงินไว้เบิกเหลือปี 140,000 บาท
	กิจกรรมที่13 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด พังงา ปี 2564	275,000		275,000							-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กันเงินไว้เบิกเหลือปี 275,000 บาท
	กิจกรรมที่14 โครงการพัฒนาระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)	151,100		151,100					151,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่15 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านปายาง	77,307.66		77,307.66					77,307.66		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่16 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านอันเป้า	21,061.54		21,061.54					21,061.54		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่17 ค่าไฟฟ้าถนนทางเข้าศูนย์ราชการ	55,521.50		55,521.50					55,521.50		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		24,431,700	143,535,500	167,967,200					144,964,357.12		
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย (ตามแผนฯ ปี 2564)											
15	โครงการผลิตปุ๋ยสูตรเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง ทางอาหาร	828,520		828,520			13		828,520		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16	โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนตามแนว พระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			13		1,249,855		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 4,745 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
17	โครงการทุนทำเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,070,000	3,070,000			13		3,070,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		2,083,120	3,070,000	5,153,120					5,148,375		
รวมทั้งสิ้น									150,112,732.12		

- 1 แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- 2 ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบเดือนที่จะดำเนินการตามปปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ร.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

- 3 ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบบสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบบสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขอนแก่น-โคราช

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

*กรณีงบประมาณ/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน

ข้อ (3.2) งบประมาณให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขอนแก่น-โคราช

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) / กำหนดราคากลาง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างอัตราณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

ลงชื่อ จุรีมาต ชินโกล ผู้รายงาน
(.....นางสาวจุรีมาต ชินโกล.....)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....๐๖๖-๔๔๐๔๒๒.....

ลงชื่อ ภัทรกันยา ชวงค์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกันยา ชวงค์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเลข 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเลข 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืบงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**

4 รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com // โทร 02 222 7821 มท. 50449, 50431, 50436

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดพังงา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564)

แบบรายงาน 01/2564

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
1	โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบนปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		
	กิจกรรม ปรับปรุงสระน้ำสาธารณะบนปริงเพื่อชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่ที่ 1 ตำบลบนปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		40,000,000	40,000,000				12	22,627,017.12		-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 17,360,382.88 บาท
2	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)		37,000,000	37,000,000				13	36,900,000		
	1.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านย่านสะบ้า ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร		11,041,000	11,041,000				13	11,028,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	2.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,761,000	3,761,000				13	3,748,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	3.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร		4,724,000	4,724,000				13	4,711,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	4.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	5.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอกะทู้พังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร		3,404,000	3,404,000				13	3,391,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	6.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมดิน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร		3,666,000	3,666,000				13	3,653,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	7.กิจกรรม ก่อสร้างทุนทำเทียบเรือทุนลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำน้ำผุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร		3,000,000	3,000,000				13	2,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	8.กิจกรรม ก่อสร้างท่อน้ำเทียบเรือท่นลอยน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบางครั้ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร		4,000,000	4,000,000				13	3,987,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		
	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		30,000,000	30,000,000				13	29,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		
	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา		28,135,500	28,135,500				13	28,124,780.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา		8,400,000	8,400,000				13	7,880,000		จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากจก ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างหอเตือนภัย ขนาด 1.00เมตร สูง 24 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา		4,200,000	4,200,000		ต.ค 63		13			จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพังงา	5,377,200		5,377,200					2,517,005		
	กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	340,000		340,000		มิ.ย.-64	13		340,000		
	กิจกรรมที่ ๒๒ เสริมสร้างศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด สู่ตำบลเข้มแข็งมั่นคง ยั่งยืน	1,238,700		1,238,700		พ.ย.-63	13		1,230,800		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 7,900
	กิจกรรมที่ ๓๓ กิจกรรมการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE	3,798,500		3,798,500		พ.ย.-63	13		946,205		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	โครงการ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564	857,100		857,100					857,100		
	กิจกรรม 1.งานพิธีการ งานกิจกรรมพัฒนาฯ ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	431,500		431,500		เม.ย.-64	13		431,500		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2.การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จว.พังงา	25,600		25,600		ก.พ.-64	13		25,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรม 3.การสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอ จว.พังงา	400,000		400,000		กพ. - เมย 64	13		400,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา	5,370,000		5,370,000					4,974,555		
	กิจกรรม 1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีชีวิตชาวพังงา)	5,300,000		5,300,000		ก.พ.-64	13		4,970,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรม 2 บริหารจัดการโครงการ	70,000		70,000	ก.พ.-64		13		4,555		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 65,445 บาท
9	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	636,000		636,000					636,000		
	กิจกรรมที่1 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 4 - 28 พ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		พ.ย.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 1/2564 วันที่ 23 - 27 พ.ย.2563 ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		พ.ย.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 7 - 11 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 2/2564 วันที่ 14 - 18 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา ต.เค็γκ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 4 - 29 ธ.ค.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	69,600		69,600		ธ.ค.-63	13		69,600		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น ที่ 3/2564 วันที่ 21 - 25 ธ.ค.2563 ณ โรงแรมรามาดา รีสอร์ท เขาหลัก ต.เค็γκ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	83,000		83,000		ธ.ค.-63	13		83,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 8 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564 วันที่ 11 - 20 ม.ค.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ม.ค.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 9 ฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2564 วันที่ 2 - 11 ก.พ.2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	40,900		40,900		ก.พ.-64	13		40,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
10	โครงการ การยกระดับช่องทางการตลาดด้วยตลาดออนไลน์	605,600		605,600					208,100		
	กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล และแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานจริงในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์	605,600		605,600		ก.พ.-64	13		208,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 995 บาท
11	โครงการ การส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา	447,900		447,900					447,900		
	กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอนุภูมิภาค 1 ครั้ง จำนวน 20 บูธ	447,900		447,900		ก.พ.-64	13		447,900		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ	2,204,700		2,204,700					1,303,700		
	กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด และ คณะทำงาน KBO จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย 30 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๑ วัน)	25,700		25,700		18 ม.ค.64	13		25,700		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 เพิ่มทักษะการพัฒนายกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่การเป็นมืออาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	256,200		256,200		19-21 ม.ค.64	13		256,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดเลือก (กลุ่มเป้าหมาย 4๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน ระยะเวลา ๓ วัน)	189,400		189,400		25-27 มี.ค.64	13		189,400		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาสถาบันศึกษา/หน่วยงาน/เอกชน ในการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมผลิตเพื่อจำหน่าย (32 ผลิตภัณฑ์)	1,600,000		1,600,000		พ.ค.64	13		699,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑0๐ คน เจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน)	133,400		133,400		พ.ค.64	13		133,400		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
13	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา	933,200		933,200					933,200		
	1.1 จัดดำเนินการจัดทำกระบวนการ กฎ-กติกาชุมชนและสำรวจคัดเลือกพื้นที่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และกฎ-กติกา การใช้ประโยชน์ในชุมชน	185,200		185,200		ม.ค.-64	13		185,200		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.2 จ้างหาวัสดุธรรมชาติเพื่อจัดทำบ้านปลา จัดทำหมายแนวเขตและจ้างเหมาเรือ	474,000		474,000		ม.ค.-64	13		474,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	1.3 จัดดำเนินการจัดหาพันธุ์หอยทะเล และจ้างเหมาเรือ	274,000		274,000		ม.ค.-64	13		274,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด	8,000,000		8,000,000					7,725,000		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กก. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กก. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และ ขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	1,777,400		1,777,400			13		738,187		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2,500,000		2,500,000			13		2,498,209.30		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ้างเหมาบุคคล)	2,267,400		2,267,400			13		2,225,302		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคนิค และการดูแลรักษาระบบงานเทคโนโลยีของศูนย์ราชการ จังหวัดพังงา ปี 2564	180,000		180,000			13		180,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	260,750		260,750			13		74,365		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 6 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่	220,000		220,000			3		76,052		ยุติโครงการ เหลือจ่าย 143,948
	กิจกรรมที่ 7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรองฯ	464,400		464,400					-		ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรค Covid-19
	กิจกรรมที่ 8 จัดทำข้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยรางกูร	95,000		95,000			13		95,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย	222,600		222,600			13		156,125		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุม เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมการบูรณา การการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	383,000		383,000			13		383,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่11 โครงการพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุม เทพาโร	496,000		496,000			13		496,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	
	กิจกรรมที่12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะที่ 3	498,142		498,142			2		497,769		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่13 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา ปี 2564	275,000		275,000							-อยู่ระหว่างดำเนินการ -กันเงินไว้เบิกเหลือมปี 275,000 บาท
	กิจกรรมที่14 โครงการพัฒนาระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)	151,100		151,100					151,100		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่15 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านปายาง	77,307.66		77,307.66					77,307.66		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่16 ค่าไฟฟ้าทำเทียบเรือบ้านอันเป่า	21,061.54		21,061.54					21,061.54		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่17 ค่าไฟฟ้าถนนทางเข้าสู่ยรัราชการ	55,521.50		55,521.50					55,521.50		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		24,431,700	143,535,500	167,967,200					145,104,357.12		
โครงการใช้เงินเหลือจ่าย (ตามแผนฯ ปี 2564)											
15	โครงการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร	828,520		828,520			13		828,520		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
16	โครงการเกษตรเพื่ออาหารวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ	1,254,600		1,254,600			13		1,249,855		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เหลือจ่ายส่งคืน 4,745 บาท
17	โครงการทุนทำเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ม.5 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา		3,070,000	3,070,000			13		3,070,000		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		2,083,120	3,070,000	5,153,120					5,148,375		
รวมทั้งสิ้น									150,252,732.12		

1

แบบรายงานนี้ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2

ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามปีปฏิทิน

โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้ เช่น

: จะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2563 ให้กรอกข้อมูล 12/2563 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ธ.ค.-63

: จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม 2564 ให้กรอกข้อมูล 1/2564 ซึ่ง excel จะปรับข้อมูลอัตโนมัติเป็น ม.ค.-64

3

ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน ให้ระบุสถานะโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลงชื่อ ประหยัด ช่อผกาพันธ์ ผู้รายงาน
(.....นายประหยัด ช่อผกาพันธ์.....)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร.....๐๓๖-๔๘๑ ๔๒๒.....

ลงชื่อ ภัทรกันยา ชูวงศ์ ผู้รับรองข้อมูล
(.....นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์.....)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะโครงการ/กิจกรรม)				(4) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) คก./กจ. ที่ไม่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(2.2) คก./กจ. ที่ต้อง จัดซื้อ/จัดจ้าง (ระบุเดือน)	(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) ผลการเบิกจ่าย (บาท)	(3.4) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลข)	

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

***กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน ให้ระบุสถานะการดำเนินงานดังนี้ ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเหตุ 4 คือ ระหว่างขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

หมายเหตุ 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (SPEC) /กำหนดราคากลาง

หมายเหตุ 6 คือ อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ 7 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน

หมายเหตุ 8 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 9 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเหตุ 10 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 11 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMS

หมายเหตุ 12 คือ ก่อหนี้แล้ว

หมายเหตุ 13 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

ข้อ (3.4) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หมายเหตุ 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเหตุ 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเหตุ 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเหตุ 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 8 คือ ยกเลิกโครงการ คินงบประมาณ เหตุผลการยกเลิกให้ระบุในข้อหมายเหตุ (4)

หมายเหตุ 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

อื่น ๆ ให้ระบุคำอธิบาย

**** กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (4) หมายเหตุ**



ใบสั่งงาน (660000)

บันทึกข้อความ

เลขรับที่	4494
วันที่	30 มี.ค. 2564
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	
เลขรับที่	312419
วันที่	31 มี.ค. 2564
เวลา	11:00 น.

๑. ต้นเรื่อง

กระทรวงมหาดไทยแจ้งการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รอบ (รอบที่ ๑ ตรวจติดตามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดจัดทำรายงานส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ ตรวจติดตามระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดจัดทำรายงานส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยได้บูรณาการจัดทำแผนการตรวจราชการ จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๕. แนวทางการบริหารจัดการตามข้อ ๔

๖. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดยรอบที่ ๑ ให้จังหวัดรายงานเป็นไฟล์ Word ส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔, ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoio๒๐๕.๒@gmail.com (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ รอบที่ ๑ (ตรวจติดตามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มการรายงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เสร็จแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงาน ตามข้อ ๒ ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔

(นายบุญเดิม โรธยาคม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รองผวจ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๓๑ มี.ค. ๒๐๒๓/๒๔

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๒๗๕๗



ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๑๐๕๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) ตรวจติดตามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๖
ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
๔. ปัญหา/อุปสรรค
๕. แนวทางการบริหารจัดการตามข้อ ๔
๖. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดยรอบที่ ๑ ให้จังหวัดรายงานเป็นไฟล์ Word ส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoio๒๐๕.๒@gmail.com นั้น

จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ รอบที่ ๑ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
insmoio๒๐๕.๒@hotmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร.๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



แบบรายงาน

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา 34
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบที่ 1/2564

จังหวัดพังงา

คำอธิบาย : ในข้อที่ 1 เลือกกรอกข้อมูลในตารางเฉพาะจังหวัดของท่าน และลบตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : รอบที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

รอบที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

1. การตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบของกระทรวงที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จังหวัด	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
พังงา	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรม : ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ จังหวัดพังงา (ระยะที่ 2)	(/) แล้วเสร็จ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....36,900,000.....บาท () ระหว่างดำเนินการ () เบิกจ่ายแล้ว จำนวน.....บาท () ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน..... บาท () อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง () ยังไม่ดำเนินการ/หรือไม่สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจาก (ให้เหตุผล)	37,000,000	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา	

๒. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัด พังงา
(รอบที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ในปี 2564 ได้รับอนุมัติ	รวมทั้งหมด....14....โครงการ...49...กิจกรรม	รวมงบประมาณทั้งหมดจำนวน 167,967,200.... บาท
แล้วเสร็จ	จำนวน ...2....โครงการ...17...กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....37,536,000.... บาท
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ...8...โครงการ...27...กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....123,567,700..... บาท
ยังไม่เบิกจ่าย (ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ ดำเนินการ)	จำนวน ...4....โครงการ...8.. กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....7,620,600..... บาท
ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ...-....โครงการ...-....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....-..... บาท
คาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เหลือปี)	จำนวน ...-....โครงการ...-....กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ.....-..... บาท

3. มาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย

(จังหวัดได้มีการติดตามและกำชับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการให้งบประมาณที่กำหนด
อย่างไร)

- ๑) แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒) ส่งปฏิทินเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และแจ้งส่วนราชการจัดทำรายงานแบบ Checklist การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ
- ๓) ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่วนราชการผู้ดำเนิน
โครงการ

4. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

4.1) ปัญหาด้านพื้นที่

4.2) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงาน ไม่มีความรู้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพอสมควร จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

4.3) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

4.4) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

4.5) ปัญหาด้านอื่นๆ

5. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ 4

-จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562 และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับงบประมาณให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ข้อเสนอแนะของจังหวัด

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

7. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่อง ที่ควรนำเสนอ สปน. เพื่อผลักดันเสนอต่อ ก.น.จ. เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

-ปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลงชื่อ

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร./โทรสาร/ 076-481422



ฉบับที่ 2 ปี ๒๕๖๔ (๖๖๖๖)

บันทึกข้อความ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 7305
วันที่ 13 ก.ย. 2564
เวลา

30/1665

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๘ ๑๔๒๒
ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบที่ ๒ ส.ค.-ก.ย. ๖๔)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
เลขรับที่ 4/4744
วันที่ 14 ก.ย. 2564
เวลา 10.55 น.

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงมหาดไทยแจ้งการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รอบ (รอบที่ ๑ ตรวจติดตามระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔
จังหวัดจัดทำรายงานส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ ตรวจติดตาม
ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดจัดทำรายงานส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยได้บูรณาการจัดทำแผนการตรวจราชการ จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๕. แนวทางการบริหารจัดการตามข้อ ๔

๖. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดยรอบที่ ๒ ให้จังหวัดรายงานเป็นไฟล์ Word ส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoio๒๐๕.๒@gmail.com (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

จังหวัดได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ รอบที่ ๒ (ตรวจติดตาม
ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม
การรายงานที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเสร็จแล้ว (เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงาน ตามข้อ ๒ ให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

30/9/๖๔

(นางสาวภัทรกานชา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

Am

นายบุญเต็ม เรณูมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔



ที่ พง ๐๐๑๗.๒/คตศอ

ศาลากลางจังหวัดพังงา
ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๔๖๘๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ รอบที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒ ตรวจติดตามระหว่างเดือนเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๔. ปัญหา/อุปสรรค

๕. แนวทางการบริหารจัดการตามข้อ ๔

๖. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดยรอบที่ ๒ ให้จังหวัดรายงานเป็นไฟล์ Word ส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoi๒๐๕.๒@gmail.com นั้น

จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ รอบที่ ๒ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ได้รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moi๒๐๕.๒@hotmail.com แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒



แบบรายงาน

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๓๔
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๒/๒๕๖๔

จังหวัดพังงา

คำอธิบาย : ในข้อที่ ๑ เลือกกรอกข้อมูลในตารางเฉพาะจังหวัดของท่าน และลบตารางที่ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ บาท
คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เหลือปี)	จำนวน ..๑..โครงการ..๑..กิจกรรม	จำนวนงบประมาณ...๔๙๘,๑๔๒... บาท

๓. มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่าย

(จังหวัดได้มีการติดตามและกำกับให้หน่วยงานมีการเร่งรัดจัดหาตัวผู้รับจ้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดอย่างไร)

๑)แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒)ส่งปฏิทินเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และแจ้งส่วนราชการจัดทำรายงานแบบ Checklist การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ

๓)ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และส่วนราชการผู้ดำเนินโครงการ

๔. ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าความสำเร็จของโครงการ

(ให้ระบุปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)

๔.๑) ปัญหาด้านพื้นที่

๔.๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงาน ไม่มีความรู้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพอสมควร จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า๔.๓) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ

๔.๔) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

๔.๕) ปัญหาด้านอื่นๆ

๕. แนวทางการบริหารจัดการ ตามข้อ ๔

-จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับงบประมาณให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๖. ข้อเสนอแนะของจังหวัด

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ (ข้อเสนอ/ความเห็น)

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ข้อเสนอ/ความเห็นในระดับนโยบาย)

๗. ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวมในแต่ละเรื่อง ที่ควรนำเสนอ สบง เพื่อผลักดันเสนอต่อ กนจ เพื่อพิจารณาแก้ไขในระดับนโยบาย

-ปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลงชื่อ

(นางสาวภัทรกันหา ชูวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา.....

โทร./โทรสาร/Email

รายงานปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของบางหน่วยงาน ไม่มีความรู้ตามระเบียบการจัดซื้อจ้างจึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแรงงาน หรือกิจกรรม แผนงาน โครงการที่มีรายจ่ายงบประมาณ ที่ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินงานใน แผนงาน โครงการต่างๆ ที่มีรายจ่ายงบดำเนินงาน เช่นการฝึกอบรม การจัดงานออกบูธแสดง – ขายสินค้า ซึ่งต้องจำกัด ในการต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

1. จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด พังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับงบประมาณให้การ ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ปรับ แก้ไข กิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงกิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ ให้สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่วางไว้



สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด