

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการและขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์
จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา

ผู้มาประชุม

๑. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	ประธาน
๒. นางสาววันดี กุลหมาด	(แทน) ปลัดจังหวัดพังงา	
๓. นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา	
๔. นางสาวณปภัช เพ็งมณี	คลังจังหวัดพังงา	
๕. นางสาววันวิสา ทองศรีรักษ์	(แทน) ห้องถิ่นจังหวัดพังงา	
๖. นางนพร แจ่มกระจ่าง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
๗. นางสาววิไลรัตน์ กองเกิด	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	
๘. นายกนก พรหมมา	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา	
๙. นางเววตา ธงสอาด	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	
๑๐. นางสาวดวงสมร โกศัย	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	
๑๑. นายสุโชค พุ่มแก้ว	หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา	
๑๒. นายประยูร จงไกรจักร	ภาคประชาสังคม	
๑๓. นายภูวนาถ สุขสม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพังงา	
๑๔. นายนิรมิตร ธีรสัตยวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา	
๑๕. นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดพังงา	
๑๖. นางอุส่าห์ เปี้ยกบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานจังหวัดพังงา	
๑๗. นางสาวศิริวรรณ แสงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานจังหวัดพังงา	
๑๘. นางสาวปริศนา วงษ์น้อย	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา	
๑๙. นายกวีพจน์ มัชฌากิจ	(แทน) เกษตรจังหวัดพังงา	
๒๐. นายประพันธ์ ปางรัมย์	(แทน) พลังงานจังหวัดพังงา	
๒๑. นางสาวอรอนงค์ จิตจำ	(แทน) สหกรณ์จังหวัดพังงา	
๒๔. นายณัฐชัย สุดตาชาติ	(แทน) พัฒนาการจังหวัดพังงา	
๒๕. นางวัชรีย์ ตันทชน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา	
๒๖. นายวจร อุดมผล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา	
๒๗. นางสาวจิราภรณ์ ตรงคำนิ้ง	(แทน) นายอำเภอท้ายเหมือง	
๒๘. นางสาวณิชากร ศรีนา	(แทน) นายอำเภอทับปุด	
๒๙. นายนันทศักดิ์ เอียดตรง	(แทน) นายอำเภอตะกั่วป่า	
๓๐. นายชัยรัตน์ ปุณณกิตติสกุล	(แทน) นายอำเภอกะปง	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น)

๑. นายอำเภอกระบุรี
๒. นายอำเภอตะกั่วทุ่ง
๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
๔. นายชำนาญ พึ่งถิ่น ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางกิริณา กลุ่มเกลี้ยง | สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา |
| ๒. นางสาวณัฐพร ขุนวัง | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา |
| ๓. นางสาวอนอมพัคตร พัฒนารักษ์ | สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา |
| ๔. นายนพพล ประกอบแสง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา |

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา จึงขอเปิดการประชุมและเชิญฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ รับรองรายงานการประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการ
บริหารสินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งมีจำนวน ๒๐ หน้า ประกอบด้วย
หน้า ๑ – หน้า ๒ ว่าด้วยเรื่องผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม/หน้า
๒ – หน้า ๗ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมและเรื่องเพื่อทราบ/หน้า ๗ – หน้า ๒๐
เรื่องเพื่อพิจารณา และเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๑๗๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษา
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการ - สืบเนื่องจากจังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการดำเนินโครงการมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติ

กิตติความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของโครงการ รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ แก่การบริหารราชการภาคีรัฐอย่างสูงสุด จังหวัดพังงาจึงแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา ที่ ๒๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ **ประกอบด้วย**

- | | |
|--|------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. คลังจังหวัดพังงา | คณะทำงาน |
| ๓. พาณิชยจังหวัดพังงา | คณะทำงาน |
| ๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | คณะทำงาน |
| ๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คณะทำงานและเลขานุการสำนักงานจังหวัดพังงา | |
| ๗. นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดพังงา | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่

๑. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ให้คำปรึกษาในงานก่อสร้าง กำหนดแบบรูปรายการ รายละเอียด ให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง หลักเกณฑ์การกำหนดราคางานก่อสร้าง และอื่นๆ ใด ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. อื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมาย

และในการนี้จังหวัดพังงาก็ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง ของส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามหนังสือจังหวัดพังงา ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๕๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญ จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้

๑. ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นต้น ขอให้เชิญคณะทำงานฯ ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำด้วยทุกครั้ง
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ จำนวน ๑ คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย จำนวน ๒ คน โดยกรรมการให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ และให้มีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓. ในกรณีลักษณะงานที่จะจ้างดำเนินการ ไม่มีแหล่งที่มาของราคากลางอ้างอิง ขอให้กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน และสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลาง เช่น จ้างทำของ หรือ จ้างจัดงานอีเว้นท์ เป็นต้น

๔. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ลงนาม ขอให้เสนอผ่านหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงาทุกขั้นตอน สำหรับกรณีงบประมาณปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ที่ได้มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ขอให้นำเสนอเอกสารไปหาหรือหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา เพื่อตรวจสอบเอกสารในทุกขั้นตอน ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

-จากที่จังหวัดพังงาได้แจ้งหนังสือเวียนดังกล่าวข้างต้น ได้มีหน่วยงานดำเนินการตามหนังสือเวียนดังกล่าวแล้ว และคณะทำงานให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานดำเนินโครงการ และได้ให้คำปรึกษาแนะนำ ไปแล้ว จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ

๑. สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา เสนอเรื่องขอความเห็นชอบราคากลาง

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา เสนอเรื่องขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

๓. โรงพยาบาลตะกั่วป่า เสนอเรื่องขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม
ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๒๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๓๘.๐๐	๓๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๓๘.๐๐	๓๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐	๒๙.๓๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๓๘.๐๐	๓๘.๓๕

-และในการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จังหวัดพังงาได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการของแต่ละหน่วยงานและได้เร่งรัดทุกหน่วยงานให้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว และในการประชุมวันนี้จะได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ในวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในลำดับต่อไปจึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๓ การเตรียมความพร้อมในการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา

ฝ่ายเลขานุการ

- สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๔๓ ในกรณีที่มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย ระบบทะเบียน หรือระบบอื่นในทำนองเดียวกัน ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยมีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีบุคลากรในจังหวัดที่จะปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ และได้ทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่วนกลางประสงค์จะให้สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือระบบ ตามวรรคหนึ่งในพื้นที่จังหวัด ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีบุคลากรในจังหวัด ซึ่งสามารถปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์สิ่งดังกล่าวนี้ได้

การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่อาจหรือไม่สามารถปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือระบบตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้

ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาสิ่งซึ่งได้จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรานี้

มาตรา ๔๔ หน่วยงานของรัฐซึ่งทำความตกลงกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๔๓ วรรค ๑ และหน่วยงานของรัฐส่วนกลางตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ หรือ ระบบที่จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔๓

ดังนั้น ส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี ๒๕๖๖ หรือแม้ว่าจะได้รับงบประมาณในปีต่อไป ก็ขอให้เตรียมความพร้อมในการบริหาร สินทรัพย์ ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา เพื่อทำการโอนสินทรัพย์ ให้หน่วยงานไปใช้ประโยชน์ ดูแล บำรุงรักษาต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ประธาน

ต่อไปนี้เป็นแหล่งงบประมาณใดๆ ก็ตาม หากหน่วยงานใดจะขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ คือ โครงการที่จะดำเนินการ ต้องมีความพร้อมของพื้นที่ โดยต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่ก่อนเสนอของงบประมาณดำเนินโครงการ
๒. กรณีอำเภอที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ ประสงค์ให้ออนสินทรัพย์ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ ดูแลบำรุงรักษา ให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนำเรื่องการรับโอนสินทรัพย์เสนอเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพย์นั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดประเด็นปัญหา ในการรับโอนสินทรัพย์ไปดูแลบำรุงรักษา

การดำเนินงานต้องยึดหลัก ๒ ประการ

๑. ถูกต้องตามระเบียบ ดี เร็ว และคุ้มค่า
๒. ยึดหลักผลประโยชน์ของทางราชการ ทางราชการไม่เสียผลประโยชน์

ที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการ หน่วยงาน จำนวน ๕ ประเด็น ซึ่งจะติดตามโครงการ ตามลำดับ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินเหลือจ่าย)
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

๕. โครงการที่ได้รับจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khadolak))

เริ่มจาก โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) งบประมาณรวม ๘๗๐,๒๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมต้นท้อลอดพร้อมวางสายไฟใต้ดิน และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๒ กิจกรรม คือ ย้ายแนวสายไฟฟ้าที่บดบังภูมิทัศน์และทำการปักเสาพาดสายไฟใหม่ทดแทนของเดิม และงานทางเท้าและถมดินปรับพื้นที่ปลูกหญ้าซึ่งอยู่ระหว่าง แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง คิดเป็นผลงานรวม ๕๐.๐๐ %

ประธาน โครงการนี้ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดพังงา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อนุรักษ์พื้นที่พังงา แขวงทางหลวงพังงา แขวงทางหลวงชนบทพังงา เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

ที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินเหลือจ่าย)

ฝ่ายเลขานุการ ๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ ๑๑ หน่วยงาน ลำดับที่ ๑.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ งบประมาณ ๖,๖๖๘,๖๐๐ บาท ดำเนินการโดย สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ

๑. กิจกรรมการจัดฝึกอบรม งบประมาณ ๒๑๘,๖๐๐ บาท เป้าหมาย ๑๐๐ ราย กำลังจัดฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอราวัณ โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
๒. กิจกรรมจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกาศเชิญชวน ด้วยวิธี E-bidding ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว วงเงิน ๔,๙๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญาจ้าง

ประธาน	ให้สำนักงานจังหวัดพังงาแจ้งหนังสือถึงส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่ไม่ได้ใช้จ่ายแล้วให้จังหวัดพังงา เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำโครงการใหม่เพื่อต่อยอดโครงการเดิมให้มีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
ที่ประชุม	รับทราบและถือปฏิบัติ
ฝ่ายเลขานุการ	ลำดับที่ ๒.โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ งบประมาณ ๙,๓๙๙,๓๐๐ บาท ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา/พลังงานจังหวัดพังงา/สหกรณ์จังหวัดพังงา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โครงการยกระดับการผลิตและการตลาดไม้ผลเศรษฐกิจจังหวัดพังงา	
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ งบประมาณ ๙,๓๙๙,๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกัน ๔ หน่วยงาน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา รับผิดชอบ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ	
๑. กิจกรรมสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่สู่ตลาดไม้ผลออนไลน์ งบประมาณ ๒๘๕,๓๐๐ บาท กิจกรรมฝึกอบรมดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือกิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	
๒. กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคไม้ผลคุณภาพจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจัดงานวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา กิจกรรมแรลลี่ จบที่งานประชาสัมพันธ์ไม้ผลของสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา พื้นที่เป้าหมายอำเภอตะกั่วป่า	
๓. กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมการดำเนินงานรูปแบบกลุ่มผู้นำกลุ่ม งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย ๓,๒๑๐ บาท	
๔. กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร งบประมาณ ๗๗๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
๕. กิจกรรมปุยหมักเติมอากาศแปลงต้นและการผลิตผลไม้ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือส่งคืน ๑๐ บาท	
๖. กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด) งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ได้กำหนดแผนดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพราะต้องรอผลผลิตมังคุดออกผล	
๗. กิจกรรมพัฒนาระบบสหกรณ์สู่การตลาดออนไลน์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	

พลังงานจังหวัดพังงา	กิจกรรมที่ ๘ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงารับผิดชอบกิจกรรมต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนการผลิตพลังงานประมาณ ๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ไม่มีผู้อุทธรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ตรวจสอบสอบภายในจังหวัดพังงา ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ก่อนเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป
ประธานที่ประชุม	การดำเนินงานให้เน้นหลักถูกต้อง ดี เร็ว ทางราชการได้รับผลประโยชน์รับทราบและถือปฏิบัติ
ฝ่ายเลขานุการ	ลำดับที่ ๓.โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๔,๑๕๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	ขอเสนอผลการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบ จำนวน ๔ โครงการ ในคราวเดียวกัน ดังนี้
	๑. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๔,๑๕๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
	๒. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาจ้าง
	๓. โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง
	๔. โครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วกุ่มมาน หมู่ ๕ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๔,๕๙๖,๙๙๒.๕๐ บาท และส่งเบิกเงินจำนวน ๑๐ งวด เป็นเงิน ๖,๑๔๕,๘๘๗ บาท
ประธาน	การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใช้หลักการเร็ว ถูก และดี ในการดำเนินงาน จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะส่วนมากงบลงทุนจะเป็นของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	รับทราบและถือปฏิบัติ
ที่ประชุม	รับทราบ
ฝ่ายเลขานุการ	ลำดับที่ ๗ .โครงการ Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	โครงการ Sport and Recreation City Model supporting economic development เมืองกีฬาและสันทนาการเพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม โดยใช้วิธี E-bidding จำนวน ๕ กิจกรรม ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ กิจกรรม

ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข TOR และราคากลาง เนื่องจากมีกิจกรรมใน
ห้วงเวลาเดียวกันที่อาจทำให้ซ้ำซ้อนกัน และเมื่อแก้ไขเสร็จจะประชุมคณะกรรมการ
กำหนด TOR และราคากลาง ครั้งที่ ๒ และเสนอผ่านจังหวัดพังงาต่อไป

ส่วนกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัยรุ่น
ผ่านมหรหรรรม คนรักพังงารักชาติ ศาสน์กษัตริย์ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ซึ่งคาด
ว่ากิจกรรมนี้ไม่มีปัญหา จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และ
สามารถจัดกิจกรรมได้ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธาน

ให้เร่งรัดดำเนินการกำหนด TOR และราคากลาง งานไหนที่เสร็จแล้วก็ให้เสนอ
ให้คณะทำงานให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จังหวัดพังงา ตรวจสอบและ
กลั่นกรองก่อน และการดำเนินงานต้องอยู่บนหลัก ถูก ดี เร็ว เป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย

ผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา รับทราบและถือปฏิบัติ

ที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

ลำดับที่ ๘. โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรมสู่การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน งบประมาณ ๔,๓๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

ลำดับที่ ๙. โครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๓,๑๘๐,๖๐๐ บาท เรียนเชิญ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม

สู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สู่ความยั่งยืน งบประมาณ ๔,๓๘๗,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๔ กิจกรรมให้
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ (ศึกษาดูงาน)
งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาลิขิตภัณฑ์ชุมชนและการบริการ "ครัวชุมชน"ต้นแบบ ประจำ
ชุมชน งบประมาณ ๓,๘๖๐,๐๐๐ บาท ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อ
๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๒,๘๘๗,๖๕๐ บาท ผลการอุดหนุนใน ๗ วันทำการ
คาดว่าจะลงนามในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คืบหน้าเหลือจ่ายจากการสั่งซื้อสั่งจ้าง
จำนวน ๙๗๒,๓๕๐ บาท เนื่องจากเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณ

กิจกรรมที่ ๓ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการรองรับนักท่องเที่ยวการพัฒนา
เชื่อมโยงเครือข่ายความปลอดภัยในการรับรองนักท่องเที่ยว จำนวน ๘ ชุมชน
งบประมาณ ๑๓๗,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในชุมชน งบประมาณ
๑๐๖,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

ในส่วนโครงการคลังอาหารและการแบ่งปันประจำชุมชน สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร สู่พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๓,๑๘๐,๖๐๐ บาท
มีกิจกรรม ๒ กิจกรรมใหญ่ ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ

ลำดับที่ ๑๐. โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท
 ลำดับที่ ๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน
 งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ บาท

ลำดับที่ ๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตรในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๙๑๑,๙๐๐ บาท
 เรียนเชิญสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ๑๐. โครงการฝึกชุมชนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ
 ๒,๒๗๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ การผลิตพืชผักปลอดภัย
 งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนโรงเรือนปลูกผักแบบยกพื้นและปัจจัยการผลิต
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก งบประมาณ ๑,๗๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
 e-budding ครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีความผิดพลาดของดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า
 จะแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่า
 ทางการตลาดพืชผักปลอดภัย งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ
 จัดจ้าง

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักระบบเกษตร Smart Farm
 ยุคดิจิทัล งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน
 งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์ม
 น้ำมัน ตามระบบ RSPO งบประมาณ ๑๖๗,๒๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่าย
 แล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน งบประมาณ
 ๒๖๐,๔๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสัมมนาเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน งบประมาณ
 ๔๑,๔๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
 จำนวน ๖๐ คน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ
 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมัน งบประมาณ ๕๔,๗๐๐ บาท ดำเนินการ
 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

	๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และทายาทเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๐๐,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด งบประมาณ ๒๕๑,๕๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตรในกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีผลงานเด่น งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบพัสดุ ๗ กลุ่ม เหลืออีก ๑ กลุ่มทางโรงเรียนขอรับมอบในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพราะเป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอม หลังจากนั้นก็สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ฝ่ายเลขานุการ	ลำดับที่ ๑๓. โครงการพัฒนาคุณภาพคนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๖,๗๑๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	โครงการพัฒนาคุณภาพคนขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไข ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี พังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ ๖,๗๑๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม.และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม สู่พังงาแห่งความสุข งบประมาณ ๑,๒๓๐,๐๔๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ๓๑ อบต./๗ ละ ๓๑ คน งบประมาณ ๗๓๓,๐๒๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดสวัสดิการชุมชนสู่พังงาแห่งความสุข งบประมาณ ๕๕๐,๕๔๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๔ การส่งเสริมครอบครัวลดรายจ่าย ปลุกผักสวนครัว (สู้ภัย Covid) งบประมาณ ๓๔๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัย งบประมาณ ๓,๘๕๕,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้ประมาณการมาแล้ว ๒ อำเภอ ซึ่ง ๒ อำเภอนี้ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เหลืออีก ๖ อำเภอ มีปัญหาเรื่องประมาณการยังส่งมาไม่ครบ
ประธาน	ให้เชิญนายอำเภอทั้ง ๖ อำเภอ ที่ยังมีปัญหามาหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร) และปลัดจังหวัดพังงา เพื่อแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	รับทราบและถือปฏิบัติ

ฝ่ายเลขานุการ	ลำดับที่ ๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดพังงา เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑,๕๙๙,๑๐๐ บาท ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	โครงการนี้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งมี กิจกรรมหลัก จำนวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมย่อย จำนวน ๑๖ กิจกรรม โดยกิจกรรม ที่ ๑ มีจำนวน ๕ กิจกรรมย่อย ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม/กิจกรรมที่ ๒ มีจำนวน ๒ กิจกรรมย่อย ดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งสองกิจกรรม/กิจกรรมที่ ๓ มีจำนวน ๙ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ กิจกรรม คาดว่าทุกกิจกรรมจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
ที่ประชุม	รับทราบ เห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ฝ่ายเลขานุการ	ต่อไปลำดับที่ ๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ (๖ กิจกรรม) ๒ หน่วยงาน ดังนี้ ลำดับที่ ๑.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ กิจกรรม) คือ กิจกรรม บูรณะโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา ลำดับที่ ๒.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่ม จังหวัดอันดามัน" งบประมาณ ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๔ กิจกรรม) ดำเนินการโดย สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา ลำดับที่ ๓.โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ กิจกรรม) คือ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอัน ดามัน (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕ + ๙๑๗ - กม.๙๔๗ + ๗๔๕ (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ ตำบลนาเหนือ ถึง ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่) ดำเนินการโดย สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา เรียนเชิญตามลำดับ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	๑. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย (BOQ) ตาม ว ๔๕๒ เพื่อจะได้ลงนามในสัญญาต่อไป
ประธาน	ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	รับทราบถือปฏิบัติต่อไป
ผู้แทนจากแขวงทางหลวงพังงา	๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มจังหวัดอันดามัน" งบประมาณ ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอ ความเห็นชอบร่าง TOR

๓. โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เสนอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงนามหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง

ประธาน

ให้แนวทางหลวงพังงาจัดทำแผนการดำเนินโครงการของแต่ละจุด/พื้นที่ โดยกำหนดเป็นตารางวัน/เวลา/สถานที่ ดำเนินการ และให้จัดประชุมติดตาม ๑๕ วัน/ครั้ง พร้อมแจ้งผู้รับจ้างให้ถ่ายรูปก่อนการดำเนินโครงการ – หลังการดำเนินโครงการ/จัดทำ QR Code ติดไว้บนเสาไฟแต่ละต้น/ก่อนดำเนินการให้เสนอคณะกรรมการตรวจวัดก่อน เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย

ผู้แทนจากแนวทางหลวงพังงา รับทราบถือปฏิบัติ

ที่ประชุม

รับทราบ เห็นชอบผลการดำเนินโครงการ

ฝ่ายเลขานุการ

ลำดับต่อไป ๔. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกัรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) จำนวน ๑๔ โครงการ ๖ หน่วยงาน เป็นของอำเภอกระบุรี จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ลำดับที่ ๑. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี

ลำดับที่ ๒. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ๗๑ ชุด ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี

อำเภอกระบุรีไม่มาประชุม จึงไม่นำเสนอผลการดำเนินโครงการด้วยตัวเอง แต่จัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งให้จังหวัดพังงา ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายให้สำนักงานจังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

๒. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ๗๑ ชุด อยู่ระหว่างขอเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายเลขานุการ

ของอำเภอท้ายเหมือง จำนวน ๕ โครงการ โครงการที่ ๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยควนหมื่นยศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๓.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยวัดราชา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๖๙๒,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๕ โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยควนหมื่นยศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๒,๐๕๕,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากโครงการนี้มีปัญหาอุปสรรค คือ โครงการมีพื้นที่จริงตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ แต่เขียนชื่อโครงการผิดเป็นหมู่ที่ ๕ ซึ่งเป็นการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในชื่อโครงการ และปัญหาผังตำแหน่งติดตั้งเสาไฟอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของถนน ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผังตำแหน่งติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ จากฝั่งซ้าย เป็น ฝั่งขวา ขณะนี้ได้แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งและชื่อโครงการ

ประธาน

ผู้แทนจากอำเภอท้ายเหมือง

ให้ระบุพิกัดจุดที่เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ระบุนกนด้วย
รับทราบและถือปฏิบัติ

	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยวัดราชา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘๒๒,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดติดตั้งใหม่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๖๔๒,๐๐๐ บาท โครงการนี้มีปัญหาอุปสรรค คือ สถานที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง และอยู่ในพื้นที่ทางหลวงชนบท ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งโครงการใหม่ ประธาน ให้อำเภอท้ายเหมือง ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่จะจัดทำโครงการแห่งใหม่ เป็นสถานที่ประเภทใด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนด TOR
ประธาน ผู้แทนจากอำเภอท้ายเหมือง ฝ่ายเลขานุการ	ให้ถ่ายรูป และระบุพิกัดที่จะจัดทำโครงการใหม่ให้ชัดเจน รับทราบและถือปฏิบัติ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นของ ๓ โครงการที่กล่าวข้างต้น ขอให้อำเภอท้ายเหมืองมีหนังสือแจ้งจังหวัดพังงาให้ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนแปลงจุดพิกัดใดเป็นจุดพิกัดใดตามที่ได้นำเสนอ
ผู้แทนจากอำเภอท้ายเหมือง ฝ่ายเลขานุการ	รับทราบถือปฏิบัติ ลำดับต่อไปของอำเภอตะกั่วป่า จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๑๐๘ ชุด งบประมาณ ๗,๔๕๒,๐๐๐ บาท
ผู้แทนจากอำเภอตะกั่วป่า	อยู่ระหว่างกำหนด TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
ประธาน ผู้แทนจากอำเภอตะกั่วป่า ฝ่ายเลขานุการ	ขอให้ดำเนินการได้ตามที่นำเสนอ และให้ยึดหลักถูกต้อง ดี และเร็ว รับทราบถือปฏิบัติ ต่อไปของอำเภอทับปุด จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทนจากอำเภอทับปุด	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประธาน	ให้อำเภอทับปุดตรวจสอบเพื่อยืนยันความพร้อมของโครงการอีกครั้งตามประเด็นดังต่อไปนี้
	๑. แหล่งน้ำดิบมีเพียงพอหรือไม่ ๒. มีท่อส่งน้ำหรือไม่ ๓. พื้นที่ดำเนินการได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องแล้วหรือไม่
ผู้แทนจากอำเภอทับปุด	รับทราบและถือปฏิบัติ
ฝ่ายเลขานุการ	ต่อไปของอำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านชีน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท อำเภอตะกั่วทุ่งไม่มาประชุม จึงไม่ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการด้วยตัวเอง แต่จัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งให้จังหวัดพังงา ซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายเลขานุการ	ของอำเภอกะปง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านฝายท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๗๖ ชุด งบประมาณ ๕,๒๔๔,๐๐๐ บาท
	๓. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๔๘ ชุด งบประมาณ ๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท ๔. ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๕๒ ชุด งบประมาณ ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท
ผู้แทนจากอำเภอกะปง	๑. โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านฝายท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๑ ระบบ งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัด พังงา ๗๖ ชุด งบประมาณ ๕,๒๔๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากร นายช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๔๘ ชุด งบประมาณ ๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากร นายช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

๕. ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัด พังงา ๕๒ ชุด งบประมาณ ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประสานขอรับการสนับสนุนบุคลากร นายช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน

ให้ตรวจสอบให้รอบคอบ รัดกุม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และขอให้ทุกส่วนราชการต้องมีภาพประกอบในการดำเนินโครงการ ทั้งก่อนดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ และรับทราบผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

ฝ่ายเลขานุการ

ลำดับต่อไป โครงการที่ได้รับจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) งบประมาณรวม ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สัญญาเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานก่อสร้าง ๕๕ % ได้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๑๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินงวดแรก ๑๐ ล้านบาท

ประธาน

ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เชิญผู้เกี่ยวข้องไปรังวัดแนวที่ดินใหม่ และดำเนินการแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จ

ผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา รับทราบและถือปฏิบัติ

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามันตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak))

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

-พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อตรวจติดตามในระดับพื้นที่ ลำดับต่อไปจะต้องให้คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อตรวจติดตามในระดับพื้นที่ โดยทางฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็นบัญชีโครงการเพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกในวันนี้แล้ว ตามบัญชีดังนี้

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ

๑. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอดงตาล จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕๕,๑๕๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอกะเปอร์ จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๓,๖๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๓. ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๔. เชื้อเพลิงป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้วภูพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลบึง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ

๑. อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ กิจกรรม) คือกิจกรรม บูรณะโบราณสถานจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ดำเนินการโดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน" งบประมาณ ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๔ กิจกรรม) ดำเนินการโดย สนง.แขวงทางหลวงพังงา

๓. ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑ กิจกรรม) คือ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน นาเหนือ - เขาคราม ระหว่าง กม.๙๑๕ + ๙๑๗ - กม.๙๔๗ + ๙๔๕ (เป็นช่วงๆ) ตั้งแต่ ตำบลนาเหนือ ถึง ตำบลคลองหิน อำเภอบางลิ้ง จังหวัดกระบี่) ดำเนินการโดย สนง.แขวงทางหลวงพังงา

โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) จำนวน ๑๔ โครงการ

๑.ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรม (Water Treatment System) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี

๒.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๔๔๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๓.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยควนหมื่นยศ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๐๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๔.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซอยวัดราชา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๘๒๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๕.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๖๙๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๖.ติดตั้งไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๘๙๙,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๗.ติดตั้งไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๓๑๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกะปง

๘.ติดตั้งไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกะปง

๙.ติดตั้งไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๒๔๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอกะปง

๑๐.ติดตั้งไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๗,๔๕๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า

๑๑.ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง บ้านทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอท้ายเหมือง

๑๒.ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง บ้านชิน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง

๑๓.ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง บ้านฝายท่า หมู่ที่ ๒ ตำบลทอนา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง

๑๔.ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด

โครงการที่ได้รับจัดสรร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและ นันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ

๑. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงา จังหวัด พังงา (The Park Khaolak) งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ประธาน ให้พิจารณาคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่าง ให้ละกันทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน

นายประยูร จงไกรจักร ผู้แทนภาคประชาสังคม เสนอให้คัดเลือกงบประมาณที่สูงที่สุด เพราะเป็นโครงการ ที่เสี่ยงสุด

มติที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. งบประมาณของจังหวัด โครงการท่อน้ำเทียบเรือ จำนวน ๑ ท่า ที่งบประมาณ สูงสุด ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ให้ไปสุ่มคัดเลือก)
๒. งบประมาณของจังหวัด โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านแก้ว กุหลาบ หมู่ที่ ๕ ตำบลนบพริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๓. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน งบประมาณ ๖๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ของสำนักงานแขวงทางหลวงพังงา
๔. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) ของอำเภอท้ายเหมืองที่มีปัญหา จำนวน ๓ โครงการ (ให้ไปสุ่มคัดเลือกหรือจะเอาทั้งหมด)

๕. งบประมาณของจังหวัด ที่เป็นงบดำเนินงาน อย่างเช่น โครงการที่ยังไม่ได้
 ขับเคลื่อนเลย คือ โครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
 และโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ประธาน สั่งการให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณ ให้จัดทำตารางแผน - ผล
 การดำเนินงาน อย่างเช่นทำอะไร เมื่อไร อะไรที่ทำแล้ว ผลเป็นอย่างไร และจะทำ
 อะไรต่อไป เมื่อไหร่ พร้อมให้มีภาพประกอบก่อนดำเนินโครงการ และหลังดำเนิน
 โครงการ
- ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.



(นางสาวจรีมาศ ชีโนกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายภูวนาท สุขสม)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
 ผู้รับรองรายงานการประชุม