

รายงานการประชุม
ติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์
จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัดพังงา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดพังงา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพังงา

.....

ผู้มาประชุม

	ประธาน
๑. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๒. นางสาววันดี กุลหมาด	(แทน) ปลัดจังหวัดพังงา
๓. นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
๔. นายอภิชาต แก่นเพชร	คลังจังหวัดพังงา
๕. นางวันวิสา ทองศรีรักษ์	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพังงา
๖. นายไชยรัตน์ โอภาสพิมลธรรม	รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๗. นางพิศมัย วงศ์แก้ว	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
๘. นายชูศักดิ์ ธงสะอาด	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา
๙. นางสาวปิยาภรณ์ ขอเจริญ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
๑๐. นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
๑๑. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด	ธนารักษ์พื้นที่พังงา
๑๒. นายกวีพจน์ มัชฌากิจ	(แทน) เกษตรจังหวัดพังงา
๑๓. นายสุชาติ เชวน์เสฏฐกุล	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา
๑๔. นางสาวดนิตา โลกนิมิตร	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต
๑๕. นางสาวปัทมกร อารีชน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
๑๖. นางศิวพล ณ ตะกั่วทุ่ง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
๑๗. นางสาวสลิลทิพย์ ทองวิเชียร	(แทน) พาณิชยจังหวัดพังงา
๑๘. นางดวงธมล สวัสดิ์	(แทน) พัฒนาการจังหวัดพังงา
๑๙. นางวัชรีย์ ต้นทชน	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒๐. นายสุวิทย์ สุขเพิ่ม	(แทน) พลังงานจังหวัดพังงา
๒๑. นางสุภาวดี กะลาสี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
๒๒. นางสาวจิตตินันท์ จันทรพริ้ม	(แทน) นายอำเภอตะกั่วทุ่ง
๒๓. นายสุโชค พุ่มแก้ว	หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา
๒๔. นายสมใจ ชมขวัญ	ภาคประชาสังคม (อำเภอตะกั่วทุ่ง)
๒๕. นายประมวล เพ็ญรักดี	ภาคประชาสังคม (อำเภอตะกั่วป่า)
๒๖. นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพังงา

๒๗. นางสาวจินตนา ประดิษฐ์ผล	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพังงา
๒๘. นางสาวจุรีมาศ ชีโนกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดพังงา
๒๙. นางอุสาคี เปี้ยบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานจังหวัดพังงา
๓๐. นางสาวศิริวรรณ แสงแก้ว	งานธุรการ สำนักงานจังหวัดพังงา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิไลลักษณ์ นนทวัฒน์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
๒. นางสาวนงนภัส ศรีพิชัย	แขวงทางหลวงพังงา
๓. นางสาวสุจิตดาภรณ์ โกสุมธูปนันท์	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา
๔. นางสาวกฤษณา สูงสว่าง	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
๕. นางสาวกรทิพย์ ชัยพาย	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
๖. นางสาววิไลรัตน์ กองเกิด	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
๗. นางสาวพิชามัย ใจเย็น	สำนักงานจังหวัดพังงา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยต้องคำนึงถึงความโปร่งใส คำนึงค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐ อีกทั้งจะต้องเร่งรัดดำเนินโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด และจะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรา ๔๔ ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้นๆ

ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว การบริหารโครงการจากแหล่งงบประมาณของจังหวัดหลายโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณอื่นๆ ของจังหวัดพังงา จึงมีความจำเป็นต้องประชุมติดตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด ดังนั้นในวันนี้ จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการทุกท่านมาประชุมพร้อมกับส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ เพื่อจะได้

รับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการของแต่ละหน่วยงาน เชิญฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการบริหาร
สินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัด
พังงา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการ

ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดประชุมติดตามประเมินผล
โครงการ และขับเคลื่อนการบริหารสินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ของจังหวัดพังงา จำนวน ๓ ครั้ง โดยครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์
ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและได้ใส่
เอกสารข้อมูลไว้ใน QR Code ให้หน่วยงานดาวน์โหลดใช้สำหรับประกอบการ
ประชุมครั้งนี้แล้ว มีจำนวน ๒๖ หน้า ประกอบด้วย หน้า ๑ – หน้า ๒ ว่าด้วยเรื่อง
ผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม/หน้า ๒ – หน้า ๓ เรื่องประธาน
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ/หน้า ๓ – หน้า ๗ เรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่อง
เพื่อทราบ/หน้า ๗ – หน้า ๒๖ เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆ

จึงนำเสนอในที่ประชุมทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
หากมีข้อแก้ไขใด สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมติดตาม ประเมินผลโครงการ และขับเคลื่อนการ
บริหารสินทรัพย์ จากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดฯ และแผนงานโครงการที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.บ.) ๑๑๒๕/ว ๑๑๕๔๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งผลการพิจารณา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของจังหวัดพังงา แผนพัฒนาจังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้นำมาแจ้งคณะกรรมการฯ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ เพราะแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ สรุปประเด็นได้ดังนี้
๑.สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

มีความสอดคล้องกับแผนทั้ง ๓ ระดับ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคใต้

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ ๒๐ ปี รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการบรรลุในระยะ ๕ ปี กำหนดประเด็นการพัฒนาตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาได้

๒. ข้อเสนอแนะ

๑) ควรมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมเปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพของจังหวัด พร้อมระบุเหตุผลประกอบ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะท้อนสถานการณ์ของจังหวัด ๒) ควรนำเสนอกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการในภาพรวมของจังหวัด ๓) ควรปรับหน่วยวัดของค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ๒๐ ปี และเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมในการวัดความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในการเป็น “...สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ พังงาแห่งความสุข” อาทิ ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ๔) ควรกำหนดค่าฐาน (Benchmark) ของตัวชี้วัดโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี เพื่อให้สามารถกำหนดค่าเป้าหมายที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ๕) ควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนา ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และเป้าหมายระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการจะสำเนาแจ้งส่วนราชการเพื่อทราบต่อไป

ประธาน

ขณะนี้ยังเข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ แล้ว บางหน่วยงานยังไม่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฉะนั้น ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินโครงการ บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไปด้วย

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๔ และการใช้จ่าย งบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๘๐	๓๙	๑๗	๖๖	๓๕	๗๗	๕๔	๑๐๐	๘๐
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๘	๓๖	๓๕	๕๘	๕๗	๘๑	๘๐	๑๐๐	๙๘
รายจ่ายภาพรวม	๑๐๐	๙๔	๓๗	๒๗	๖๑	๕๓	๘๐	๗๕	๑๐๐	๙๔

๒. เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้โดยเร็ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเฉพาะ รายจ่ายที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่าง ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อนนี้และเบิกจ่าย โดยเร็ว

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๑ กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงาน ในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงิน จัดสรรไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาค ดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

๒.๒.๒ กรณีรายจ่ายลงทุนปีเดียวไม่ว่าจะเบิกจ่ายงบรายจ่ายใดให้ก่อน นี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับรายการ ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒

๒.๒.๓ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒.๔ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปัญหาอุปสรรค และคาดการณ์ การก่อนนี้และการเบิกจ่าย ให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๕

	ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ๒.๒.๕ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานของรัฐในกำกับ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการ	ผลการเบิกจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดพังงา ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ งบรายจ่ายประจำ ๘๖.๗๔ ล้าน การเบิกจ่าย ๓.๙๗ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๘ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๔.๓๕ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๒ และงบลงทุน ๖๔.๒๘ ล้าน การเบิกจ่าย เป็น ๐ ผลการใช้จ่ายเป็น ๐ ซึ่งไม่มีส่วนราชการ หน่วยงานใด สามารถก่อนหนี้ผูกพันได้เลย จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ จังหวัดพังงาจะขอติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ปี ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานนำเสนอผลการดำเนินโครงการในวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน	ช่วงนี้บุคลากรย้ายเยอะมาก แต่จะใช้เป็นข้ออ้างสาเหตุในการบริหารงบประมาณที่ล่าช้าไม่ได้ ทุกหน่วยงานต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่เป็นงบดำเนินงาน กิจกรรมประเภทการฝึกอบรม เราสามารถวางแผนดำเนินงานให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนโครงการที่เป็นงบลงทุน จึงขอให้หน่วยงานนำไปถือปฏิบัติด้วย และฝากทุกหน่วยงานให้ช่วยสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกรณีที่หน่วยงานร้องขอเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔	รับทราบ นำไปถือปฏิบัติ เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงาน ๔.๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)
ฝ่ายเลขานุการ	ต่อไปให้หน่วยงานนำเสนอผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตามลำดับ ๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ

แนวทางหลวงภูเก็ต	๑) แนวทางหลวงภูเก็ต จำนวน ๑ โครงการ แนวทางหลวงภูเก็ต มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุมการจราจร งบประมาณ ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๓๒,๓๐๗,๘๐๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว ผลงาน ๙๐% คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘
มติที่ประชุม	รับทราบ เห็นชอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
ฝ่ายเลขานุการ	๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ๒ โครงการ ๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา จำนวน ๒ โครงการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	๑. โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาจังหวัดพังงา (The Park Khaolak) ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงาน ๘.๕๕% ผลงาน ๗.๐๕% ชำกว่าแผน ๑.๕๐% ได้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๕,๙๙๘,๕๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสัญญา ๒. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๓๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงาน ๔.๕๐% ผลงาน ๒.๒๕% ชำกว่าแผน ๑.๕๐% ได้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๕,๙๙๘,๕๐๐ บาท จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ฝ่ายเลขานุการ	ดูจากสัญญาของทั้งสองโครงการนี้แล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งงบประมาณจะถูกพับไป จะไม่มีเงินจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เพราะมีหนังสือแจ้งมาว่างบประมาณที่ถูกพับไป ไม่สามารถขอเป็นโครงการใหม่เพื่อนำมาชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปได้เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และเบิกจ่ายให้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๘ มิฉะนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาจะต้องรับผิดชอบต่องบประมาณที่ถูกพับไป
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	ทั้งสองโครงการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้แจ้งผู้รับจ้างแล้วว่าถ้าไม่แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณจะถูกพับไป จะไม่มีเงินจ่ายให้ผู้รับจ้าง ในการนี้ผู้รับจ้างรับทราบตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว และมีความเชื่อมั่นว่า

	บริษัทผู้รับจ้างมีศักยภาพ จะสามารถดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประธาน	ต้องเร่งรัดให้เร็วกว่าที่กำหนด เพื่อไว้ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงด้วย จะเป็นปัญหา อุปสรรคเป็นอย่างมาก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	รับทราบไปดำเนินการ
มติที่ประชุม	รับทราบ เห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
ฝ่ายเลขานุการ	๓. โครงการเงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) มีจำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ ๑) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้ายที่ชำรุด) พื้นที่จังหวัดพังงา กิจกรรมสร้าง ระบบ Phangnga Smart Travel เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ ใช้ควบคู่กับระบบป้าย Dynamic Qr Code เพื่อเพิ่มความสะดวก ในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา โดยที่ตัวระบบครอบคลุม ถึงระบบ Application , website และสื่อข้อมูล กิจกรรมย่อย : ติดตั้งเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) บริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๓๒๓,๗๓๗.๘๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๙ มกราคม ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งเบิกงวด งานที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท งวดงานที่ ๒ จะดำเนินการ ส่งมอบอุปกรณ์และติดตั้ง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา และสามารถเบิกจ่าย ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘
ฝ่ายเลขานุการ	ให้เชิญหน่วยงานที่จะดูแลอุปกรณ์นี้เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการใช้ร่วมกับ ตำรวจภูธร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอนสินทรัพย์นำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่นให้เห็นชอบในหลักการ ไว้ก่อน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะได้นำสินทรัพย์เข้าสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรับโอนสินทรัพย์ต่อไป
ประธาน	ให้นำเรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาทราบตามที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งด้วย
ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	รับทราบนำไปดำเนินการ
มติที่ประชุม	รับทราบและเห็นชอบโครงการเงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ฝ่ายเลขานุการ	๔.๑.๒ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ๑. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของจังหวัดพังงา (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๑ หน่วยงาน ๒ โครงการ ๑) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จำนวน ๒ โครงการ
ฝ่ายเลขานุการ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ ๑. โครงการทำเทียบเรือ อัจฉริยะ จังหวัดพังงา (Phang Nga Smart Piers) งบประมาณ ๔๑,๙๗๒,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๔๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตัวแทนผู้ขาย ได้ลงตรวจดูพื้นที่ ดำเนินโครงการในงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ บริษัทผู้รับจ้าง ดูแลในส่วนของอุปกรณ์ จำนวน ๒ ปี งบบุคลากร จำนวน ๖ เดือน ๒. โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง (Fire Pump) พร้อมระบบท่อน้ำดับเพลิงและตู้อุปกรณ์ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะปันหยี่ งบประมาณ ๗,๒๕๘,๔๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๖,๙๘๔,๐๐๐ บาท คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑
ฝ่ายเลขานุการ	ฝากให้ไปบริหารจัดการโครงการให้มีความยั่งยืน ในการดูแล บำรุงรักษาสินทรัพย์ ซึ่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่สามารถเสนอค่าของงบประมาณในงบรายจ่ายบุคลากรได้ แต่จะเสนอของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบ ครม.สัญจร) ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้สำนักงานจังหวัดพังงา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการไว้แล้ว
ประธาน	อยากให้มึระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นอัจฉริยะที่แท้จริง และพิเศษกว่าปกติ โดยการเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพิ่มหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการโครงการ เช่น สาธารณสุข ตำรวจ ศรชล เจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาดูแลด้วยจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม	รับทราบและเห็นชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ฝ่ายเลขานุการ	๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุณหวชิร) (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) จำนวน ๑ หน่วยงาน ๑ โครงการ ๑) ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน ๑ โครงการ
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง	โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๐๗๖,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มต้น ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วงเงินสัญญา ๙๙๗,๗๙๙ บาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าสำรวจพื้นที่ แต่การทำงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ดังนั้นอำเภอตะกั่วทุ่งจึงมีหนังสือแจ้งเร่งรัดจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่จะรับโอนสินทรัพย์ไปดูแลบำรุงรักษา โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ
มติที่ประชุม	รับทราบและเห็นชอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุณหวชิร) (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)
	๔.๑.๓ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ฝ่ายเลขานุการ	๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๑๗ โครงการ/ ๑ กิจกรรม ๑) สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา จำนวน ๒ โครงการ ๒) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ ๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ ๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ ๕) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ ๖) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ ๗) สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา จำนวน ๒ โครงการ ๘) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ ๙) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน ๕ โครงการ ๑๐) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จำนวน ๑ กิจกรรม ๑๑) แขวงทางหลวงภูเก็ต จำนวน ๑ โครงการ ๑๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา จำนวน ๑ โครงการ

- ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๐๘๓,๒๐๐ บาท
 - กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจังหวัดพังงา
 - กิจกรรมย่อย สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑๔๓,๒๐๐ บาท ได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมยืมเงินเพื่อจัดสัมมนา โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
 - กิจกรรมหลักที่ ๒ แปลงต้นแบบการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุ
 - กิจกรรมหลักที่ ๓ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุ
 ๒. โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา งบประมาณ ๖,๖๐๑,๖๐๐ บาท
 - กิจกรรมหลักที่ ๑ อาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน งบประมาณ ๕,๐๒๐,๘๐๐ บาท
 - ๑.๑ กิจกรรมการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัยจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒,๓๒๐,๓๐๐ บาท
 - ๑.๑.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด งบประมาณ ๑,๙๖๔,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรมและศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด)
 ๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุในส่วนที่ไม่สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร
 - ๑.๑.๒ เจริญเชื่อมโยงธุรกิจและผลิตผักได้ตามความต้องการของผู้บริโภค งบประมาณ ๓๕๕,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด)

๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุในส่วนที่ไม่สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ในการอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวไร่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ในชุมชน งบประมาณ ๖๕๗,๒๐๐ บาท ดำเนินการ

๑. กิจกรรมฝึกอบรม ได้อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม จำนวน ๒๕๗,๒๐๐ บาท ๒. กิจกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนเกษตรกร

๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา งบประมาณ ๒,๐๔๓,๓๐๐ บาท

๑.๓.๑ กิจกรรมแปลงต้นแบบการปลูกผักเหียงในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา งบประมาณ ๗๓๗,๒๐๐ บาท ดำเนินการ ๑. กิจกรรมอบรม ได้อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม จำนวน ๒๕๗,๒๐๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบต้นพันธุ์ผักเหียง จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๓.๒ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง งบประมาณ ๘๖๕,๗๐๐ บาท ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรม ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด) จำนวน ๒๙๖,๘๖๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุในส่วนที่ไม่สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ในการอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร จำนวน ๕๖๘,๘๔๐ บาท

๑.๓.๓ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง งบประมาณ ๔๔๐,๔๐๐ บาท ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด)

๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุในส่วนที่ไม่สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ในการอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาสินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป งบประมาณ

๔๐๗,๒๐๐ บาท ๑. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม จำนวน

๒๕๗,๒๐๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุสนับสนุนเกษตรกร จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนา ตลาดสินค้าปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ
งบประมาณ ๓๙๔,๔๐๐ บาท ๑. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม
จำนวน ๒๖๔,๔๐๐ บาท ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุสนับสนุนเกษตรกร จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่เกาะยาว
งบประมาณ ๗๗๙,๒๐๐ บาท

๔.๑ กิจกรรมพืชหลังนาสร้างรายได้เพิ่ม งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท
ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรม ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘
(อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด) ๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความ
พร้อมในด้านพืชในส่วนที่ไม่สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ใน
การอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร

๔.๒ กิจกรรมผักครัวเรือนเพื่อการบริโภคและรองรับนักท่องเที่ยว
งบประมาณ ๔๖๗,๒๐๐ บาท ได้ขออนุมัติดำเนินงานและรายงาน
ความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑. จัดอบรม
ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ (อยู่ระหว่างส่งยืมเงินจังหวัด)
๒. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพืชในส่วนที่ไม่
สามารถยืมเงินได้ อาทิ วัสดุที่ใช้ในการอบรม (เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)
และวัสดุสนับสนุนเกษตรกร

พาณิชย์จังหวัดพังงา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑
โครงการ คือ โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาด
สินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๗๒๕,๒๐๐ บาท มีจำนวน
๓ กิจกรรม ๑. กิจกรรมจัดทำและเผยแพร่สื่อบุคคลประชาสัมพันธ์
สินค้าอัตลักษณ์ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) คาดว่าจะลงนามได้
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่าย
สินค้าอัตลักษณ์ งบประมาณ ๔,๐๐๒,๖๐๐ บาท ใช้วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างอนุมัติราคากลาง คาดว่าจะลง
นามได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๓. กิจกรรมจัดอบรมช่องทาง
การตลาดออนไลน์ งบประมาณ ๒๒๗,๖๐๐ บาท ได้จัดอบรมเสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม

ฝ่ายเลขานุการ

ขอเสนอแนะให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาเร่งรัดดำเนินการกิจกรรมที่ ๑
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘

พาณิชย์จังหวัดพังงา

รับทราบนำไปดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอแนะ

พัฒนาการจังหวัดพังงา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์
จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๑๔,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา งบประมาณ ๖๔,๙๐๐ บาท ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ และส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
๒. กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ปรับรายละเอียดของงาน และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ จะสามารถประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระยะเวลาในสัญญา ๑๒๐ วัน จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ

ทบทวนขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเมื่อเข้าสู่ระบบ e-GP แล้ว อย่าให้เกิดกรณีต้องอุทธรณ์ ขั้นตอนอุทธรณ์ใช้เวลานาน เพราะหน่วยงานได้เริ่มดำเนินโครงการล่าช้า หากเกิดการอุทธรณ์จะทำให้การดำเนินงานยิ่งล่าช้า อาจส่งผลให้โครงการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ควรลงนามให้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑๖ กิจกรรม และมีผลการดำเนินการตามปฏิทินของทุกปีที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทุกกิจกรรมจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำสื่ออุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ ๗๒,๖๒๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๗๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGANG งบประมาณ ๑๑๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๑.จัดกิจกรรมประกวดเยาวชนในจังหวัดพังงา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE PHANGANG งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เบิกจ่าย จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DENCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ๒๐๒๕ ระดับภาคใต้ งบประมาณ ๓๘,๔๐๐ บาท ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เบิกจ่าย จำนวน ๒๘,๓๕๐ บาท

กิจกรรมที่ ๕ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL (ระดับภาคใต้) งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท จะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ ๖ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE งบประมาณ ๙๒,๘๘๐ บาท จะดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๘ อำเภอ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ๘ อำเภอ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๙ กิจกรรมเจียรนัยเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGANG งบประมาณ ๕๕,๔๐๐ บาท จะดำเนินการในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา

กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงาเพื่อคัดเลือกเข้าระดับภาคใต้ งบประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท จะดำเนินการในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเลอเอราวัณ พังงา

กิจกรรมที่ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายจำนวน ๖,๘๔๐ บาท

กิจกรรมที่ ๑๒ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท จะจัดประชุมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๑๓ การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท จะจัดการประกวดในวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมโดมอนด์ สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมที่ ๑๔ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด) งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท จะรับการตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม) งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จะรับการตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๑๖ การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท จะดำเนินการประกวดระดับประเทศในวันที่

๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายเลขานุการ

ให้พึงระวังการจัดซื้อวัสดุประเภทไม่สิ้นเปลือง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในการกิจกรรมอื่นๆ และในคราวอื่นๆ ได้ ก็อย่าจัดซื้อซ้ำกัน ควรออกแบบการใช้วัสดุที่ไม่เหมือนเดิม หรือซ้ำกัน เพราะเสี่ยงต่อการผิดระเบียบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ในการเข้าตรวจสอบ

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบ

เศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน งบประมาณ ๕๐๘,๘๐๐ บาท เป็นการ จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ รุ่น ๘๐ คนประกอบด้วย

๑) หลักสูตรนวดอโรมา รุ่นที่ ๑/๒๕๖๘ (๓๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๒) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๘ (๑๕๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๓) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๘ (๖๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๔) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๘ (๑๕๐ ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยขั้นตอนในการฝึกอบรม ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครฝึกอบรมโดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ๒. คัดเลือกวิทยากรตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

๓. ดำเนินการฝึกอบรมตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนด

-เบิกจ่าย จำนวน ๓๗,๗๙๒ บาท

ฝ่ายเลขานุการ

อยากให้กลุ่มเป้าหมาย เน้นที่เป็นคนพังงา โดยภูมิลำเนาจริงๆ และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายที่รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบวิชาชีพได้มากน้อยแค่ไหน เพราะในปีถัดไปจะได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนา กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา โครงการการจัดการแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ งบประมาณ ๒๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และคณะกรรมการได้กำหนดจัดประชุมร่าง TOR เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่า งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า (Hp) ปริมาณน้ำสูบได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมใช้งาน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นงานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกตั้งแต่ ๐-๑๕๐ เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำขนาด ๑.๕ แรงม้า (Hp) ปริมาณน้ำสูบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบสถิติความลึกในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดพังงาจากระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL) พบว่าความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื่องจากปริมาณงานเดิมที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เมตร ตามบัญชีมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔. งานบ่อน้ำบาดาล ๔.๑ ๘) ความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กำหนดให้ใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๑๐๐.๑-๑๕๐ เมตร) ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร) ณ ปัจจุบันราคาน้ำมัน ๓๓.๐๐-๓๓.๙๙ อยู่ที่ ๒,๘๘๓.๘๕ บาท/เมตร ราคาผลงานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึกไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เมตร ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๕๐๕,๕๙๑.๒๕ ซึ่งราคากลางสูงกว่าราคาระบบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร อยู่ที่ ๘๕,๕๙๑.๒๕ บาท อาจจะทำให้ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาครั้งนี้ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารโครงการฯ ประกอบกับข้อมูลสถิติความลึกในการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่จังหวัดพังงาจากระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล(GCL) พบว่าความลึกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงค่างานความลึกในการขุดบ่อบาดาลเป็นความลึกตั้งแต่ ๐ - ๑๕๐ เมตร เพื่อให้สามารถใช้ท่อ PVC สำหรับกำหนดราคากลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด

คลังจังหวัดพังงา	ให้ปรับแบบรูปรายการได้ แต่วัตถุประสงค์ของการใช้งานต้องคงเดิมหรือดีกว่าเดิม และให้ช่างรับรองแบบให้ได้ว่าสามารถใช้งานได้
ฝ่ายเลขานุการ	ให้นำเข้า กบจ.เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในการประชุมครั้งต่อไป
ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	รับทราบนำไปดำเนินการ
ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา ได้รับจัดสรร จำนวน ๒ โครงการ - โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๖ กิโลวัตต์(off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด งบประมาณ ๕,๖๐๒,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น งบลงทุน ๕,๕๙๖,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๖,๖๐๐ บาท ในส่วนของงบลงทุน มีหน่วยดำเนินงาน จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงาและอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยได้พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่ถูกต้อง และครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือกต่อไป คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ส่วนงบดำเนินงาน กำหนดจัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน ดูแลรักษา และการเก็บข้อมูล ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๗๐๕,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น งบลงทุน ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๒๕,๐๐๐ บาท ในส่วนของงบลงทุน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ได้เห็นชอบเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดผลผลิต และงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในรายละเอียด ปรับลดผลผลิต และงบประมาณ จากเดิม ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) และราคากลาง คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ส่วนงบดำเนินงาน กำหนดจัดอบรมการใช้งาน ดูแลรักษา และการเก็บข้อมูล ในเดือน เมษายน ๒๕๖๘
คลังจังหวัดพังงา	ให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๑ และทบทวน TOR พร้อมประกาศประกวดราคา e-bidding ใหม่
ฝ่ายเลขานุการ	ให้เร่งดำเนินการตามที่คลังจังหวัดพังงาเสนอแนะ
ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	รับทราบนำไปดำเนินการ
ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๓,๙๖๓,๐๐๐ บาท มี ๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เก็บขยะใต้ทะเล งบประมาณ ๑๘๓,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขต เพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล งบประมาณ ๑,๙๑๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๓ การบริหารจัดการขยะทะเลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยการมีส่วนร่วม งบประมาณ ๔๗,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๔ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบโดยการย้ายปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยว งบประมาณ ๓๗๐,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๕ สร้างบ้านปลา (ซึ่งจากวัสดุธรรมชาติ) งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กิจกรรมที่ ๖ ธนาคารปู งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ทั้ง ๕ กิจกรรมนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘

สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน และห้วยทะเลตาย ผุงปลาพญอนพยพ มาทางฝั่งจังหวัดพังงา ภูเก็ต จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมฟื้นฟูห้วยทะเล จึงขอสอบถามว่ามีงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดมาสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร

ฝ่ายเลขานุการ

แนะนำให้บริหารโครงการเดิมให้แล้วเสร็จก่อน โดยเร่งรัดการดำเนินการทุกกิจกรรมให้ครบโดยเร็ว แล้วขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการของท่าน มาจัดทำกิจกรรมเพิ่มเติม ฟื้นฟูห้วยทะเล

ประธาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

โครงการนี้ฝากเร่งรัดการจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา มี จำนวน ๕ โครงการ
๑. โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model) งบประมาณ ๙,๐๘๔,๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วมสมัย Phang-nga International Art Night งบประมาณ ๔,๕๕๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง

กิจกรรมที่ ๒ Phang-nga Music on the beach งบประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ เทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงา (Phang-nga Seafood Festival) งบประมาณ ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC) งบประมาณ ๕,๐๒๓,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ Young Public and Private Collaboration (YPC) งบประมาณ ๔๖๔,๘๐๐ บาท ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร หลักสูตรการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อจะกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติยืมเงินต่อไป

กิจกรรมที่ ๒ เชื่อมโยงเครือข่าย YPC ทั่วประเทศ งบประมาณ ๑,๙๖๘,๔๐๐ บาท ดำเนินการเอง อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร หลักสูตรการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อจะกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติยืมเงินต่อไป

กิจกรรมที่ ๓ Phang-Nga Global Gastronomy Showcase (Sharing Local Treasures with the World) งบประมาณ ๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง

๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being) งบประมาณ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ แข่งขันไตรกีฬานานาชาติจังหวัดพังงา งบประมาณ ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๒ Phangnga International Marathon งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

กิจกรรมที่ ๓ แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดเสนอราคาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

กิจกรรมที่ ๔ วิ่งให้สุดหยดที่พังงา งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท วิธีดำเนินการ จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ แข่งขันกีฬาได้คลื่อนานาชาติ งบประมาณ งบประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๔. โครงการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและ กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของจังหวัดพังงา งบประมาณ ๑,๙๒๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG งบประมาณ ๔,๕๒๐,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของจังหวัดพังงา งบประมาณ ๙๖๗,๘๐๐ บาท ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ตลอดจนทักษะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเอง โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการ จำนวน ๒ หลักสูตร ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอราวัณโคกกลอย

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และยกระดับอาหารฮาลาล (Halal Food) จังหวัดพังงา สู่ระดับสากล งบประมาณ ๗๒๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการเอง โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการ จำนวน ๒ หลักสูตร ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐ คน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเอราวัณโคกกลอย หรือ โรงแรมภูงา

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเทศกาลอาหาร และบริการสุขภาพ งบประมาณ ๑,๘๓๐,๘๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการ	กิจกรรมประเภทการฝึกอบรมให้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ฝากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงาประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ที่มีหน้าที่ดูแลชายหาด ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้วยจะมีประโยชน์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้สามารถดำเนินโครงการได้และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
แขวงทางหลวงภูเก็ต	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๓ งาน ๑) งานปรับปรุงไหล่ทาง ๒) งานติดตั้งราวอันตราย ๓) งานติดตั้งป้ายแบบพลังงานแสงอาทิตย์
ฝ่ายเลขานุการ	อยู่ระหว่างออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประธาน	โครงการนี้ล้ำค่ากว่าโครงการอื่นๆ ซึ่งจังหวัดพังงาได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินโครงการหลายครั้งแล้ว ฉะนั้น ให้แขวงทางหลวงภูเก็ตเร่งดำเนินโครงการนี้ให้มีความก้าวหน้าโดยเร็ว หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้รับนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.จังหวัดพังงา) ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	โครงการประตูเมืองสู่เมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ หากไม่มีการอุทธรณ์จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาในสัญญา ๒๗๐ วัน
ฝ่ายเลขานุการ	ให้เลื่อนวันลงนามสัญญาให้เร็วขึ้น จะทำให้วันสิ้นสุดสัญญาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มติที่ประชุม	รับทราบ เห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัด
ฝ่ายเลขานุการ	๔.๑.๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มจังหวัด
ฝ่ายเลขานุการ	โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ หน่วยงาน ๕ โครงการ
ผู้แทนแขวงทางหลวงพังงา	๑) แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๓ โครงการ ๒) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน ๒ โครงการ ได้รับจัดสรร ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๔๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.๗๐๐+๓๒๘ - กม.

	๗๔๓+๑๑๘ (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ ๑๔.๑๒๒ กม. งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ๒. โครงการยกระดับความสะอาดและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดอันดามัน พื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๖.๐๐ แห่ง งบประมาณ ๑๕,๑๐๐,๐๐ บาท อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๙๗ ตอน เขตอำเภอ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.๐+๙๓๖ - กม.๘+๘๕๖ LT. ระยะทางดำเนินการ ๗.๙๕๔ กม. งบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ฝ่ายเลขานุการ	ฝากให้แขวงทางหลวงพังงาเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปี ๒๕๖๗ แขวงทางหลวงได้งบประมาณจัดทำโครงการ และสามารถบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี ไม่น่าเป็นห่วง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	มี ๒ โครงการ ๑. โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย จีน มลายู “สไบ กะบาย่า ปาเต๊ะ” Andaman Retro ๒๐๒๕ งบประมาณ ๒,๘๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง ๒. โครงการแข่งขันอันดามัน อเนเตอร์เนชั่นแนล เทรล รันนิ่ง Andaman International Trail Running” กิจกรรม Andaman International Trail Running@phangnga งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
ฝ่ายเลขานุการ	ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งาน ขอให้นำโลโก้ตราประจำจังหวัดพังงาไปติดตั้งในป้ายประชาสัมพันธ์ด้วย
มติที่ประชุม	รับทราบ เห็นชอบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มจังหวัด ๔.๒ คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อตรวจติดตามในพื้นที่
ฝ่ายเลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างบัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้ในการตรวจติดตามในระดับพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป จำนวน ๒๑ โครงการ ตามบัญชีดังนี้

โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุมการจราจร	๓๒,๕๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงภูเก็ต	เงินก้นงบจังหวัด ปี ๒๕๖๗
๒.โครงการท่่นทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา ๒.๑ กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมท่่นทำเทียบเรือลอยน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร เกาะไซใน ตำบลพรุใน อำเภอกะยาร จังหวัดพังงา	๘,๙๐๓,๖๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	เงินก้นงบจังหวัด ปี ๒๕๖๗
๓.โครงการศูนย์กลางการท่่งเทียวนั้นนทานการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาจังหวัดพังงา (The Park Khaolak) ระยะที่ ๒	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	เงินก้นงบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๗
๔.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพื่อยกระดับศักยภาพการท่่งเทียวนเชิงประวัติศาสตร์แห่งอันดามัน (จวนข้าหลวงเก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ๒	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	เงินก้นงบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๗
๕.โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการท่่งเทียวนในกลุ่มจังหวัดอันดามันตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้ายที่ชำรุด) พื้นที่จังหวัดพังงา กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Smart Travel เพื่อให้นักท่่งเทียวนสามารถใช้ควบคู่กับระบบป้าย Dynamic Qr Code เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางท่่งเทียวนในจังหวัดพังงา โดยที่ตัวระบบครอบคลุมถึง ระบบ Application , website และสื่อข้อมูล กิจกรรมย่อย : ติดตั้งเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) บริเวณแหล่งท่่งเทียวนสำคัญในจังหวัดพังงา	๑,๓๒๓,๗๓๗.๘๐	สำนักงานการท่่งเทียวนและกีฬาจังหวัดพังงา	เงินก้นงบจังหวัด ปี ๒๕๖๗ (ใช้เงินเหลือจ่าย)
๖.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรจังหวัดพังงา	๑,๐๘๓,๒๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๗.โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	๖,๖๐๑,๖๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๘.โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	๔,๗๒๕,๒๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘

๙.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัด พังงา	๑,๗๑๔,๙๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๐.โครงการการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับ สถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	๒๑,๘๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๑.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอดงทับปด จังหวัด พังงา	๑,๗๐๕,๐๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัด พังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๒.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๖ กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	๕,๖๐๒,๖๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัด พังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๓.โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษา สภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	๓,๙๖๓,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๔.โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและ นันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	๙,๐๘๔,๘๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อ รองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	๕,๐๒๓,๒๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๖.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและ ความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well-being)	๑๔,๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๗.โครงการยกระดับความปลอดภัยการ ท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ	๑,๙๒๔,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา/ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๑๘.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG)	๔,๕๒๐,๖๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘

๑๙.โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงภูเก็ต	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๒๐.โครงการประตูล้อมเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	๒๙,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	งบจังหวัด ปี ๒๕๖๘
๒๑. โครงการยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพังงา	งบกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๘
รวม ๒๑ โครงการ	๒๙๕,๗๒๔,๔๓๗.๘๐		

จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจะได้ใช้ในการตรวจติดตามในระดับพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะใช้โครงการตามบัญชีทั้งหมด หรือคัดเลือกเฉพาะบางโครงการก็ได้

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาแจ้งว่า โครงการที่ก่อสร้างในพื้นที่ หน่วยงานดำเนินการไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ์ไปยังหน่วยงานใดๆ ได้ หน่วยงานดำเนินโครงการต้องไปขึ้นทะเบียน ส่งคืน และหาผู้ใช้ประโยชน์ โดยยึดระเบียบของกรมธนารักษ์ จึงขอหารือแนวปฏิบัติกับธนารักษ์พื้นที่พังงา

ธนารักษ์พื้นที่พังงา

๑. กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก่อนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้บังคับ ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นผู้นำทรัพย์สินส่งขึ้นทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการ ได้ทรัพย์สินนั้นมาตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมธนารักษ์ มีหน้าที่จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุตามที่ดินจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำส่งขึ้นทะเบียน โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีหนังสือแจ้งส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดประสงค์จะมอบทรัพย์สินนั้นๆ ให้เป็นผู้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ ตามกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อกรมธนารักษ์อนุญาตให้ใช้ ที่ราชพัสดุแล้ว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งมอบทรัพย์สินให้กับหน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ส่งแบบส่งมอบ – รับมอบทรัพย์สิน ให้กรมธนารักษ์ด้วย หากไม่มีหน่วยงานใดประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ไว้ จนกว่าจะมีส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชการพัสดุ ทั้งนี้ เพื่อให้มีผู้ดูแลและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ให้เสียหายและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

๒. กรณีไม่มีส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ประโยชน์และกรมธนารักษ์เห็นสมควรที่จะนำทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินอื่นที่มีใช้ที่ราชพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของเอกชน หรือที่ดินของรัฐไปจัดหาประโยชน์ ให้จังหวัดและ กลุ่มจังหวัดดำเนินการ ให้เจ้าของที่ดินให้ความยินยอมให้ทางราชการใช้ประโยชน์ หรือยกที่ดินให้กับ ทางราชการหรือได้มีการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้สามารถนำมาจัดหา ประโยชน์ได้ก่อน แล้วกรมธนารักษ์จะขอความยินยอมจากจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดเพื่อนำมาจัดหาประโยชน์ เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว จึงดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เมื่อได้ตัวคู่สัญญาแล้ว จึงจะรับมอบ ทรัพย์สินจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา จะกำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งมอบทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์แล้ว

๓. กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจากงบประมาณ จากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบนที่ดินอื่น เช่น ที่ดินของสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ธรณีสงฆ์ เป็นต้น ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดให้มีหลักฐานแสดงการให้ความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ให้แล้วเสร็จก่อนนำ ทรัพย์สินส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายกับ ทางราชการ หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งสิทธิในการปลูกสร้างภายหลัง แต่หาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดำเนินการปลูกสร้าง ไปแล้ว และไม่สามารถจัดให้มี หลักฐานแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดินตามที่กล่าวข้างต้นได้ กรมธนารักษ์ จะรับทรัพย์สินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เพื่อเป็นการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน เท่านั้น ส่วนจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือจัดหาประโยชน์ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นด้วย สำหรับกรณีที่เจ้าของที่ดิน ประสงค์จะใช้ประโยชน์ สิ่งปลูกสร้างจะต้องดำเนินการเข้ากับกรมธนารักษ์

๔. กรณีทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและ ได้ทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไว้แล้ว ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ เป็น “ส่วนราชการ” ตามพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น “หน่วยงานของรัฐ” หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น จะเป็นผู้นำทรัพย์สินส่งขึ้นทะเบียน และเป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุในทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ มาตรา ๑๘(๓) แต่หาก “หน่วยงานของรัฐ” ที่จะเป็นผู้ใช้ทรัพย์สินไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ทรัพย์สินในลักษณะที่ก่อให้เกิดรายได้ “หน่วยงาน ของรัฐ” หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องเข้ากับกรมธนารักษ์

มติที่ประชุม

เห็นชอบบัญชีโครงการตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการ นำโครงการเหล่านี้ไปกำหนดวันเวลา ในการตรวจติดตาม ตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ประธาน วันนี้ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีเรื่องใดแล้ว ทางจังหวัดพังงาขอขอบคุณ
 ที่ประชุมทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม
 ไม่มีเรื่องอื่นใด

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.



(นางสาวจุรีมาศ ชีโนกุล)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้จัดรายงานการประชุม