

ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๐๕๑๖

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

วันที่ร้อยตรี 

(กิตติภ รอดคอน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผวจ.....

หน.สนจ.....

ผอ.กลุ่ม.....

เจ้าหน้าที่.....

๑

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย.67)

แบบรายงาน 01/2568																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่ แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุ วงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	1,083,200.00	0.00	1,083,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
2	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	6,601,600.00	0.00	6,601,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
3	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพังงา	4,725,200.00	0.00	4,725,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำและเผยแพร่สืู่้ปประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณี		495,000.00	0.00	495,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตรลักษณ์		4,002,600.00	0.00	4,002,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์		227,600.00	0.00	227,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตรลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,714,900.00	0.00	1,714,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 ผึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตรลักษณ์ จังหวัดพังงา		64,900.00	-	64,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยืมเงินแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ดำเนินการประชุม 19-20 พฤศจิกายน 2567
	กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอัตรลักษณ์จังหวัดพังงา		1,650,000.00	-	1,650,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการ
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา	1,620,800.00	0.00	1,620,800.00								0.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		307,020.00	0.00	307,020.00								0.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		72,620.00	0.00	72,620.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		113,000.00	0.00	113,000.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จะดำเนินการเดือน ก.พ.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.3 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA		41,000.00	0.00	41,000.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.4 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ระดับภาคใต้		42,000.00	0.00	42,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		212,880.00	0.00	212,880.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) พมพเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืงเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืงเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืง)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืง)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลืงหรือ คำว้าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนผู้กัพ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่วชาชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		92,880.00	0.00	92,880.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จะดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,100,900.00	0.00	1,100,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 กิจกรรมเจียรนัยเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		55,400.00	0.00	55,400.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.2 การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		74,000.00	0.00	74,000.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		188,000.00	0.00	188,000.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,000.00	0.00	7,000.00	ก.พ.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.5 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		216,000.00	0.00	216,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอชมรม)		90,000.00	0.00	90,000.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.8 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		448,000.00	0.00	448,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา	508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือนธันวาคม 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน		508,800.00	0.00	508,800.00													
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 หลักสูตรวอดโรมา 30 ชั่วโมง (5 วัน)		42,000.00	0.00	42,000.00	12	12			1		ไม่มี						อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 หลักสูตรวอดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		203,200.00	0.00	203,200.00	1	1			1		ไม่มี						จะดำเนินการเดือน ม.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 หลักสูตรวอดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		181,200.00	0.00	181,200.00	3	2			1		ไม่มี						จะดำเนินการเดือน ก.พ.68
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.4 หลักสูตรวอดผ้าห้เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (10 วัน) จำนวน 20 คน		82,400.00	0.00	82,400.00	2	2			1		ไม่มี						จะดำเนินการเดือน ก.พ.68

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดลงงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 7.1 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 4 บ่อๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	11	12			2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.2 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอทับปุด 12 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 5,040,000 บาท		5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	11	12			2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.3 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอเกาะยาว 14 บ่อ ๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท		6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	11	12			5	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.4 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	11	12			5	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.5 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 2 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 840,000 บาท		840,000.00	0.00	840,000.00	11	12			2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.6 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	11	12			2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.7 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอกะปง 9 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 3,780,000 บาท		3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	11	12			2	2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 7.8 ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอคุระบุรี 1 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท		420,000.00	0.00	420,000.00	11	12			5	5	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	25,000.00	1,680,000.00	1,705,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		0.00	1,680,000.00	1,680,000.00			1	4		5	ไม่มี						
	กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		25,000.00	0.00	25000.00	5	6			1		ไม่มี						
9	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	3,963,000.00	0.00	3,963,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล		183,500.00	0.00	183500.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตเพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล		1,911,000.00	0.00	1,911,000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้ทุน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) พหมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้ทุน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้ทุน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเล แหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยกรมมี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน		47,800.00	0.00	47,800.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมฟื้นฟูปลิงปลาที่ได้รับผลกระทบ โดยการย้ายปลิงปลาในพื้นที่ท่องเที่ยว		370,700.00	0.00	370,700.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมสร้างบ้านปลา (ซึ่งจากวัสดุ ธรรมชาติ)		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมธนาคารปู		400,000.00	0.00	400,000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
10	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควน คา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			12	3		5	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		6,600.00	-	6,600.00	4	5			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	9,084,800.00	0.00	9,084,800.00	11	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำ TOR เปรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสืบ ราคาเพื่อจัดทำราคากลาง (สืบติดตั้ง โครงการ)
	กิจกรรมที่ 11.1 เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วม สมัย Phang-nga International ART NIGHT		4,554,000.00	0.00	4,554,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 11.2 Phang-nga music on the beach		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 11.3 เทศกาลอาหารและของดีและของดี จังหวัดพังงา		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับ การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5,023,200.00	0.00	5,023,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำ TOR เปรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสืบ ราคาเพื่อจัดทำราคากลาง (สืบติดตั้ง โครงการ)
	กิจกรรมหลักที่ 12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก		2,433,200.00	0.00	2433200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูก ใหม่ Yong Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YEC)		464,800.00	0.00	464,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.2 เชื่อมโยงเครือข่าย YPC ทั่ว ประเทศ		1,968,400.00	0.00	1,968,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
	กิจกรรมหลักที่ 12.2 Phang-nga Global Gastronomy Showcase		2,590,000.00	0.00	2,590,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	10	13						0.00	0.00	13,774.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา		0.00	-	10	13						0.00	0.00	11,814.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	2,176,400.00	0.00	2,176,400.00	10	13						0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	300,000.00	0.00	300,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,743,600.00	0.00	1,743,600.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	720,000.00	0.00	720,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	200,000.00	0.00	200,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวม			84,236,100.00	64,276,000.00	148,512,100.00								0.00	0.00	57,044.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	15	86,736,100.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	4	64,276,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	19	151,012,100.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
รายงานทุกวันที 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย้อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัณยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังกา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5.พฤศจิกายน.2567.....)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนหักผู้พัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่ได้เสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะ สู่วิถีความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	0.00	19,798,957.50	1/1	19,798,957.50	6-พ.ย.-67	เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานที่ส่งมอบ
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	0.00	1,520,756.39	1/1	1,520,756.39	6-พ.ย.-67	เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานที่ส่งมอบ
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน - เขาคอก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	0.00	18,278,201.11	1/1	18,278,201.11	6-พ.ย.-67	เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 อยู่ระหว่างตรวจสอบงานที่ส่งมอบ
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาลัก - ลำรู	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ย.67
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	6-ธ.ค.-67	ผลการดำเนินงานร้อยละ 0.37
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลำน้จังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	8,850,000.00	16,610,000.00	5	340,000.00	30-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่องหนผู้กัพน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กัณไว้ เบิกเหลื้อมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กัณไว้เบิก เหลื้อมปี (บาท)*	(4) คงเหลื้อมเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลื้อม ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลื้อมจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กัณแบบ CX/เงินเหลื้อมจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/รอยละผลงาน/กรณีเงินคคัพบ ให้ ระบุว่าจะดำเนินการคคัพบหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคคัพบ และแนทาง การชดเชย)
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 3 พ.ย.67 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเพื่อส่งมอบงาน
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลื้อมจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00	0.00	0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลื้อมจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลื้อมจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	2	0.00	31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	16,996,479.00	73,625,757.50		20,138,957.50		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงานงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ทน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาข้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกัณเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กัณไว้เบิกเหลื้อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลื้อมเบิกจ่าย (4)
- กรณีกัณเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่องหนผู้กัพน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลื้อมเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลื้อมจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลื้อมจ่ายจากการก่องหนผู้กัพน (PO) กรณีกัณแบบ CX /เหลื้อมจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลื้อมจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทลงทุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567.....)

แบบรายงาน 05/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำ ชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMS Thai (11)	
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทลงทุน																
1	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	5,596,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	12 ก.ย. 67	7 ต.ค. 67	21 ต.ค. 67	22 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	5 พ.ย. 67	8 พ.ย. 67	18 พ.ย. 67	20 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67	
2	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	1,680,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	23 ก.ย. 67	1 พ.ย. 67	8 พ.ย. 67	-	11 พ.ย. 67	19 พ.ย. 67	22 พ.ย. 67	2 ธ.ค. 67	10 ธ.ค. 67	16 ธ.ค. 67	
3	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0901 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม. 700+328 - กม.743+118(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง	แขวงทางหลวงพังงา	17,700,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	30-ต.ค.-67	11-พ.ย.-67	12-พ.ย.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	
4	จ้างเหมาโครงการยกระดับความสะอาดและปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดอันดามัน พื้นที่ควบคุมของ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน 6.00 แห่ง	แขวงทางหลวงพังงา	15,100,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	30-ต.ค.-67	11-พ.ย.-67	12-พ.ย.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	
5	จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4197 ตอน เขาตอ - ปลายพระยา ระหว่าง กม.919+000 - กม.8+873 LT. ปริมาณงาน 1.00 แห่ง	แขวงทางหลวงพังงา	10,100,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	30-ต.ค.-67	11-พ.ย.-67	12-พ.ย.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำ ชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง กกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รื้อทอรัล (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMS Thai (11)	
6	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทาง โค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	28,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	8-พ.ย.-67	11-พ.ย.-67	11-ธ.ค.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	- อยู่ระหว่างเตรียมขอ อนุมัติโครงการ
7	โครงการประตูด่านเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจ.พังงา	29,000,000.00	e-bidding	20-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	6-พ.ย.-67								อยู่ระหว่างขออนุมัติ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง และ ร่างประกาศฯ
รวม (บาท)			107,176,000.00													
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)																
รวม (บาท)			0.00													
รวมทั้งสิ้น (บาท)			107,176,000.00													

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel
กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ:
- ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 - ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
 - กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
 - สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๒๓๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

20 ธ.ค. 2567

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติภพ รอดคอน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ (วิมลดา ๒/๑๒/๖๗)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังกา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค.67)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการกึ่งปีผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กึ่งเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินกึ่งปีผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการกึ่งปีผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กักเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	กึ่งปีเสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	1,083,200.00	0.00	1,083,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	1,083,200.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			2		ไม่มี				143,200.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพังงา		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			2		ไม่มี				143,200.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการโดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2568
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 แปลงต้นแบบการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน		490,000.00	0.00	490,000.00	12	3			2		ไม่มี				490,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ
	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา		450,000.00	0.00	450,000.00	12	3			2		ไม่มี				450,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ
2	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	6,601,600.00	0.00	6,601,600.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	6,601,600.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 อาหารปลอดภัยสู่ครัวอันคัมมัน		5,020,800.00	0.00	5,020,800.00	12	3			2		ไม่มี				5,020,800.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 การผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัยจังหวัดพังงา		2,320,300.00	0.00	2,320,300.00	12	3			2		ไม่มี				2,320,300.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด		1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	12	3			2		ไม่มี				1,964,400.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการโดยกำหนดฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.2 เจริญเชื่อมโยงธุรกิจและผลิตผักได้ตามความต้องการของผู้บริโภค		355,900.00	0.00	355,900.00	12	3			2		ไม่มี				355,900.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการโดยกำหนดฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2568
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวไร่สร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน		657,200.00	0.00	657,200.00	12	3			2		ไม่มี				657,200.00		ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อเงินดำเนินการกิจกรรมอบรมซึ่งจัดในวันที่ 16 ธันวาคม 2567 (จำนวนเงินยืม 140,900 บาท) งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 เสริมสร้างรายได้ในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา		2,043,300.00	0.00	2,043,300.00	12	3			2		ไม่มี				2,043,300.00		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กักเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	กักหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.1 แปลงต้นแบบการปลูกผักเหียง ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา		737,200.00	0.00	737,200.00	12	3			2		ไม่มี				737,200.00		ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการ ขอยืมเงินดำเนินการกิจกรรมอบรม ซึ่งจัดในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 (จำนวนเงินยืม 153,700 บาท) งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.2 การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง		865,700.00	0.00	865,700.00	12	3			2		ไม่มี				865,700.00		ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการ ขอยืมเงินดำเนินการกิจกรรมอบรม ซึ่งจัดในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 (จำนวนเงินยืม 156,860 บาท) งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย
	กิจกรรมย่อย2.1.3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง		440,400.00	0.00	440,400.00	12	3			2		ไม่มี				440,400.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาลินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป		407,200.00	0.00	407,200.00	12	3			2		ไม่มี				407,200.00		ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการ ขอยืมเงินดำเนินการกิจกรรมอบรม ซึ่งจัดในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 (จำนวนเงินยืม 144,381 บาท) งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย
	กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา ตลาดสินค้าปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ		394,400.00	0.00	394,400.00	12	3			2		ไม่มี				394,400.00		ขออนุมัติดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการ ขอยืมเงินดำเนินการกิจกรรมอบรม ซึ่งจัดในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 (จำนวนเงินยืม 150,226 บาท) งบประมาณที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่เกาะยาว		779,200.00	0.00	779,200.00	12	3			2		ไม่มี				779,200.00		
	กิจกรรมย่อย 2.4.1 พิษหลังนางสร้างรายได้เพิ่ม		312,000.00	0.00	312,000.00	12	3			2		ไม่มี				312,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ โดยกำหนดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2568
	กิจกรรมย่อย2.4.2 ผักครัวเรือนเพื่อการบริโภคและ รองรับนักท่องเที่ยว		467,200.00	0.00	467,200.00	12	3			2		ไม่มี				467,200.00		อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ โดยกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อกั้นเสร็จ	สิ้นสุด									
3	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเชื่อมโยงตลาด สินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพังงา	4,725,200.00	0.00	4,725,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำและเผยแพร่สื่อกิจกรรมประชาธิปไตย สินค้าอัตลักษณ์		495,000.00	0.00	495,000.00	13							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัต ลักษณ์		4,002,600.00	0.00	4,002,600.00	23							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดอบรมช่องทางทางการตลาดออนไลน์		227,600.00	0.00	227,600.00	33							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างรับสมัครเข้าร่วมการอบรม กำหนดอบรม วันที่ 25-26 ธ.ค.67 โรงแรม เลอ เอราวัณ พังงา
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดพังงา	1,714,900.00	0.00	1,714,900.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา		64,900.00	-	64,900.00	10	11			2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ดำเนินการประชุม 19-20 พฤศจิกายน 2567
	กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา		1,650,000.00	-	1,650,000.00	14	19			2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขรายละเอียด TOR
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา	1,620,800.00	0.00	1,620,800.00								0.00	0.00	78,460.00	1,542,340.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้าง กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		307,020.00	0.00	307,020.00								0.00	0.00	71,620.00	235,400.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE		72,620.00	0.00	72,620.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	2,270.00	70,350.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		113,000.00	0.00	113,000.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	จะดำเนินการเดือน ก.พ.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.3 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA		41,000.00	0.00	41,000.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.4 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	28,350.00	10,050.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 10,050 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ระดับ ภาคใต้		42,000.00	0.00	42,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		212,880.00	0.00	212,880.00								0.00	0.00	0.00	212,880.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		92,880.00	0.00	92,880.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	92,880.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กักเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,100,900.00	0.00	1,100,900.00								0.00	0.00	6,840.00	1,094,060.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้ว/กรณีต้องกักเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 กิจกรรมเจริญวัยเพชรฟ้าอันดามัน ครอบครั้ว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		55,400.00	0.00	55,400.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.2 การประกวดผลการดำเนินงาน อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคได้		74,000.00	0.00	74,000.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68						0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน ม.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		188,000.00	0.00	188,000.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	6,840.00	181,160.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,000.00	0.00	7,000.00	ก.พ.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.พ.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.5 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคได้		216,000.00	0.00	216,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		90,000.00	0.00	90,000.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		448,000.00	0.00	448,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68						0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.ค.68
6	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา	508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมในช่วงเดือน ธันวาคม 2567 และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติยืมเงินราชการฯ
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน		508,800.00	0.00	508,800.00													
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 หลักสูตรนวดอโรมา 30 ชั่วโมง (5 วัน)		42,000.00	0.00	42,000.00	12	12			1		ไม่มี						จะดำเนินการช่วงเดือนธ.ค.67 เป็นต้นไป
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		203,200.00	0.00	203,200.00	1	1			1		ไม่มี						จะดำเนินการช่วงเดือนธ.ค.67 เป็นต้นไป
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		181,200.00	0.00	181,200.00	2	3			1		ไม่มี						จะดำเนินการช่วงเดือนธ.ค.67 เป็นต้นไป
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.4 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (10 วัน) จำนวน 20 คน		82,400.00	0.00	82,400.00	2	2			1		ไม่มี						จะดำเนินการช่วงเดือนธ.ค.67 เป็นต้นไป

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้พัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมีปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้พัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนผู้พัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้วกรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือมีปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 6 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,520,000 บาท		2,520,000		2,520,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR มีการปรับเพิ่มพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 บ่อ รวมเป็น 6 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอทับปุด 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR พื้นที่เดิมไม่มีความเหมาะสมขอ อปท.ขอยกเลิก 8 บ่อ คงเหลือ 4 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอเกาะยาว 14 บ่อ ๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท		6,300,000		6,300,000	11	12			5		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 2 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 5บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			5		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 1 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR มีการปรับเพิ่มพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 บ่อ รวมเป็น 4 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR มีการปรับเพิ่มพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 1 บ่อ รวมเป็น 5 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอกะปง 12 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 5,040,000 บาท		5,040,000		5,040,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR มีการปรับเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 บ่อ รวมเป็น 12 บ่อ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอกระบุรี 1 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท		420,000		420,000	11	12			5		ไม่มี						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ได้ แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุ วงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอ เขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	25,000.00	1,680,000.00	1,705,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		0.00	1,680,000.00	1,680,000.00			1	4		5	ไม่มี						ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		25,000.00	0.00	25000.00	5	6			1		ไม่มี						ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทาง ทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	3,963,000.00	0.00	3,963,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล		183,500.00	0.00	183500.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและ ทุ่นแนวเขตเพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเล		1,911,000.00	0.00	1911000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเล แหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยการมี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน		47,800.00	0.00	47800.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่ได้รับผลกระทบ โดยการย้ายปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยว		370,700.00	0.00	370700.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมสร้างบ้านปลา (ซึ่งจากวัสดุ ธรรมชาติ)		1,050,000.00	0.00	1050000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมธนาคารปู		400,000.00	0.00	400000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
10	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควน คา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงาเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			1	4		8	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		6,600.00	-	6,600.00	4	5			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	9,084,800.00	0.00	9,084,800.00	11	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างสืบ ราคาเพื่อจัดทำราคากลาง (ฮิปปิตั้ง โครงการ)
	กิจกรรมที่ 11.1 เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วม สมัย Phang-nga International ART NIGHT		4,554,000.00	0.00	4,554,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการประกาศ e-bidding เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 67 กำหนดเสนอราคารวันที่ 9 ธ.ค.67
	กิจกรรมที่ 11.2 Phang-nga music on the beach		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 11.3 เทศกาลอาหารและของดีและของดี จังหวัดพังงา		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง

[illegible]

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
17	โครงการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,924,000.00	0.00	1,924,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขบจ.เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจากจ้างเหมาเป็นดำเนินการเอง
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	4,520,600.00	0.00	4,520,600.00	11	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 18.1 ผิดอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		1,722,000.00	0.00	1,722,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอขบจ.เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจากจ้างเหมาเป็นดำเนินการเอง
	กิจกรรมที่ 18.2 จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)		967,800.00	0.00	967,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 18.3 จัดเทศกาลอาหาร และบริการสุขภาพ (Phang-nga Gastronomy & Wellness Festival)		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10	13						0.00	0.00	532,944.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	10	13						0.00	0.00	107,254.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,176,400.00	0.00	2,176,400.00	10	13						0.00	0.00	165,090.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		300,000.00	0.00	300,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,743,600.00	0.00	1,743,600.00	10	13						0.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	720,000.00	0.00	720,000.00	10	13						0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) พมเหตุ ผลความกัณหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือความกัณสำเร็จ (กรณีไม่ปณปทานสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่มใช้ แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้กัณเพื่อมปี 69 (ให้ระบุ วงเงิน/วันที่ความกัณแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลชเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลช)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลช)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลชหรือ คำว่ามี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สมสม ณ ปังจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สมสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 19.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	200,000.00	0.00	200,000.00	10	13						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวม			86,736,100.00	64,276,000.00	151,012,100.00								1,750,000.00	525,000.00	1,836,404.00	9,227,140.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	15	86,736,100.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	4	64,276,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	19	151,012,100.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายวรรณสรณ์ เศรษฐิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ..........ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ ...5.ธันวาคม.2567.....)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทางการ ชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	19,798,957.50	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	1,520,756.39	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	18,278,201.11	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาลึก - ล้ำรู้	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.67 นัดกรรมการตรวจงานจ้าง วันที่ 9 ธ.ค.67

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก้อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทางการ ชดเชย)
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	31-ธ.ค.-67	ผลการดำเนินงานร้อยละ 70 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ 31 ธ.ค.67
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	8,850,000.00	16,610,000.00	5	340,000.00	30-พ.ย.-67	ส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 5 แห่ง เหลือ 1 แห่ง ปรับปรุงและซ่อมแซม ทุนทำเทียบเรือลอยน้ำ พื้นที่ไม่น้อย กว่า 460 ตารางเมตร เกาะไข่นม ตำบลพุนใน อำเภอกะปวยลา จังหวัด พังงา เข้มติคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2567 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จจะ ส่งมอบวันที่ 9 ธ.ค.67
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลือจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00	0.00	0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ประธานาธิบดีตรวจรับงานวันที่ 2 ธ.ค.67
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกึ่งหนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	2	0.00	31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	36,795,436.50	53,826,800.00		340,000.00		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ทนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันทั้ง 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินกึ่งหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการกึ่งหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทลงทุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2567.....)

แบบรายงาน 05/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำ ชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง กกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMIS Thai (11)	
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทลงทุน																
1	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	5,596,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	12 ก.ย. 67	7 ต.ค. 67	4 พ.ย. 67	5 พ.ย. 67	28 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67	3 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	27 ม.ค. 68	30 ม.ค. 68	การร่างประกาศและ ประกวดราคา มีผู้เสนอแนะ
2	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	960,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	23 ก.ย. 67	16 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	-	19 ธ.ค. 67	30 ธ.ค. 67	3 ม.ค. 68	13 ม.ค. 68	23 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทาง โค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	28,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	8-พ.ย.-67	11-พ.ย.-67	11-ธ.ค.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	- อยู่ระหว่างเตรียมขอ อนุมัติโครงการ
4	โครงการประตูล้อมเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจ.พังงา	29,000,000.00	e-bidding	20-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	6-พ.ย.-67								อยู่ระหว่างประกาศเอกสาร ประกวดราคา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 11 ธ.ค. 67 ยื่นเสนอราคาวันที่ 12 ธ.ค.67
รวม (บาท)			63,556,000.00													
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทลงทุน (เพิ่มเติม)																
รวม (บาท)			0.00													
รวมทั้งสิ้น (บาท)			63,556,000.00													

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel
กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ:
- ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 - ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
 - กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
 - สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
 - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพิจา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจา
โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/๔๕๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือมปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ค. (นายไพรัตน์ เพชรยวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
15 ม.ค. 2568

สำนักงานจังหวัดพังงา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ว่าที่ร้อยตรี (กิตติภพ รอดคอน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
๒๐/๑๖/๖๐
รองฯ.....
หน.สนง.....
ผอ.กลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....
๑๖/๑๖/๖๐

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังกา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือในปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือในปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	19,798,957.50	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	1,520,756.39	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	18,278,201.11	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก - ลำรู่	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.67 นัดกรรมการตรวจงานจ้าง วันที่ 9 ธ.ค.67
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	15-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งมอบงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค.2568
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	8,850,000.00	16,610,000.00	5	340,000.00	30-พ.ย.-67	ส่งมอบงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว เสร็จ
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลือจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00	0.00	0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ส่งมอบงานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว เสร็จ
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	2	0.00	31-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	36,795,436.50	53,826,800.00		340,000.00		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงานรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือครบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันทั้ง 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อกู้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422



ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568.....)

แบบรายงาน 05/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMIS Thai (11)	
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน																
1	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	5,596,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	6 ม.ค.68	8 ม.ค.68	13 ม.ค.68	14 ม.ค.68	20 ม.ค.68	3 ก.พ.68	5 ก.พ.68	17 ก.พ.68	27 ก.พ.68	28 ก.พ.68	1.ผลการพิจารณาประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค 2.อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคามืออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
2	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	960,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	23 ก.ย. 67	16 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67	-	18 ม.ค.68	24 ม.ค.68	27 ม.ค.68	6 ก.พ.68	16 ก.พ.68	17 ก.พ.68	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	28,000,000.00	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	8-พ.ย.-67	11-พ.ย.-67	11-ธ.ค.-67	22-พ.ย.-67	28-พ.ย.-67	9-ธ.ค.-67	3-ม.ค.-68	9-ม.ค.-68	20-ม.ค.-68	30-ม.ค.-68	31-ม.ค.-68	- อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ
4	โครงการประตูลี่เมืองพังงา อำเภอเมืองจังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.พังงา	29,000,000.00	e-bidding	20-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	6-พ.ย.-67	15-20 พ.ย.67	21 พ.ย. - 11 ธ.ค.67	20-ธ.ค.-67	20-ธ.ค.-67	20 ธ.ค.68 - 3 ม.ค.68			อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้าง
รวม (บาท)			63,556,000.00													
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)																
รวม (บาท)			0.00													
รวมทั้งสิ้น (บาท)			63,556,000.00													

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel
กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ทน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวรรณเศรษฐี เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพิจา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจา

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)										หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รื้อทรรณ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMIS Thai (11)

โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๓๐๑๐

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทัพปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำปีวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

14 ก.พ. 2568

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติภ รัตดอน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองพว.

หน.สนจ.

พอ.กณ.

เจ้าหน้าที่

วิ.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 01/2568																		
ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อนผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนีอ (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนีอ (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขนีอ)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขนีอ)	(3.3) เหตุผล/ปัญห (ระบุตัวเลขนีอ หรือไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน	(4.2) เงินเหลือนีอจ่ายจาก การก่อนนีอผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือนีอปี	ผลควมนีอ ปัญหาอุปสรรค/การรับเพ้นหรือลดงบประมาณ/ วันเร้นต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือควมนีอจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือนีอที่ไม่ใช่นีอ ส่วนกรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือนีอปี 69 (ให้ระบุ วงเงิน/วันที่ควมนีอจะแล้วเสร็จด้วย)
						เร้นต้น	สิ้นสุด	ก่อนนีอเสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	1,083,200.00	0.00	1,083,200.00	12	3			2		ไม่มี	390,000.00	0.00	143,200.00	1,083,200.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพังงา		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานควมนีอ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมยื่นเงินเพื่อจัดสัมมนา จัดสัมมนาในวันที่ 21 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 แปลงต้นแบบการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน		490,000.00	0.00	490,000.00	12	3			2		ไม่มี	390,000.00	0.00	0.00	490,000.00		1. อยู่ระหว่างตรวจรับโรงเรือนปลูกผัก (PO แล้ว) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ : ปัจจัยสนับสนุนเกษตรกร
	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา		450,000.00	0.00	450,000.00	12	3			2			0.00	0.00	0.00	450,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานควมนีอ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมควมนีอพร้อมในด้านพัสดุ
2	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	6,601,600.00	0.00	6,601,600.00	12	3			2		ไม่มี	1,835,900.00	0.00	2,361,760.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 อาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน		5,020,800.00	0.00	5,020,800.00	12	3			2		ไม่มี	1,165,900.00		1,548,460.00	0.00		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 การผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัยจังหวัดพังงา		2,320,300.00	0.00	2,320,300.00	12	3			2		ไม่มี	495,900.00		1,240,400.00	0.00		ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด		1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	12	3			2		ไม่มี	495,900.00		970,500.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานควมนีอ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2568 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 200 ราย เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรจุภัณฑ์และโรงเรือนระบบ Smartfarm

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้พัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้พัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้พัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.2 เจรจาเชื่อมโยงธุรกิจและผลิตภัค ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค		355,900.00	0.00	355,900.00	12	3			2		ไม่มี			269,900.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงิน) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านวัสดุเพื่อ สนับสนุนเกษตรกร
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวไร่สร้าง ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน		657,200.00	0.00	657,200.00	12	3			2		ไม่มี	400,000.00		257,200.00	0.00		1. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม 2.อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุสนับสนุน เกษตรกร : ปุ๋ยอินทรีย์ (PO แล้ว) 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรจุภัณฑ์ : ถุงข้าว (PO แล้ว)
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 เสริมสร้างรายได้ในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา		2,043,300.00	0.00	2,043,300.00	12	3			2		ไม่มี	752,040.00		1,291,260.00	0.00		
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.1 แปลงต้นแบบการปลูกผักเหมียง ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา		737,200.00	0.00	737,200.00	12	3			2		ไม่มี	0.00		737,200.00	0.00		1. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. สนับสนุนปัจจัยต้นพันธุ์ผักเหมียง เรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.2 การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง		865,700.00	0.00	865,700.00	12	3			2		ไม่มี	568,840.00		296,860.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างด้านพัสดุสนับสนุนเกษตรกร (PO แล้ว)
	กิจกรรมย่อย2.1.3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง		440,400.00	0.00	440,400.00	12	3			2		ไม่มี	183,200.00		257,200.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงินจังหวัด) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ สนับสนุนเกษตรกร (PO เรียบร้อยแล้ว)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาลินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป		407,200.00	0.00	407,200.00	12	3			2		ไม่มี	150,000.00		257,200.00	0.00		1. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนเกษตรกร (PO แล้ว)
	กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา ตลาดสินค้าปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจ		394,400.00	0.00	394,400.00	12	3			2		ไม่มี	130,000.00		264,400.00	0.00		1. ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างการส่งใช้เงินยืม 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสนับสนุนเกษตรกร (PO แล้ว)
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่เกาะยาว		779,200.00	0.00	779,200.00	12	3			2		ไม่มี	390,000.00	0.00	291,700.00	0.00		
	กิจกรรมย่อย 2.4.1 พืชหลังนาสร้างรายได้เพิ่ม		312,000.00	0.00	312,000.00	12	3			2		ไม่มี	0.00	0.00	77,000.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 9 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวัสดุสนับสนุนเกษตรกร
	กิจกรรมย่อย2.4.2 ผักครัวเรือนเพื่อการบริโภคและรองรับนักท่องเที่ยว		467,200.00	0.00	467,200.00	12	3			2		ไม่มี	390,000.00	0.00	214,700.00	0.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 28-29 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวัสดุสนับสนุนเกษตรกร
3	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	4,725,200.00	0.00	4,725,200.00								158,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำและเผยแพร่สื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์		495,000.00	0.00	495,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		4,002,600.00	0.00	4,002,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และได้นำเข้าที่ประชุม ก.บ.จ. ในวันที่ 29 ม.ค. 68 เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากภาคกลาง เป็นจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)ใหม่

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์		227,600.00	0.00	227,600.00								158,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,714,900.00	0.00	1,714,900.00								0.00	0.00	64,900.00	1,650,000.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 ผังอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา		64,900.00	-	64,900.00	10	11			2			0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา		1,650,000.00	-	1,650,000.00	14	19			2			0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบ TOR
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,620,800.00	0.00	1,620,800.00								0.00	0.00	270,460.00	1,338,290.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		307,020.00	0.00	307,020.00								0.00	0.00	71,620.00	225,350.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		72,620.00	0.00	72,620.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	2,270.00	70,350.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		113,000.00	0.00	113,000.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.3 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA		41,000.00	0.00	41,000.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.4 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 10,050 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ระดับภาคใต้		42,000.00	0.00	42,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		212,880.00	0.00	212,880.00								0.00	0.00	120,000.00	92,880.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		92,880.00	0.00	92,880.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	92,880.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,100,900.00	0.00	1,100,900.00								0.00	0.00	78,840.00	1,020,060.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 กิจกรรมเจียรนัยเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		55,400.00	0.00	55,400.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อนที่ 5.3.2 การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		74,000.00	0.00	74,000.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68						0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 2,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		188,000.00	0.00	188,000.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	6,840.00	181,160.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลืขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,000.00	0.00	7,000.00	ก.พ.-68	มิ.ย.-68						0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.5 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		216,000.00	0.00	216,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	พ.ค.-68	มิ.ย.-68						0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		90,000.00	0.00	90,000.00	พ.ค.-68	มิ.ย.-68						0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.8 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		448,000.00	0.00	448,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68						0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.ค.68
6	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันค้ำฉันทัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา	508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	235,579.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 40 คน และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 20 คน
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนารองานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันค้ำฉันทัน		508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 หลักสูตรนวดอโรมา 30 ชั่วโมง (5 วัน)		42,000.00	0.00	42,000.00	12	12			3		ไม่มี	0.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		203,200.00	0.00	203,200.00	1	1			3		ไม่มี	0.00	0.00	197,787.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		181,200.00	0.00	181,200.00	2	2			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.4 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (10 วัน) จำนวน 20 คน		82,400.00	0.00	82,400.00	2	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 6 บ่อๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,520,000 บาท		2,520,000		2,520,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) ยกเลิก ๑ บ่อ พื้นที่ของอบต.เกาะปันหยี รายละเอียดพื้นที่ ที่ราชพัสดุ พง.๑๔๐ ๒) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอทับปุด 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท

ที่ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอเกาะยาว 14 บ่อ ๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท		6,300,000		6,300,000	11	12			5		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) ยกเลิก ๑ บ่อ พื้นที่ของอบต.เกาะยาวน้อย รายละเอียดพื้นที่ นส.๓๓ เลขที่ ๑๗๕๐ เล่ม ๑๘๓ หน้า ๕๐ เลขที่ดิน ๔๘ หมู่ที่ ๕ บ้านริมทะเล ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ผู้ครอบครอง นางสาวศิมล มุกดา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๔๒,๕๑๒.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			5		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) ยกเลิก ๑ บ่อ พื้นที่ของอบต.ลำกิ รายละเอียดพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑๓ เลขที่ ๔๔๐ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๖ แปลงที่ ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบางปูย ค.ลำกิ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผู้ครอบครอง นางสาวหวน โยผล ๒) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอกะปง 12 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 5,040,000 บาท		5,040,000		5,040,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท
	คำจ้างเหมากุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอคุระบุรี 1 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท		420,000		420,000	11	12			5		ไม่มี						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา ๑) เปลี่ยนแปลงปริมาณงาน จากเดิมบ่อละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔๑๑,๐๑๓.๑๕ บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้กพ้น/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กพ้น	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนผู้กพ้น	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	25,000.00	1,680,000.00	1,705,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลดผลิต เป็นงบลงทุน 960,000 บาท และคงเหลือ 720,000 บาท 2. อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
	กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		0.00	1,680,000.00	1,680,000.00			2	5		9	ไม่มี						
	กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		25,000.00	0.00	25000.00	5	6			1		ไม่มี						ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	3,963,000.00	0.00	3,963,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล		183,500.00	0.00	183500.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตเพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล		1,911,000.00	0.00	1911000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเล แหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยกรมมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน		47,800.00	0.00	47800.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมฟื้นฟูปลิงปลาที่ได้รับผลกระทบโดยการย้ายปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยว		370,700.00	0.00	370700.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมสร้างบ้านปลา (เชิงจากวิสุธรรมชาติ)		1,050,000.00	0.00	1050000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมธนาคารปู		400,000.00	0.00	400000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
10	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			3	6		6	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
	กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		6,600.00	-	6,600.00	5	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือคำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
11	โครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	9,084,800.00	0.00	9,084,800.00	11	7						4,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 11.1 เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วมสมัย Phang-nga International ART NIGHT		4,554,000.00	0.00	4,554,000.00								4,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง
	กิจกรรมที่ 11.2 Phang-nga music on the beach		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มีมติ กบจ. ให้ดำเนินการฮิตติ้งร่วม 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 และประกาศฮิตติ้งตั้งวันที่ 6 ก.พ. 68
	กิจกรรมที่ 11.3 เทศกาลอาหารและของดีและของดีจังหวัดพังงา		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มีมติ กบจ. ให้ดำเนินการฮิตติ้งร่วม 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 และประกาศฮิตติ้งตั้งวันที่ 6 ก.พ. 68
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	5,023,200.00	0.00	5,023,200.00	11	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก		2,433,200.00	0.00	2,433,200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ Yong Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YEC)		464,800.00	0.00	464,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 และประสานงานวิทยากร หลักสูตรการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อจะกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติยืมเงินต่อไป

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.2 เชื่อมโยงเครือข่าย YPC ทั่วประเทศ		1,968,400.00	0.00	1,968,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 และจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมหลักที่ 12.2 Phang-nga Global Gastronomy Showcase		2,590,000.00	0.00	2,590,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 และจัดทำ TOR และราคากลาง
13	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,794,400.00	0.00	1,794,400.00	11	12			2		ไม่มี	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67 ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
14	โครงการปรับปรุงจุดเสียงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00			1	9		1	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ
15	โครงการประดุษฎีเมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เสนอเพิ่มจังหวัดเพื่อเสนอหาจ.ลงนามในสัญญาจ้าง
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well - being)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00								0.00	696,855.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 16.1 แข่งขันไตรกีฬานานาชาติจังหวัดพังงา Phang-nga International Triathlon Sport Tourism		4,400,000.00	0.00	4,400,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
	กิจกรรมที่ 16.2 แข่งขัน Phang-nga International Marathon		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 16.3 แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ (Tour of Phang-nga)		3,400,000.00	0.00	3,400,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 68 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 10 ก.พ. 68
	กิจกรรมที่ 16.4 วิ่งให้สุดหยุดที่พังงา (Beach run sunset)		700,000.00	0.00	700,000.00								0.00	696,855.00	0.00	0.00	0.00	ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ 48/2568 ลงวันที่ 15 ม.ค. 68 ผู้รับจ้างบริษัท เอก สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ แอนด์ ออร์แกนไนเซอร์ สัญญาเริ่มต้น 16 ม.ค. 68 สัญญาสิ้นสุด 15 พ.ค. 68
	กิจกรรมที่ 16.5 แข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติ (Phang-nga Internation Surf Festival)		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
17	โครงการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,924,000.00	0.00	1,924,000.00	12	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 17.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา	500,000.00	0.00	500,000.00													อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร หลักสูตรการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อกำหนดวันเวลาดำเนินการขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติยืมเงินต่อไป

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้พ้น/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้พ้น	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้พ้น	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนเสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 17.2 ผักอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้า ระวังดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญ ทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ (Life Guard)	สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา	1,424,000.00	0.00	1,424,000.00													อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร หลักสูตร การอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่ อบรม เพื่อกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติยืมเงิน ต่อไป
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	4,520,600.00	0.00	4,520,600.00	11	7						0.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 18.1 ผักอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		1,722,000.00	0.00	1,722,000.00								0.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00	กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเส้นทาง ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ตลอดจนทักษะการ ให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ 1,000,000 บาท วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมแอลเอราวัน อ.เมือง จ.พังงา มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้ สังเกตการณ์รวม 60 คน รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรม เอราวันโคกกลอย กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ อาหารฮาลาล (Halal Food) จังหวัดพังงา สู่ ระดับสากล งบประมาณ 722,000 บาท วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมภูง
	กิจกรรมที่ 18.2 จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)		967,800.00	0.00	967,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
	กิจกรรมที่ 18.3 จัดเทศกาลอาหาร และบริการสุขภาพ (Phang-nga Gastronomy & Wellness Festival)		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR และ ราคากลาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10	13						0.00	0.00	1,667,832.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	10	13						0.00	0.00	302,132.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 19.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,176,400.00	0.00	2,176,400.00	10	13						0.00	0.00	329,140.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		300,000.00	0.00	300,000.00	10	13						0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,743,600.00	0.00	1,743,600.00	10	13						0.00	0.00	548,780.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพังงา	720,000.00	0.00	720,000.00	10	13						0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด พังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด พังงา	200,000.00	0.00	200,000.00	10	13						0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวม			86,736,100.00	64,276,000.00	151,012,100.00								8,631,248.00	766,107.00	7,323,331.00	4,071,490.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	15	86,736,100.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	4	64,276,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	19	151,012,100.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐี เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปี (โอนเปลี่ยนแปลง, เงินเหลือจ่าย, อื่น ๆ)
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 02/2568

ที่	โครงการเดิมตาม พ.ร.บ.		โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปี																	
	โครงการ (ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรมที่นำงบประมาณไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง)	งบประมาณ	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
								(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่าย จากการก่อหนี้ ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
1	รวม	1,705,000	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอ เขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงาน พลังงานจังหวัด พังงา	25,000.00	960,000.00	985,000.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอ เขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ ครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา		0.00	960,000.00	960,000.00			2	5		9	ไม่มี						อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
			กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และ บำรุงรักษากระบวนผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์		25,000	0.00	25,000	5	6			1		ไม่มี						อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2	รวม	5,602,600	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงาน พลังงานจังหวัด พังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด		กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			3	6		6	ไม่มี						อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
			กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและ บำรุงรักษากระบวนผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์		66,000.00	0.00	66,000.00	5	6			1		ไม่มี						อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
รวม					31,600.00	6,556,000.00	6,587,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	2	31,600.00				
งบลงทุน	2	6,556,000.00			1	720,000.00
รวม	4	6,587,600.00	0	0.00	1	720,000.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย
รายงานทุกวันที 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวกัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	19,798,957.50	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	1,520,756.39	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	18,278,201.11	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก้อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่ได้แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก - ลำรู่	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00		1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	15-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงาน วันที่ 6 มกราคม 2568 อยู่ระหว่าง กระบวนการขออนุมัติงดลดค่าปรับ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	25,460,000.00	0.00	6	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	999,000.00	0.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลือจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00		0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเลื่อมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เลื่อมปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินคดทับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคดทับ และแนวทาง การชดเชย)
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	2	0.00	31-ม.ค.-68	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	58,314,436.50	32,307,800.00		0.00		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือครบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันทั้ง 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อกู้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ..........ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568.....)

แบบรายงาน 05/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง กกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMIS Thai (11)	
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน																
1	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	5,596,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	6 ม.ค.68	10 ม.ค.68	3 ก.พ.68	4 ก.พ.68	10 ก.พ.68	28 ก.พ.68	5 มี.ค.68	14 มี.ค.68	27 มี.ค.68	31 มี.ค.68	อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
2	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	960,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	23 ก.ย. 67	11 ธ.ค. 67	22 ม.ค. 67	-	23 ม.ค.68	3 ก.พ.68	7 ก.พ.68	18 ก.พ.68	28 ก.พ.68	1 มี.ค.68	อยู่ระหว่างการพิจารณาผล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	28,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	28-ม.ค.-68	14-ก.พ.-68	14-ก.พ.-68	24-ก.พ.-68	26-ก.พ.-68	10-มี.ค.-68	27-มี.ค.-68	2-เม.ย.-68	9-เม.ย.-68	21-เม.ย.-68	24-เม.ย.-68	- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4	โครงการประตูสู่มืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจ.พังงา	29,000,000.00	e-bidding	20-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	6-พ.ย.-67	15-20 พ.ย.67	21 พ.ย. - 11 ธ.ค.67	20-ธ.ค.-67	20-ธ.ค.-67	20 ธ.ค.68 - 3 ม.ค.68			เสนอแฟ้มจังหวัด เพื่อให้ผวจ. พง.ลงนามในสัญญาจ้าง
รวม (บาท)			63,556,000.00													
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)																
รวม (บาท)			0.00													
รวมทั้งสิ้น (บาท)			63,556,000.00													

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel
กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./ท.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ ๕๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

11 มี.ค. 2568

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติภพ รอดคอน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๐๖ /๓ /๖๘

รองผอ. ๐๖/๓/๖๘

หน.สนอ. ๐๖/๓/๖๘

ผอ.กลุ่ม ๐๖/๓/๖๘

เจ้าหน้าที่ ๐๖/๓/๖๘

จิรา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อนผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อนผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	1,083,200.00	0.00	1,083,200.00	12	3			3		ไม่มี	390,000.00	0.00	143,200.00	940,000.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			3		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 สั้มนนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพังงา		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 แ่ลงดันแบบการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน		490,000.00	0.00	490,000.00	12	3			3		ไม่มี	390,000.00	0.00	0.00	490,000.00		1. อยู่ระหว่างตรวจรับโรงเรียนปลูกผัก (PO แล้ว) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ : ปัจจัยสนับสนุนเกษตรกร
	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา		450,000.00	0.00	450,000.00	12	3			3			0.00	0.00	0.00	450,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมใน ด้านพัสดุ
2	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	6,601,600.00	0.00	6,601,600.00								1,275,900.00	0.00	2,791,760.00	2169440.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 อาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน		5,020,800.00	0.00	5,020,800.00								885,900.00		1,698,460.00	1681940.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 การผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัยจังหวัดพังงา		2,320,300.00	0.00	2,320,300.00	12	3			3		ไม่มี	495,900.00		1,240,400.00	1,079,900.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด		1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	12	3			3		ไม่มี	495,900.00		970,500.00	993,900.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2568 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 200 ราย เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบรรจุภัณฑ์ (กำหนดส่งวันที่ 5 มีนาคม 2568) 4.อยู่ระหว่างดำเนินการโรงเรือนระบบ Smartfarm (PO)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.2 เจริญเชื่อมโยงธุรกิจและผลิตผักได้ตามความต้องการของผู้บริโภค		355,900.00	0.00	355,900.00	12	3			3		ไม่มี			269,900.00	86,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงิน) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านวัสดุเพื่อสนับสนุนเกษตรกร
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวไร่สร้าง ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน		657,200.00	0.00	657,200.00	12	3			14		ไม่มี	400,000.00		257,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 เสริมสร้างรายได้ในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา		2,043,300.00	0.00	2,043,300.00	12	3			3		ไม่มี	602,040.00		1,441,260.00	602,040.00		
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.1 แปลงต้นแบบการปลูกผักเหมียง ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา		737,200.00	0.00	737,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		737,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.2 การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง		865,700.00	0.00	865,700.00	12	3			3		ไม่มี	568,840.00		296,860.00	568,840.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างด้านพัสดุสนับสนุนเกษตรกร (PO แล้ว)
	กิจกรรมย่อย2.1.3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง		440,400.00	0.00	440,400.00	12	3			3		ไม่มี	33,200.00		407,200.00	33,200.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงินจังหวัด) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ สนับสนุนเกษตรกร (PO เรียบร้อยแล้ว)
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาลินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป		407,200.00	0.00	407,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		407,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา ตลาดสินค้าปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ		394,400.00	0.00	394,400.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		394,400.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่เกาะยาว		779,200.00	0.00	779,200.00	12	3			3		ไม่มี	390,000.00	0.00	291,700.00	487,500.00		ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่ แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุ วงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมย่อย 2.4.1 พืชหลังนาสร้างรายได้เพิ่ม		312,000.00	0.00	312,000.00	12	3			3		ไม่มี	0.00	0.00	77,000.00	235000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 9 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวิิสดูสนับสนุน เกษตรกร
	กิจกรรมย่อย2.4.2 ผักครัวเรือนเพื่อการบริโภคและรองรับนักท่องเที่ยว		467,200.00	0.00	467,200.00	12	3			3		ไม่มี	390,000.00	0.00	214,700.00	252,500.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 28-29 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวิิสดูสนับสนุน เกษตรกร
3	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอค์ลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	4,725,200.00	0.00	4,725,200.00								158,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำและเผยแพร่สืู่้ประชาสัมพันธ์สินค้าอค์ลักษณ์		495,000.00	0.00	495,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอค์ลักษณ์		4,002,600.00	0.00	4,002,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์		227,600.00	0.00	227,600.00								158,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา -มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 69,252 บาท
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณ์ที่ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอค์ลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,714,900.00	0.00	1,714,900.00								0.00	0.00	64,900.00	1,650,000.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 ผึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณ์ที่ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอค์ลักษณ์ จังหวัดพังงา		64,900.00	-	64,900.00	10	11			14			0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ์ที่ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอค์ลักษณ์จังหวัดพังงา		1,650,000.00	-	1,650,000.00	14	19			2			0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	ผู้เสนอราคาเขียนเอกสารในระบบและคณะกรรมการพิจารณา ระหว่างวันที่ 6 - 14 มีนาคม 2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก้นหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,620,800.00	0.00	1,620,800.00								0.00	0.00	512,062.00	1,092,378.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		307,020.00	0.00	307,020.00								0.00	0.00	207,772.00	87,198.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		72,620.00	0.00	72,620.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	27,422.00	45,198.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		113,000.00	0.00	113,000.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือ 2,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.3 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA		41,000.00	0.00	41,000.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.4 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 10,050 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ระดับภาคใต้		42,000.00	0.00	42,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		212,880.00	0.00	212,880.00								0.00	0.00	120,000.00	92,880.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		92,880.00	0.00	92,880.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	92,880.00	0.00	ดำเนินการเดือน มี.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,100,900.00	0.00	1,100,900.00								0.00	0.00	184,290.00	912,300.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 กิจกรรมเจียรไนเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		55,400.00	0.00	55,400.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 5,810 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.2 การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		74,000.00	0.00	74,000.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68						0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 2,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ของผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		188,000.00	0.00	188,000.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	59,200.00	128,800.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,000.00	0.00	7,000.00	ก.พ.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	3,500.00	7,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.5 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		216,000.00	0.00	216,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ		
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน		(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชุมรม)		90,000.00	0.00	90,000.00	พ.ค.-68	มิ.ย.-68						0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน พ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.8 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชุมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE)		448,000.00	0.00	448,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68						0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	ดำเนินการเดือน ก.ค.68
6	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันคานัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา	508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	312,874.00	0.00	0.00	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 60 คน อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2568 จำนวน 20 คน
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันคานัน		508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 หลักสูตรนวดโมา 30 ชั่วโมง (5 วัน)		42,000.00	0.00	42,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 4,208 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		203,200.00	0.00	203,200.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	197,787.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือ 5,413 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		181,200.00	0.00	181,200.00	2	2			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.4 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (10 วัน) จำนวน 20 คน		82,400.00	0.00	82,400.00	2	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	77,295.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00								480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 6 บ่อๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,520,000 บาท		2,520,000		2,520,000	11	23			2		2						อำเภอเมืองกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอทับปุด 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	23			2		2						อำเภอทับปุดกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอเกาะยาว 14 บ่อ ๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท		6,300,000		6,300,000	11	23			5		2						อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา
	คำจ้างเหมาชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชน พื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 5บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	23			5		2						อำเภอท้ายเหมืองกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหน้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหน้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหน้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหน้เสร็จ	สิ้นสุด									
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน พื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	23			2		2						อำเภอตะกั่วทุ่งกำหนดพิจารณาผลการประกวด ราคาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	23			2		2						อำเภอตะกั่วป่ากำหนดพิจารณาผลการประกวด ราคาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ในชุมชน พื้นที่อำเภอปะเหลียน 12 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 5,040,000 บาท		5,040,000		5,040,000	11	23			2		2						อำเภอปะเหลียนกำหนดพิจารณาผลการประกวด ราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน ในชุมชน พื้นที่อำเภอคุระบุรี 1 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท		420,000		420,000	11	23			5		ไม่มี						อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอ เขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	25,000.00	1,680,000.00	1,705,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		0.00	1,680,000.00	1,680,000.00			3	6		8	ไม่มี						1.เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลดผลิต เป็นงบ ลงทุน 960,000 บาท และคงเหลือ 720,000 บาท 2. ประกาศยกเลิกโครงการและอนุมัติวิธี คัดเลือก 3. อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวน
	กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบ ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		25,000.00	0.00	25000.00	5	6			1		ไม่มี						ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทาง ทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	3,963,000.00	0.00	3,963,000.00								0.00	0.00	202,990.00	351,210.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล		183,500.00	0.00	183500.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	91,780.00	91,720.00	0.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 จำนวน 91,58,515750.00 บาท
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและ ทุ่นแนวเขตเพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเล		1,911,000.00	0.00	1911000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างลงนามอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเล แหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยการมี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน		47,800.00	0.00	47800.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมก่อนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์หาดที่ได้รับผลกระทบ โดยการย้ายปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยว		370,700.00	0.00	370700.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	111,210.00	259,490.00	0.00	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 68 จำนวน 111,210.00 บาท
	กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมสร้างบ้านปลา (เชิงจากวิสุ ธรรมชาติ)		1,050,000.00	0.00	1050000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมก่อนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมธนาคารปู		400,000.00	0.00	400000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรมก่อนดำเนินการ และอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) พมยเหตุ		
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืแตอน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืแตอน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืแ)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืแ)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลืแหรือ คำว้าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปีังจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิก เหลือมปี			
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนผู้กัพ	สิ้นสุด											
10	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนควา ตำบลควนแดด	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)		
	กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนควา ตำบลควนแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			3	6		8	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-14 ก.พ.68	
	กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		6,600.00	-	6,600.00	5	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
11	โครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	9,084,800.00	0.00	9,084,800.00	11	7						4,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	กิจกรรมที่ 11.1 เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วมสมัย Phang-nga International ART NIGHT		4,554,000.00	0.00	4,554,000.00								4,497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมที่ 11.2 Phang-nga music on the beach		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 27 ก.พ. 68 กำหนดให้เสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2568
	กิจกรรมที่ 11.3 เทศกาลอาหารและของดีและของดีจังหวัดพังงา		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที่ 27 ก.พ. 68 กำหนดให้เสนอราคาในวันที่ 7 มีนาคม 2568
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	5,023,200.00	0.00	5,023,200.00	11	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 และประสานงานวิทยากร หลักสูตรการอบรมกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อจะกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติคืนเงินค่อไป	
	กิจกรรมหลักที่ 12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก		2,433,200.00	0.00	2433200.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ Yong Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YEC)		464,800.00	0.00	464,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.2 เชื่อมโยงเครือข่าย YPC ทั่วประเทศ		1,968,400.00	0.00	1,968,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมหลักที่ 12.2 Phang-nga Global Gastronomy Showcase		2,590,000.00	0.00	2,590,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,794,400.00	0.00	1,794,400.00	11	12			2		ไม่มี	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 44,400 บาท	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
14	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00			1	9		1	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำแผน
15	โครงการประตุสู่เมืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00								28,889,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ชั้นตอนผู้รับจ้างขออนุมัติวิศดูเพื่อจะดำเนินการก่อสร้าง
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well - being)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	11	8						7,735,000.00	0.00	696,855.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 16.1 แข่งขันไตรกีฬานานาชาติจังหวัดพังงา Phang-nga International Triathlon Sport Tourism		4,400,000.00	0.00	4,400,000.00								4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่ 3 มี.ค. 68 ผู้รับจ้างบริษัท รักการดีกรุ๊ปส์2022 จำกัด วงเงิน 4,380,000 บาท
	กิจกรรมที่ 16.2 แข่งขัน Phang-nga International Marathon		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 16.3 แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ (Tour of Phang-nga)		3,400,000.00	0.00	3,400,000.00								3,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่ 13 ก.พ. 68 ผู้รับจ้างบริษัททาเลนท์ครีเอชัน จำกัด วงเงิน 3,355,000 บาท
	กิจกรรมที่ 16.4 วิ่งให้สุดหยุดที่พังงา (Beach run sunset)		700,000.00	0.00	700,000.00								0.00	0.00	696,855.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 3,145 บาท
	กิจกรรมที่ 16.5 แข่งขันโต้คลื่นยาวชนนานาชาติ (Phang-nga Internation Surf Festival)		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเพื่อขึ้นระบบ
17	โครงการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ		1,924,000.00	0.00	1,924,000.00	12	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 17.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา	500,000.00	0.00	500,000.00													อยู่ระหว่างประสานงานวิทยากร หลักสูตร การอบรม กลุ่มเป้าหมาย และสถานที่อบรม เพื่อกำหนดวันเวลาดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติเงินต่อไป
	กิจกรรมที่ 17.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ (Life Guard)	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา	1,424,000.00	0.00	1,424,000.00										970,400.00			อยู่ระหว่างกรดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)					(5) พมพเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืงเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืงเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลืง)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลืง)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลืงหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อกั้นเสร็จ	สิ้นสุด									
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	4,520,600.00	0.00	4,520,600.00	11	7						0.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00	ผลกระทบด้าน (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกัณเงินไว้เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 18.1 ผูกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		1,722,000.00	0.00	1,722,000.00								0.00	0.00	829,600.00	0.00	0.00	กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ตลอดจนทักษะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ 1,000,000 บาท วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเลอราวัน อเมียง จ.พังงา มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์รวม 60 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเอราวันโคกกลอย กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และยกระดับอาหารฮาลาล (Halal Food) จังหวัดพังงา สู่ระดับสากล งบประมาณ 722,000 บาท วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมภูงา
	กิจกรรมที่ 18.2 จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)		967,800.00	0.00	967,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	กิจกรรมที่ 18.3 จัดเทศกาลอาหาร และบริการสุขภาพ (Phang-nga Gastronomy & Wellness Festival)		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดคณะกรรมการ TOR และราคากลาง ในวันที่ 20 มีนาคม 2568
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10	13						0.00	0.00	1,954,257.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	10	13						0.00	0.00	474,887.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างกรดำเนินการ

ร.ร.	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมปี (บาท)					(5) หมายเหตุ ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเปลี่ยนหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 19.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,176,400.00	0.00	2,176,400.00	10	13						0.00	0.00	424,100.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		300,000.00	0.00	300,000.00	10	13						0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,743,600.00	0.00	1,743,600.00	10	13						0.00	0.00	548,780.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพังงา	720,000.00	0.00	720,000.00	10	13						0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด พังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด พังงา	200,000.00	0.00	200,000.00	10	13						0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการค้าดำเนินการ
รวม			86,736,100.00	64,276,000.00	151,012,100.00								45,175,748.00	180,252.00	9,258,498.00	6,203,028.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	15	86,736,100.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	4	64,276,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	19	151,012,100.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐี เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังกา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	19,798,957.50	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	1,520,756.39	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	18,278,201.11	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก้อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่ได้แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก - ลำรู่	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00		1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	15-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง รายงานผลการตรวจรับงานเพื่อส่ง เบิกต่อ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	25,460,000.00	0.00	6	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	999,000.00	0.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลือจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00		0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่องหนผู้กัพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเลื่อมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เลื่อมปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/รอยละผลงาน/กรณีเงินคกหับ ให้ ระบุว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินคกหับ และแนวทาง การขดเซย)
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	2	3,737.80	31-ม.ค.-68	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,737.80 บาท
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	58,314,436.50	32,307,800.00		3,737.80		

- หมายเหตุ: 1. ผู้รยรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
- * ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- ** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่องหนผู้กัพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่องหนผู้กัพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422



ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568.....)

แบบรายงาน 05/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)											หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)	
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	นำเข้าใน ระบบ New GFMIS Thai (11)		
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน																	
1	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลตากแดด	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	5,596,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	7 ม.ค.68	10 ม.ค.68	3 ก.พ.68	4 ก.พ.68	28 ก.พ.68	18 มี.ค.68	20 มี.ค.68	31 มี.ค.68	27 มี.ค.68	3 เม.ย.68	ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-14 ก.พ.68	
2	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงาน จังหวัดพังงา	960,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1 ต.ค. 67	20 ก.พ.68	25 ก.พ.68	3 มี.ค.68	-	4 มี.ค.68	24 มี.ค.68	27 มี.ค.68	28 มี.ค.68	10 เม.ย.68	11 เม.ย.68	1.เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลด ผลิต เป็นงบลงทุน 960,000 บาท และคงเหลือ 720,000 บาท 2. ประกาศยกเลิกโครงการและ อนุมัติวิธีคัดเลือก 3. อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญชวน	
3	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	28,000,000.00	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	28-ม.ค.-68	14-ก.พ.-68	14-ก.พ.-68	24-ก.พ.-68	26-ก.พ.-68	10-มี.ค.-68	27-มี.ค.-68	2-เม.ย.-68	9-เม.ย.-68	21-เม.ย.-68	24-เม.ย.-68	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
4	โครงการประตูสู่มืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจ.พังงา	29,000,000.00	e-bidding	20-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	10-ต.ค.-67	6-พ.ย.-67	15-20 พ.ย.67	21 พ.ย. - 11 ธ.ค.67	20-ธ.ค.-67	20-ธ.ค.-67	20 ธ.ค.67 - 3 ม.ค.68	18 ก.พ.68		อยู่ขั้นตอนการขออนุมัติวัสดุของ ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง	
รวม (บาท)			63,556,000.00														
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)																	
รวม (บาท)			0.00														
รวมทั้งสิ้น (บาท)			63,556,000.00														

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel
กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

- หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวกัทธกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ พงคส

ศาลากลางจังหวัดพังงา

ถนนพังงา - ทับปุด พง ๘๒๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๐๗๒๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ (๐๑,๐๓ - ๐๕/๒๕๖๘) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด และให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ด้วย นั้น

ในการนี้ จังหวัดพังงาได้เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ reportpad62@gmail.com ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ เพชรยวน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

17 เม.ย. 2568

สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๔๘ ๑๔๒๒

(นายบุญธรรม กาวรเทศนกิจ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

รองผอ.

หน.สนง.

ผอ.กลุ่ม

เจ้าหน้าที่

ผู้ช่วย

๔/๔/๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....พังงา.... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อนผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อนผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนเสร็จ	สิ้นสุด									
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตร จังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	1,083,200.00	0.00	1,083,200.00	12	3			3		ไม่มี	100,000.00	0.00	533,200.00	450,000.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			3		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพังงา		143,200.00	0.00	143,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00	0.00	143,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 1.2 แปลงต้นแบบการปลูกผักเพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน		490,000.00	0.00	490,000.00	12	3			3		ไม่มี	100,000.00	0.00	390,000.00	0.00		1. เบิกจ่ายโรงเรียนปลูกผักเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ : ปัจจัยสนับสนุนเกษตรกร (PO)
	กิจกรรมหลักที่ 1.3 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดพังงา		450,000.00	0.00	450,000.00	12	3			3			0.00	0.00	0.00	450,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านพัสดุ
2	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพังงา	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา	6,601,600.00	0.00	6,601,600.00								1,008,120.00	0.00	3,195,927.00	1,159,129.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2.1 อาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน		5,020,800.00	0.00	5,020,800.00								753,060.00		1,993,300.00	834,200.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1 การผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัยจังหวัดพังงา		2,320,300.00	0.00	2,320,300.00	12	3			3		ไม่มี	498,000.00		1,793,300.00	527,000.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด		1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	12	3			3		ไม่มี	498,000.00		1,466,400.00	498,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรมและศึกษาดูงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14-16 มกราคม 2568 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร จำนวน 200 ราย เรียบร้อยแล้ว 3. จัดทำบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 4. คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับโรงเรียนระบบ Smartfarm (PO)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.1.2 เจริญเชื่อมโยงธุรกิจและผลิตผัก ได้ตามความต้องการของผู้บริโภค		355,900.00	0.00	355,900.00	12	3			3		ไม่มี		29,000.00	326,900.00	29,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงิน) 2. คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการด้าน เมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร (PO)
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 ส่งเสริมการผลิตข้าวไร่สร้าง ความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน		657,200.00	0.00	657,200.00	12	3			14		ไม่มี	400,000.00		257,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2.1.3 เสริมสร้างรายได้ในสวนปาล์ม น้ำมัน และสวนยางพารา		2,043,300.00	0.00	2,043,300.00	12	3			3		ไม่มี	302,200.00		1,736,100.00	307,200.00		
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.1 แปลงต้นแบบการปลูกผักเหมียง ในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา		737,200.00	0.00	737,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		737,200.00	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2.1.3.2 การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานการเลี้ยงผึ้ง		865,700.00	0.00	865,700.00	12	3			3		ไม่มี	82,840.00		782,860.00	82,840.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2567 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. สนับสนุนรังผึ้ง เรียบร้อยแล้ว 3. คงเหลืออยู่ระหว่างด้านพัสดุสนับสนุน เกษตรกร (PO แล้ว)
	กิจกรรมย่อย2.1.3.3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง		440,400.00	0.00	440,400.00	12	3			3		ไม่มี	219,360.00		216,040.00	224,360.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 (ยืมเงินจังหวัด) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุ สนับสนุนเกษตรกร (PO เรียบร้อยแล้ว) 3. คงเหลือส่งคืน 5,000 บาท (ระหว่าง ดำเนินการ)
	กิจกรรมหลักที่ 2.2 พัฒนาลินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป		407,200.00	0.00	407,200.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		353,956.00			ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 53,244 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา ตลาดสินค้าปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ		394,400.00	0.00	394,400.00	12	3			14		ไม่มี	0.00		334,251.00	60,149.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 60,149 บาท

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กักเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่เกาะยาว		779,200.00	0.00	779,200.00	12	3			3		ไม่มี	255,060.00	0.00	514,420.00	264,780.00		
	กิจกรรมย่อย 2.4.1 พืชหลังนาสร้างรายได้เพิ่ม		312,000.00	0.00	312,000.00	12	3			3		ไม่มี	210,000.00	0.00	102,000.00	210,000.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 9 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวิสาขบูชาสนับสนุน เกษตรกร (PO)
	กิจกรรมย่อย2.4.2 ผักครัวเรือนเพื่อการบริโภคและรองรับนักท่องเที่ยว		467,200.00	0.00	467,200.00	12	3			3		ไม่มี	45,060.00	0.00	412,420.00	54,780.00		ขออนุมัติดำเนินงานและรายงานความ ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดอบรม ในวันที่ 28-29 มกราคม 2568 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการวิสาขบูชาสนับสนุน เกษตรกร (เบิกจ่ายแล้ว+PO) 3. คงเหลือส่งคืน 9,720 บาท (ระหว่าง ดำเนินการ)
3	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา	4,725,200.00	0.00	4,725,200.00								653,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำและเผยแพร่คู่มือประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณ์		495,000.00	0.00	495,000.00								495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สนย.4/2568 ลว. 24 มี.ค. 68 ครบกำหนดส่งมอบภายใน 21 ส.ค. 68
	กิจกรรมที่ 3.2 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์		4,002,600.00	0.00	4,002,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา สิ้นสุดวันที่ 8 เม.ย.68 ยื่นซองเสนอราคา 9 เม.ย.68
	กิจกรรมที่ 3.3 จัดอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์		227,600.00	0.00	227,600.00								158,348.00	69,252.00	0.00	0.00	0.00	ส่งเบิกเงิน และส่งคืนเงินเหลือให้จังหวัดทราบแล้ว
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	1,714,900.00	0.00	1,714,900.00								0.00	0.00	64,900.00	1,650,000.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 4.1 ผักอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและผ้าอัตลักษณ์ จังหวัดพังงา		64,900.00	-	64,900.00	10	11			14			0.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 4.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยพื้นถิ่น และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา		1,650,000.00	-	1,650,000.00	14	19			2			0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2568 และรอการยื่นอุทธรณ์ 7 วันทำการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก้นหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
5	โครงการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2568	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	1,620,800.00	0.00	1,620,800.00								0.00	0.00	835,489.00	724,756.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้ว/กรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		307,020.00	0.00	307,020.00								0.00	0.00	240,772.00	45,198.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.1 การจัดทำสื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE		72,620.00	0.00	72,620.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	27,422.00	45,198.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.2 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL PHANGNGA		113,000.00	0.00	113,000.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 2,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.3 กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHANGNGA		41,000.00	0.00	41,000.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.4 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภาคใต้		38,400.00	0.00	38,400.00	พ.ย.-67	พ.ย.-67						0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 10,050 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.1.5 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ระดับภาคใต้		42,000.00	0.00	42,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 9,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE		212,880.00	0.00	212,880.00								0.00	0.00	200,932.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP)		92,880.00	0.00	92,880.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	80,932.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 11,948 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท 8 อำเภอ		60,000.00	0.00	60,000.00	พ.ย.-67	ธ.ค.-67						0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 5.3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,100,900.00	0.00	1,100,900.00								0.00	0.00	393,785.00	679,558.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.1 กิจกรรมเจียรไนเพชรฟ้าอันดามันครอบครัว TO BE NUMBER ONE PHANGNGA		55,400.00	0.00	55,400.00	ก.พ.-68	ก.พ.-68						0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 5,810 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.2 การประกวดผลการดำเนินงานอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดระดับภาคใต้		74,000.00	0.00	74,000.00	ม.ค.-68	ม.ค.-68						0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 2,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ขอผู้รับผิดชอบงาน และภาคีเครือข่าย		188,000.00	0.00	188,000.00	พ.ย.-67	ส.ค.-68						0.00	0.00	72,442.00	115,558.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.4 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด		7,000.00	0.00	7,000.00	ก.พ.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.5 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้		216,000.00	0.00	216,000.00	มี.ค.-68	มี.ค.-68						0.00	0.00	196,253.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 19,747 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.6 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (จังหวัด)		22,500.00	0.00	22,500.00	พ.ค.-68	มี.ย.-68						0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	จะดำเนินการเดือนพ.ค.68

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของ ปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช่แล้วกรณีต้องก้นเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.7 กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดผลการดำเนินงานระดับประเทศ (อำเภอ ชมรม)		90,000.00	0.00	90,000.00	พ.ค.-68	มิ.ย.-68						0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	จะดำเนินการเดือนพ.ค.68
	กิจกรรมย่อยที่ 5.3.8 การประกวดผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มหาวิทยาลัย ชมรม TO BE NUMBER ONE)		448,000.00	0.00	448,000.00	ก.ค.-68	ก.ค.-68						0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	จะดำเนินการเดือน ก.ค.68
6	โครงการพัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันค้ำประกัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา	508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	492,021.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 16,779 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาแรงงานด้านบริการสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอันค้ำประกัน		508,800.00	0.00	508,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.1 หลักสูตรนวดอโรมา 30 ชั่วโมง (5 วัน)		42,000.00	0.00	42,000.00	12	12			14		ไม่มี	0.00	0.00	37,792.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 4,208 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.2 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		203,200.00	0.00	203,200.00	1	1			14		ไม่มี	0.00	0.00	197,787.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 5,413 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.3 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2/2568 150 ชั่วโมง (25 วัน) จำนวน 20 คน		181,200.00	0.00	181,200.00	2	2			1		ไม่มี	0.00	0.00	179,147.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 2,053 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 6.1.4 หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง (10 วัน) จำนวน 20 คน		82,400.00	0.00	82,400.00	2	3			1		ไม่มี	0.00	0.00	77,295.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือ 5,105 บาท
7	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00								480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 6 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,520,000 บาท		2,520,000		2,520,000	11	12			2		2						ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอทับปุด 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอเกาะยาว 14 บ่อ ๆ ละ 450,000 บาท เป็นเงิน 6,300,000 บาท		6,300,000		6,300,000	11	12			5		2						อยู่ระหว่างการศึกษาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญากลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในชุมชนพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง 5บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			5		2						ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างปลายเดือนเมษายน ๒๕๖๘

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่องหนึ่ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบ ดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่องหนึ่ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่องหนึ่ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิก เหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่องหนึ่เสร็จ	สิ้นสุด									
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 4 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท		1,680,000		1,680,000	11	12			2		2						ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 5 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 2,100,000 บาท		2,100,000		2,100,000	11	12			2		2						อยู่ระหว่างรายงานผู้ชนะการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอตะปง 12 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 5,040,000 บาท		5,040,000		5,040,000	11	12			2		2						ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘
	คำจ้างเหมาชุดจะบ่อน้ำบาดาลเพื่อจัดหาแหล่งน้ำดื่มในชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า 1 บ่อ ๆ ละ 420,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท		420,000		420,000	11	12			5		ไม่มี	480,500.00					อยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบงานจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๘
8	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	25,000.00	1,680,000.00	1,705,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 8.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		0.00	1,680,000.00	1,680,000.00			3	6		8	ไม่มี						1.เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ลดผลิต เป็นงบลงทุน 960,000 บาท และคงเหลือ 720,000 บาท 2. ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และอนุมัติวิธีคัดเลือก 3. อยู่ระหว่างพิจารณาผลเสนอราคา
	กิจกรรมที่ 8.2 อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		25,000.00	0.00	25000.00	5	6			1		ไม่มี						ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6	3,963,000.00	0.00	3,963,000.00								0.00	0.00	554,200.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล		183,500.00	0.00	183,500.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมทุ่นผูกเรือและทุ่นแนวเขตเพื่ออนุรักษ์ปะการังในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล		1,911,000.00	0.00	1911000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างในระบบ และร่างเอกสารประกวดและประกาศราคากลาง
	กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน		47,800.00	0.00	47800.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์หาดที่ได้รับผลกระทบโดยการย้ายปลูกเสริมในพื้นที่ท่องเที่ยว		370,700.00	0.00	370,700.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	370,700.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมสร้างบ้านปลา (เชิงจากวัดสุธรรมชาติ)		1,050,000.00	0.00	1050000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (TOR)
	กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมธนาคารปู		400,000.00	0.00	400000.00	10	9			2		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม (TOR)

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด										
10	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (Off Grid) บ้านควนคา ตำบลควนแดด	สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา	6,600.00	5,596,000.00	5,602,600.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเสนอประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค	
	กิจกรรมที่ 10.1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 16 กิโลวัตต์ (off Grid) บ้านควนคา ตำบลควนแดด		0.00	5,596,000.00	5,596,000.00			4	7		5	ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมที่ 10.2 อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		6,600.00	-	6,600.00	5	6			1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการพังงาเมืองแห่งศิลปะและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Phangnga Art and Recreation Model)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	9,084,800.00	0.00	9,084,800.00	11	7						0.00	0.00	4,497,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเงินเหลือจ่าย 57,000 บาท	
	กิจกรรมที่ 11.1 เทศกาลแสดงศิลปะและการแสดงร่วมสมัย Phang-nga International ART NIGHT		4,554,000.00	0.00	4,554,000.00								0.00	0.00	4,497,000.00	0.00	0.00		
	กิจกรรมที่ 11.2 Phang-nga music on the beach		2,700,000.00	0.00	2,700,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		กิจกรรมที่ 11.2 กับ กิจกรรมที่ 11.3 นำมารวมจัดกิจกรรมพร้อมกัน โดยประกวดราคารวมทั้ง 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและมีการอุทธรณ์อยู่ระหว่างนำส่งเรื่องอุทธรณ์ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ
	กิจกรรมที่ 11.3 เทศกาลอาหารและของดีและของดีจังหวัดพังงา		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก Young Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YPC)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	5,023,200.00	0.00	5,023,200.00	11	7						0.00	0.00	361,200.00	103,600.00	0.00	ดำเนินการอบรมเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2568 ณ กระทะทองกอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ชิมเงิน 361,200 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่าย 103,600 บาท	
	กิจกรรมหลักที่ 12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคลื่นลูกใหม่ เพื่อรองรับการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก		2,433,200.00	0.00	2433200.00								0.00	0.00	361,200.00	103,600.00	0.00		
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.1 พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ Yong Public and Private Collaboration for World Class Tourist Destination (YEC)		464,800.00	0.00	464,800.00								0.00	0.00	361,200.00	103,600.00	0.00		

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/ก้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ก้นเงินไว้เบิกเหลือปี		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อก่อนเสร็จ	สิ้นสุด										
	กิจกรรมย่อยที่ 12.1.2 เชื่อมโยงเครือข่าย YPC ทั่วประเทศ		1,968,400.00	0.00	1,968,400.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานหลักสูตรและประสานวิทยากร กับ YPC	
	กิจกรรมหลักที่ 12.2 Phang-nga Global Gastronomy Showcase		2,590,000.00	0.00	2,590,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และราคากลาง ซึ่งจะขอคณะกรรมการจาก YPC	
13	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (Phangnga Tourism Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	1,794,400.00	0.00	1,794,400.00	11	12			2			ไม่มี	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 44,400 บาท
14	โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	แขวงทางหลวงภูเก็ต	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00			1	9		1		ไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 14.1 ปรับปรุงความผิดของผิวทาง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงสูงพิเศษ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา		0.00	2,340,000.00	2,340,000.00														อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 14.2 ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งซ้ายโค้งขวา พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา		0.00	1,028,000.00	1,028,000.00														อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
	กิจกรรมที่ 14.3 ติดตั้งราวลูกกึ่งป้องกันอุบัติเหตุสาธารณะ (Rolling Barrier) ระยะทางรวม 550.00 เมตร อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา		0.00	24,632,000.00	24,632,000.00														อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
15	โครงการประตูสู่มืองพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00								28,889,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
16	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและความสุขที่ยั่งยืน (Sportainment to Sustainable City of well - being)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	11	8						7,735,000.00	0.00	8,431,855.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 16.1 แข่งขันไตรกีฬานานาชาติจังหวัดพังงา Phang-nga International Triathlon Sport Tourism		4,400,000.00	0.00	4,400,000.00								4,380,000.00	0.00	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่ 3 มี.ค. 68 ผู้รับจ้างบริษัท รักการดีกรุ๊ปส์2022 จำกัด วงเงิน 4,380,000 บาท กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 - 27 เมษายน 2568 ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 วงเงิน 2,190,000 บาท วันที่ 31 มี.ค. 68 อยู่ระหว่างตรวจรับ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
	กิจกรรมที่ 16.2 แข่งขัน Phang-nga International Marathon		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง
	กิจกรรมที่ 16.3 แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ (Tour of Phang-nga)		3,400,000.00	0.00	3,400,000.00								3,355,000.00	0.00	3,355,000.00	0.00	0.00	ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาลงวันที่ 13 ก.พ. 68 ผู้รับจ้าง บริษัทหาเลนท์ศรีเอชัน จำกัด วงเงิน 3,355,000 บาท ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่ 15 - 16 มีนาคม 2568 ณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแก้ไขสัญญาปรับลดงานลดเงิน จำนวนเงิน 9,000 บาท และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทั้ง 2 จุด วงเงิน 3,346,000 บาท ต่อไป
	กิจกรรมที่ 16.4 วิ่งให้สุดหยุดที่พังงา (Beach run sunset)		700,000.00	0.00	700,000.00								0.00	0.00	696,855.00	0.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย 3,145 บาท
	กิจกรรมที่ 16.5 แข่งขันได้คลื่นยาวชนนานาชาติ (Phang-nga Internation Surf Festival)		4,300,000.00	0.00	4,300,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเสนอราคารวันที่ 2 เม.ย. 68 มีผู้เสนอราคา 1 ราย กำหนดพิจารณาผลวันที่ 4 เม.ย. 68
17	โครงการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ		1,924,000.00	0.00	1,924,000.00	12	7						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 17.1 ผูกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อศทก.)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา	500,000.00	0.00	500,000.00													กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ค. 68 ณ โรงแรมรวิวังโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารยืนยันเงิน
	กิจกรรมที่ 17.2 ผูกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำ (Life Guard)	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพังงา	1,424,000.00	0.00	1,424,000.00										970,400.00	453,600.00		สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการวิธีดำเนินการเอง อบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 ก.พ. 68 ณ เดือนโจรสอร์ท ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 68 ณ เดือนโจรสอร์ท ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 68 ณ เดือนโจรสอร์ท ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รุ่นที่ 4 กำหนดอบรมวันที่ 7 - 9 เม.ย. 68 ณ เดือนโจรสอร์ท ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์ กักเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบสร้างสรรค์ (Creative Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้โมเดล Bio Circular Green Economy : BCG	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา	4,520,600.00	0.00	4,520,600.00	11	7						0.00	0.00	883,300.00	838,700.00	0.00	ผลความก้าวหน้า (ร้อยละ)/รายละเอียดของปัญหาอุปสรรค/การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณ/วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญาหรือคาดว่าจะแล้วเสร็จ (กรณีไม่เป็นไปตามสัญญา)/เงินเหลือจ่ายที่ไม่ใช้แล้ว/กรณีต้องกักเงินไว้เบิกเหลือปี 69 (ให้ระบุวงเงิน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 18.1 ผูกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป		1,722,000.00	0.00	1,722,000.00								0.00	0.00	883,300.00	838,700.00	0.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ตลอดจนทักษะการให้บริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี งบประมาณ 1,000,000 บาท วิธีดำเนินการดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเลอราวัณ อ.เมือง จ.พังงา มีผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์รวม 60 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเอราวัณโคกกลอย กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และยกระดับอาหารฮาลาล (Halal Food) จังหวัดพังงา สู่ระดับสากล งบประมาณ 722,000 บาท วิธีดำเนินการ ดำเนินการเอง จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 หลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2568 ณ โรงแรมภูงา
	กิจกรรมที่ 18.2 จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)		967,800.00	0.00	967,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	กิจกรรมที่ 18.3 จัดเทศกาลอาหาร และบริการสุขภาพ (Phang-nga Gastronomy & Wellness Festival)		1,830,800.00	0.00	1,830,800.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง กำหนดประชุมคณะกรรมการ TOR และราคากลาง ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างสืบราคาเพื่อจัดทำราคากลาง

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง				(3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค)			(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					(5) หมายเหตุ
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(2.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(2.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลขเดือน) (ตามแผน/คาดการณ์)		(3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น (ระบุตัวเลข)	(3.2) งบลงทุน (ระบุตัวเลข)	(3.3) เหตุผล/ปัญหา (ระบุตัวเลขหรือ คำว่าไม่มี)	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 68	(4.5) คาดการณ์กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ก่อนหนี้เสร็จ	สิ้นสุด									
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพังงา	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	10	13						0.00	0.00	2,684,835.70	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	10	13						0.00	0.00	725,849.70	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.2 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		2,176,400.00	0.00	2,176,400.00	10	13						0.00	0.00	448,600.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		300,000.00	0.00	300,000.00	10	13						0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดพังงา	1,743,600.00	0.00	1,743,600.00	10	13						0.00	0.00	838,896.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในการบริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	720,000.00	0.00	720,000.00	10	13						0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.7 โครงการการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	180,000.00	0.00	180,000.00	10	13						0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 19.8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา	200,000.00	0.00	200,000.00	10	13						0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวม			86,736,100.00	64,276,000.00	151,012,100.00								40,615,968.00	180,252.00	24,283,927.70	4,926,185.00	0.00	

สรุปข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณ						
พ.ร.บ.	ภาพรวม		ยกเลิกกิจกรรม		เปลี่ยนแปลงกิจกรรม/งบประมาณ	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
งบรายจ่ายประจำ	15	86,736,100.00	0	0	0.00	0.00
งบลงทุน	4	64,276,000.00	0	0	0.00	0.00
รวม	19	151,012,100.00	0	0.00	0	0.00

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการบันทึกข้อมูลลงในแบบรายงานได้จากเอกสารคำอธิบาย

รายงานทุกวันนั้ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันนั้ 5 พฤศจิกายน 2567 ั้ทั้งทางเอกสารและไปรษณียั้อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายวรณศรัญย์ เดชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ..........รองข้อมูล

(นางสาวกั้ทรกั้นยา ชูวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด พังกา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2568)

แบบรายงาน 04/2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือมปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
1	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด)	แขวงทางหลวงพังงา	21-พ.ค.-67	17-ก.ย.-67	1	7,849,149.00	7,849,149.00	7,849,149.00	0.00		0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์รวม อัจฉริยะสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	36,556,262.20	19,798,957.50	19,798,957.50	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,443,737.80 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตะกั่วป่า - บางลึก ระหว่าง กม.768+298 - กม. 786+590 (เป็นช่วง ๆ)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	15,052,496.19	1,520,756.39	1,520,756.39	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 1,332,603.81 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100
	กิจกรรม ..งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ ทางหลวง หมายเลข 401 ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก บริเวณทางแยก กม.0+000 (สาม แยกโคกเคียน)	แขวงทางหลวงพังงา	1-มิ.ย.-67	20-ต.ค.-67	2/2	21,503,766.01	18,278,201.11	18,278,201.11	0.00	1/1	0.00	6-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,111,133.99 บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 100

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินกึ่งหนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกทับ ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกทับ และแนวทาง การขุดเซย)
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก	อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก - ลำรู	22-ส.ค.-67	23-พ.ย.-67	1	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00		1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุม การจราจร	แขวงทางหลวงภูเก็ต	10-ก.ค.-67	6-ธ.ค.-67	1	32,307,800.00	32,307,800.00	0.00	32,307,800.00	1/1	0.00	15-ม.ค.-68	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	โครงการทุนทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัด พังงา (จำนวน 6 แห่ง)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	14-ส.ค.-67	11-ธ.ค.-67	6	25,460,000.00	25,460,000.00	25,460,000.00	0.00	6	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	5-ต.ค.-67	18-พ.ย.-67	2	999,000.00	999,000.00	999,000.00	0.00	2	0.00	30-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
7	ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่า สาธารณูปโภค ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ (ใช้เงิน เหลือจ่าย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	24-ก.ย.-67	23-พ.ย.-67	1	115,140.00	115,140.00		0.00	1	0.00	23-พ.ย.-67	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ใช้ เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานเกษตร จังหวัดพังงา			1	297,330.00	297,330.00	297,330.00	0.00	1	0.00		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวด งาน/งวดเงิน ตามสัญญา	(1) วงเงินก่องนี้ผูกพัน (บาท)	(2) เงินงบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX	(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิก เหลือปี (บาท)*	(4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)**	จำนวนงวดงาน/ งวดเงินที่เหลือ ซึ่งยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ/ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	(5) เงินเหลือจ่าย (บาท)***	(6) คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ (กับแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหา อุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกหัก ให้ ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกหัก และแนวทาง การชดเชย)
9	โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวก ใน การเดินทางและการท่องเที่ยวในกลุ่ม จังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 (ซ่อมแซม/เพิ่มเติมป้าย ที่ชำรุด) (ใช้เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพังงา	22-ต.ค.-67	19-ม.ค.-67	2	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	2	3,737.80	31-ม.ค.-68	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 3,737.80 บาท
รวม						107,494,681.20	90,737,376.50	58,314,436.50	32,307,800.00		3,737.80		

หมายเหตุ: 1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วหรือครบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันทั้ง 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com

* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีก่อนประมาณ พ.ศ. 2567)

**** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)**
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่องนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)

***** เงินเหลือจ่าย (5)** หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่องนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายวรรณเศรษฐ์ เดชพิชัย)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล
(นางสาวภัทรกัญญา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พังงา..... (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2568.....)

แบบรายงาน 05/2568

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ)										หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
					ขออนุมัติ โครงการ (1)	ประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง (2)	แต่งตั้ง กกก./จัดทำ TOR/ราคา กลาง (3)	ขออนุมัติ รายงานขอ ซื้อจ้าง (4)	ประกาศ/เอกสาร เผยแพร่/รับฟัง ความคิดเห็น (ถ้ามี) (5)	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง/เชิญ ชวน (6)	พิจารณา ผล/ข้อเสนอ (7)	ประกาศผู้ ชนะ (8)	รออุทธรณ์ (7 วันทำ การ) (9)	ลงนามใน สัญญา (10)	

รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel

กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ:

1. ผู้รายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผว./รอง ผว./หน.สนง./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประเมินราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ

ลงชื่อ.....  งาน

(นายวรรณเศรษฐ์ เตชพิชัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพังงา

โทร 076-481422

ลงชื่อ.....  บรณชื้อมูล

(นางสาวกัทรียา ชูวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
โทร 076-481422



สำนักงานจังหวัดพังงา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด